

<b>ACTA No. 3</b>	FECHA:	Agosto 02 de 2016
	HORA INICIAL:	10:30 A.M.
	HORA FINAL:	12:30 P.M.
OBJETIVO: Realizar Tercer Foro de Auditoria Visible de seguimiento al contrato No 4145.0.26.1.756 del Contratista Consorcio BGR 2015.		LUGAR: Biblioteca Departamental Salón multimedia 2.

#### **ASISTENTES:**

ING. DIEGO ALEJANDRO OROZCO, Administrativo SSPM  
 ING. ORLANDO ARBELÁEZ Grupo Agua Potable SSPM  
 ING. ALFONSO ROJAS Grupo Agua Potable SSPM  
 ABOGADO JUAN MANUEL DUQUE, Grupo ABOS, SSPM  
 ING. OSWALDO GARRIDO Grupo Agua Potable SSPM  
 ING. ILIANA RODRIGUEZ, Grupo Agua Potable SSPM  
 ING. ÁLVARO LOAIZA Grupo Agua Potable SSPM  
 TRABAJADORA SOCIAL LILIANA PATRICIA ORTIZ R. Grupo Agua Potable SSPM  
 ING. INGRID JOHANNA QUIÑONES GARCIA, Consorcio BGR 2015  
 ING. MAURICIO LONDOÑO, Interventoría Universidad del Valle  
 ING. MICHEL ANGHELO CAICEDO, Interventoría Universidad del Valle  
 ECONOMISTA. CARLA FERNANDA ROJAS, Interventoría Universidad del Valle

INVITADOS: Auditores visibles obras ejecutadas por el consorcio BGR 2015.

AUSENTE: No aplica

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Bienvenida y presentación de los objetivos de la auditoria Visible
2. Intervención del Secretario de Salud Pública Municipal
3. Intervención del Consorcio BGR 2015 a cargo de la Ing., Ingrid Quiñones.
4. Intervención de la Interventoría de la Universidad del Valle a cargo del Ing. Mauricio Londoño.
5. Preguntas, inquietudes y temas varios.

#### **DESARROLLO:**

1. Intervención de la Trabajadora Social Liliana Patricia Ortiz R. del Grupo de Agua Potable de la SSPM, en este punto la Trabajadora Social, agradeció la presencia de los auditores visibles, dio apertura Foro, presentó el orden del día, recordó a los asistentes la finalidad de las Auditorías Visibles y la importancia de esta estrategia de participación comunitaria tanto para el municipio de Cali como para la SSPM e informó que el objetivo del tercer Foro de auditorías Visibles era hacer seguimiento al contrato No 4145.0.26.1.756, suscrito con el CONSORCIO BGR 2015 en cumplimiento del Decreto No. 411.0.20.0210 de 2010, modificado por el Decreto 41.0.20.0189 de 2013 que estableció los mecanismos para la creación de grupos de Auditorías Visibles.

2. En este punto se excusó al doctor Alexander Duran Peñafiel Secretario de Salud Municipal debido a que se le presentó un inconveniente de último momento, por lo tanto

delegó al Ingeniero Diego Alejandro Orozco, quien dio la bienvenida a los asistentes, menciono que el Contrato está siendo ejecutado por el Consorcio BGR 2015 y que tenía un valor \$1.841.071.248, además manifestó que quedaba presto a aclarar cualquier inquietud que surgiera en el desarrollo del Foro.

### 3. Intervención del Consorcio BGR 2015 a cargo de las ingeniera Ingrid Quiñones.

La Ing. Ingrid Quiñones procedió a la presentación mediante diapositivas de la información general del contrato, seguido nombro las obras contratadas que hacen parte del contrato de las cuales siete (7) corresponden a la Reposición de Alcantarillados en diferentes sectores para la cabecera de Montebello y las dos restantes corresponden respectivamente a la estabilización de un Talud para cabecera Montebello por donde pasa la tubería de conducción del acueducto y la Construcción del tanque para la PTAP de la vereda de Campoalegre. Informo las Actividades de Obra y las Cantidades más relevantes que se han ejecutado en cada uno de los frentes tales como: Instalación de tubería Novafort de 8", Instalación de tubería Novafort de 6" para acometidas domiciliarias, Construcción de cámaras de inspección Tipo B, Construcción de cajas domiciliarias, Reposición de las áreas de vías intervenidas tanto en Asfalto como en Concreto y la Reposición de andenes, entre otros, además mediante fotografías, mostro las actividades ejecutadas, las que están en ejecución y las mejoras significativas que han quedado en los frentes terminados. (Ver presentación anexa).

<b>GRUPO 3</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>PPTO(\$)</b>
1. ESTABILIZACIÓN TALUD ACUEDUCTO MONTEBELLO	\$ 150.188.572,00
2. CONSTRUCCIÓN TANQUE PTAP CAMPOALEGRE - MONTEBELLO	\$ 360.016.421,00
3. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO HORA CERO - VIA EL CRUCERO-TRES CRUCES - MONTEBELLO	\$ 215.157.095,00
4. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE LOS ESTUDIANTES CABECERA MONTEBELLO	\$ 215.516.779,00
5. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE 9 OESTE ENTRE AV. 44 OESTE Y LA YEE - MONTEBELLO	\$ 92.337.026,00
6. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE 47 OESTE CON AV.48 - MONTEBELLO	\$ 90.637.080,00
7. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO AV. 43 OESTE - MONTEBELLO	\$ 350.819.086,00
8. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SECTOR LAS PISCINAS CABECERA MONTEBELLO	\$ 41.347.736,00
9. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO QUINTA ETAPA CABECERA MONTEBELLO	\$ 325.051.453,00
	\$ 1.841.071.248,00

La Ingeniera aclaró inquietudes que la comunidad le ha manifestado en lo corrido de las obras, una de ellas es la Reposición de las vías en concreto intervenidas para la instalación del Alcantarillado, pues la comunidad de varios sectores exige la pavimentación total de la vía. Se les hizo la aclaración de que el objeto contractual es la Reposición del Alcantarillado y no la pavimentación de las vías, ya que la entidad encargada de este último, es la secretaria de infraestructura y Valorización, sin embargo como parte del proceso constructivo, el Contratista está en el deber de reponer de manera técnica aquellas áreas de la vía que

tuvieron que ser demolidas, por ello el presupuesto contempla el valor solo para realizar dichas reposiciones y no para realizar pavimentaciones totales. En el sector de Quinta Etapa se presentó un caso excepcional por lo cual hubo la necesidad de reponer una vía vehicular en su totalidad, ya que la vía existente la realizó la comunidad de manera artesanal y estaba en regulares condiciones antes de ser intervenida. A pesar de que se tomaron las precauciones iniciales tales como realizar los cortes de las áreas de la vía a intervenir, por el mal estado de la misma y el tráfico de maquinaria de la obra, la afectación fue mayor y por ende amerito la pavimentación total de la misma. Se hizo énfasis de que este caso fue particular y no se presentó en los demás frentes de trabajo, donde la reposición debe ser solo de las áreas Intervénidas para la Instalación del Alcantarillado.

Con relación a la reposición alcantarillado av. 43 oeste Montebello, se recordó que no se ha iniciado, debido a que la Secretaria de infraestructura vial inicio el contrato de pavimentación del tramo comprendido entre la cruzada Cristiana y Guacas, lo que implica que la única vía que permite la movilidad de la gente de la comunidad de la parte alta de Montebello, es por la vía entre hora cero y los camperos, la cual corresponde a este tramo en el cual se debe ejecutar la reposición del alcantarillado, por ello por solicitud de la comunidad este tramo no se ejecutara hasta que la Secretaria de infraestructura vial y valorización no termine su obra.

### 3. Intervención de la Universidad del Valle a cargo del Ing., Mauricio Londoño.

El Ingeniero realizó su presentación mediante diapositivas que contenían información sobre el presupuesto y el cronograma de obra, e hizo énfasis en el avance porcentual de cada una de las obras contratadas de acuerdo al cronograma presentado por el contratista, el tiempo y el valor contratado de cada frente. Informó sobre el seguimiento detallado que se le viene realizando a cada una de las obra, comento sobre los plazos establecidos para terminar el contrato y la evaluación que se ha venido haciendo para realizar una prórroga que permita finalizar a satisfacción de la comunidad las obras. (Ver presentación anexa).

Nº	FRENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	SOCIALIZACIONES Y TRABAJOS PREVIOS														
1	ESTABILIZACION DE TALUD ACUEDUCTO MONTEBELLO														
2	CONSTRUCCION TANQUE PTAP CAMPOALEGRE MONTEBELLO														
3	REPOSICION ALCANTARILLADO HORA CERO - VIA CRUCERO TRES CRUCES														
4	REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE LOS ESTUDIANTES CABECERA MONTEBELLO														
5	REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 9 OESTE ENTRE AV. 44 OESTE Y LA YEE														
6	REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 47 OESTE CON AV. 48 MONTEBELLO														
7	REPOSICION ALCANTARILLADO AV. 43 OESTE MONTEBELLO														
8	REPOSICION ALCANTARILLADO SECTOR PISCINAS CABECERA MONTEBELLO														
9	REPOSICION ALCANTARILLADO SECTOR QUINTA ETAPA CABECERA MONTEBELLO														

#### 4. Preguntas, inquietudes y temas varios.

Se dio la palabra al auditor visible de Campoalegre el señor Gustavo Adolfo Cabal, quien tenía dos inquietudes, una respecto al proceso constructivo del Tanque de Campoalegre y la otra con el inicio de la instalación de los micromedidores. Con respecto a la primera inquietud, el señor Gustavo Cabal manifestó su preocupación por los muros laterales del tanque anterior que se habían conservado para ser utilizados como formaleta para la construcción del tanque nuevo y que se desplazaron por el empuje del terreno debido a las lluvias que se han presentado en lo corrido del año. El Interventor le explicó que en este momento se está fundiendo el arranque de los muros nuevos, para posteriormente realizar la demolición de los muros anteriores que se desplazaron y así garantizar la estabilidad de la obra. En lo referente a la Segunda Inquietud, la Ing. Ingrid Quiñones le informó que se estaba haciendo el acopio de los muretes y accesorios para instalación de micromedidores y que esta actividad estaba próxima a iniciar.


Posteriormente se le dio la palabra al Presidente de la Junta de Acción de Comunal de la cabecera de Montebello, señor Alberto Leal, quien preguntó el porqué de los atrasos de la obra en los últimos días, a lo que se le contestó que debido al paro de transportadores que se presentó a nivel nacional, la programación y entrega de los materiales se vio afectada.

El Ingeniero Orlando Arbeláez, responsable del grupo agua potable de la SSPM hizo su intervención y enfatizó el compromiso que tiene la SSPM a través del Grupo de Agua Potable, en el seguimiento que se le realiza al Contrato del Consorcio BGR 2015, informó que se viene realizando un comité técnico operativo semanal con el propósito de hacerle seguimiento a las obras para que se terminen con calidad y a satisfacción de la comunidad. Además comentó que está presto a realizar reuniones informativas o de cualquier otra índole cuando la comunidad lo requiera.

Para finalizar se le hizo entrega a cada Auditor visible de una copia de la información presentada en el Tercer Foro de Auditores visibles del Consorcio.BGR 2015.



Siendo las 12:30 p.m. se dio por terminado el 3 Foro Auditores visibles del Consorcio BGR 2015.



**ING. JHON DIEGO RODRIGUEZ GARCIA**  
Representante Legal  
Consorcio BGR 2015



**ING. INGRID JOHANNA QUIÑONES GARCIA**  
Residente de Obra  
Consorcio BGR 2015

NOTA: Se anexa diapositivas presentadas tanto por el Contratista como por la Interventoría.