

4181		Pr	Conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de Santiago de Cali	BP2600411710101	Edificaciones de propiedad del distrito mantenidas	0	Realizar el reforzamiento estructural del edificio coltabaco propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali	Sede con reforzamiento estructural	1	40%		19,21%	30,1%	1.707.788.960	1.707.788.960	1.707.788.960	256.902.321	100,0%	15,0%	1/09/2022	30/10/2022	Se continua con el reforzamiento estructural con fibras de carbono para columnas piso 4, además, se realiza fundición de columnas reforzadas con aumento de sección en concreto de 4000 psi, así mismo, se elabora armada de acero para muros pantalla pisos 3 y 4, representando así un avance del 19,21%	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
				BP2600411710201			Realizar adecuaciones en la infraestructura física del edificio coltabaco propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali	Sedes adecuadas	1	60%		10,84%		8.299.540.844	8.299.540.844	8.270.995.046	0	99,7%	0,0%	1/09/2022	30/10/2022	Se continua con la excavación a mano para tanques de agua, además de la excavación para fundición de zapatas en sótano y en concreto para muros de pantalla en piso 3 y 4, se realiza la instalación de tubería eléctrica en muro piso 2 y 3, representando así un avance del 10,84%	
4181		Pr	Construcción de obras de adecuación para la ampliación de bien inmueble propiedad de Santiago de Cali	BP26004339	Edificaciones de propiedad del Distrito, mantenidas	0			1	100%		0%	0,0%	14.234.350.280	17.000.681.005	16.927.278.880	0	99,6%	0,0%				Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
				BP2600433910101			Realizar la construcción de obras de adecuación en la estructura física de bien inmueble de uso institucional propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali ubicado en el barrio el Lido	Sedes adecuadas	1	100%		0%		14.234.350.280	17.000.681.005	16.927.278.880	0	99,6%	0,0%	23/03/2023	30/11/2023	Proceso adjudicado, en espera de iniciar obra durante el mes de abril	
Proyectos		7	Proyectos desfinanciados			1	Avance Fisico						17,5%	26.747.691.256	28.964.225.203	27.300.972.728	256.902.321	94,3%	0,9%				
							Proyectos con ejecución física en 0%						4	26.747.691.256	28.964.225.203	27.300.972.728	256.902.321	94,3%	0,9%				