 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

ACTA No. 4182.010.26.1.3	FECHA:	16/oct/2019
	HORA INICIAL:	09:30 am
	HORA FINAL:	10:10 am
OBJETIVO: Realizar reunión de primer foro de Auditores Visibles para el contrato de obra No. 4182.010.26.1.357-2019 cuyo objeto es construir el sistema de alcantarillado de la vereda Atenas y Pilas del Cabuyal, Corregimiento Los Andes.		LUGAR: Calle 6 No. 5 – 52 Casa Rosada

ASISTENTES: Alejandro Arias - Director Técnico, Francisco Murillo - Auditor Visible, Pedro Luis Posso - Auditor Visible, Diana Catalina Silva - Auditor Visible, Casilda Martínez - Auditor Visible. (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A

INVITADOS: Grupo de Auditores Visibles

ORDEN DEL DÍA:


1. Introducción.
2. Apertura del foro por parte del Director.
3. Presentación del contratista.
4. Presentación Interventoría.
5. Atención de preguntas e inquietudes.

DESARROLLO:

1. Introducción.

Siendo las 09:30 am del 16 de octubre de 2019. Se dio inicio a la reunión de primer foro de Auditorías Visibles de acuerdo con los lineamientos señalados en el Decreto 4112.010.20.0564 de septiembre 5 de 2019 "Por el cual se crean los grupos de auditorías visibles en la administración central de Santiago de Cali de acuerdo con la reforma administrativa". Y que en su artículo primero: establece el mecanismo de auditorías visibles para el control ciudadano de los contratos de obra, celebrados por la entidad territorial de Santiago de Cali, que corresponden a obras financiados total o parcialmente con recursos provenientes de las transferencias de la nación del sistema general de participaciones y cuyo valor sea superior a la menor cuantía de la entidad territorial.

*R*

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Se dio el saludo y presentó el orden del día y las personas auditores visibles para el contrato de obra No 4182.010.26.1.357 - 2019 cuyo objeto es Construir el sistema de alcantarillado de la Vereda Atenas y Pilas del Cabuyal, corregimiento Los Andes, el personal del contratista y la interventoría.

## 2. Apertura del foro por parte del Director.


El Director Alejandro Arias expresó su agradecimiento a todos los asistentes y mencionó los inconvenientes presentados con el anterior contratista y el proceso de liquidación por el incumplimiento del contrato para la obra de alcantarillado; Resaltó el trabajo de la comunidad a través de los auditores visibles. Recordó en esta primera fase se trabajará lo contratado, además, de la conexión de las 150 viviendas los tramos pendientes se incluirán en presupuestos posteriores.

## 3. Presentación del contratista

El ingeniero Juan Carlos Villada del consorcio SANEAR explicó lo que se ejecutará, valor del contrato de obra, el cual es de \$1.425.642.229 pesos, fecha de inicio 24 de septiembre de 2019 con fecha de terminación 30 de noviembre 2019, enseñó además el plano de localización y recordó la necesidad de los permisos para inicio de obra y los trámites respectivos. Expresó su interés de tener un buen desarrollo de las obras contratadas, mencionó los permisos requeridos como es el plan de movilidad y tránsito que se espera salga aprobado en esta semana y que se debió realizar nuevamente porque no sirvió el realizado anteriormente dado que las condiciones cambian debido a la actualización de la norma, comentó la señalización será la que solicite el plan, comentó se están realizando las actas de vecindad con su respectivo registro fotográfico, se ha trabajado la topografía. En la ejecución se trabajará primero la parte baja de Atenas, recordó se tendrá el servicio de parqueadero para carros y motos en la cancha con vigilancia.

## 4. Presentación Interventoría

El Ingeniero James Orobio Ballesteros expuso el alcance de la interventoria de la ejecución de actividades que contemplan la instalación de 1674 metros de tubería discriminada en 1068 metros de diámetro de 8 pulgadas y 60 metros de tubería de 10 pulgadas, esta primera fase busca conectar un máximo de 10 viviendas al alcantarillado pero dicho número dependiera del estado de regularización de viviendas que además no se encuentren en zona de riesgo.

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> <b>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</b> <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> <b>(SISTEDA, SGC y MECI)</b>		MAGT04.03.14.12.P01.F04
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		<b>VERSIÓN</b> 3
			<b>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</b> 01/may/2018

Teniendo en cuenta que la cámara final de este alcantarillado se conectará a la cámara del alcantarillado de la ciudad. EMCALI hara interventoría a la obra ya que una vez se termine, este será el operador del servicio. La interventoría técnica tiene como finalidad realizar el seguimiento al contrato para que se cumplan todas las clausulas contractuales,especialmente las de calidad y oportunidad y por lo anterior, finalizar el contrato con un cumplimiento del 100% del mismo.

Suscribir y elaborar con el contratista y con la firma del supervisor que designe el Director de la Uaespm las siguientes actas: inicio, actas de reuniones de avance de ejecución, actas de suspensión del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución de esté, actas de reiniciación, actas de modificación de actividades; la cual deberá ser sometida oportunamente a consideración de la UAESPM para su aprobación siempre y cuando no implique modificar el valor del contrato o el plazo de esté,acta parcial y acta final de recibo de actividades.


##### 5. Atención de preguntas e inquietudes.

Se atendió y dio respuesta a las inquietudes presentadas por parte de los asistentes recomendando trabajar de forma coordinada con los auditores visibles; se hizo entrega a continuación de las carpetas a los auditores con copia del contrato y cantidades de obra.



Siendo las 10:10 am se dio por terminada la reunión.


*Handwritten signature or mark.*


 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): No aplica.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Iniciar actividades de construcción de cajas domiciliarias que no afecten la vía.	Juan Carlos Villada del consorcio SANEAR	16/oct/2019

Firmas (responsables):

  
**ALEJANDRO ARIAS PÉREZ**  
 Director Técnico  
 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales

  
**ACILAY SALGUERO SABOGAL**  
 Contratista  
 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (01) folio.

Elaboró: Acilay Salguero – Contratista.  
 Revisó: Jakeline Bocanegra – Contratista.

