

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

ACTA No. 4182.010.26.1.6	FECHA:	17/oct/2019
	HORA INICIAL:	09:30 am
	HORA FINAL:	12:00 pm
OBJETIVO: Realizar reunión de primer foro de Auditores Visibles del contrato de obra No. 4182.010.26.1.382-2019 cuyo objeto es realizar rehabilitación de acueducto en el tanque Vallejo, tanque Pichindé y tanque hacienda La Gloria		LUGAR: Calle 6 No. 5 – 52 Casa Rosada

ASISTENTES: Alejandro Arias Pérez – Director Técnico, Ramiro Ramírez- Auditor Visible, Héctor Anibal Acosta - Auditor Visible, María Estter Quintero - Auditor Visible, Jaime A. Carabali - Auditor Visible. (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: N/A

INVITADOS: Grupo de Auditores Visibles


ORDEN DEL DÍA:

1. Introducción
2. Apertura del foro por parte del Director
3. Presentación del contratista
4. Presentación Interventoría
5. Atención de preguntas e inquietudes

DESARROLLO:

1. Introducción.

Siendo las 09:30 am del 17 de octubre de 2019. Se dio inicio a la reunión de primer foro de Auditorías Visibles de acuerdo con los lineamientos señalados en el Decreto 4112.010.20.0564 de septiembre 5 de 2019 "Por el cual se crean los grupos de auditorías visibles en la administración central de Santiago de Cali de acuerdo con la reforma administrativa". Y que en su artículo primero: establece el mecanismo de auditorías visibles para el control ciudadano de los contratos de obra, celebrados por la entidad territorial de Santiago de Cali, que corresponden a obras financiados total o parcialmente con recursos provenientes de las transferencias de la nación del sistema general de participaciones y cuyo valor sea superior a la menor cuantía de la entidad territorial.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</p> <p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSION	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

Se dio el saludo y presentó el orden del día y las personas auditores visibles para el contrato de obra No. 4182.010.26.1.382 - 2019 cuyo objeto es realizar rehabilitación de acueducto en el tanque Vallejo, tanque Pichindé y tanque hacienda La Gloria, el personal del contratista y la interventoría.

2. Apertura del foro por parte del Director.

El director Alejandro Arias expresó su agradecimiento a todos los asistentes y mencionó los inconvenientes presentados con el anterior contratista y el proceso de liquidación por el incumplimiento del contrato para las obras de tanque Vallejo, tanque Pichindé y hacienda La Gloria.

Comentó que las 3 obras son coyunturales, debido a que son solicitadas con anterioridad, pero desafortunadamente presentan muchas dificultades.

Para el tanque Vallejo, se procedió a dar cumplimiento, pero no ha sido posible de acuerdo con los resultados de pruebas realizadas, de esta manera consideró se hará finalmente un estudio de núcleos, enfatizó no se hará obra, sino se puede garantizar durabilidad de la misma.


En la hacienda La Gloria, se vienen adelantando trabajos, Emcali instalará un nuevo transformador trifásico por ser zona plana. En relación con los pilotes se efectuó evaluación, la cual arrojó como resultado que solamente uno sirve, esto conlleva a otra sanción para el anterior contratista; debido a esto, se propuso adelantar otras actividades, se reconstruirá la caseta, se suministrará energía y repararán redes, se buscará alternativa para la construcción del tanque.

En el tanque de Pichindé, se están adelantando acciones, la obra se considera sencilla, a pesar de las dificultades no se ha impedido el avance.

Resaltó finalmente, la importancia de la comunicación con los auditores visibles y se espera que las obras se culminen satisfactoriamente.

3. Presentación del contratista

El ingeniero Alejandro Preciado Mosquera de la asociación Unión Temporal Acueducto Pichindé se presentó como ingeniero residente de la obra, refirió el nombre del representante legal, ingeniero Andrés Hurtado Torres y la forma como está constituida la firma. Seguidamente, explicó el objeto del contrato el cual consiste en realizar obras de mejoramiento de acueducto en el tanque Vallejo, tanque Pichindé, y

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

hacienda La Gloria en la zona rural del municipio de Santiago de Cali, el valor del contrato de obra, es de \$972.695.218 pesos, la fecha de inicio 25 de septiembre de 2019 con fecha de terminación 30 de noviembre 2019.

De cada una de las obras, enseñó las actividades adelantadas y valoración de las mismas.

Tanque Pichindé: Ajuste a diseños, reubicación del tanque, actualización diseño hidráulico, actualización diseño estructural a la NSR-10.

Construcción del campamento, localización de tanque, suministro de agregados pétreos, relocalización de redes existentes, han tenido en contra el mal estado de la vía para transporte de materiales.

Tanque Vallejo: Se han realizado visitas de reconocimiento e inspección, encontrando fisuras en la losa superior como resultado de la irregularidad del tanque, al interior se observó un proceso de impermeabilización fallido.

El patólogo comentó, las cintas no cumplen la función requerida por falta de un químico, el concreto presenta porosidad y desmoronamiento.

El talud se observa muy vertical. Se solicitó prueba de estanqueidad, la cual ha tenido mucho retraso por llenado lento del tanque.


Hacienda La Gloria: Se realizó excavación y descabece de pilotes, extracción de núcleos, suministro de insumos para cerramiento, reparación de acometida eléctrica del sistema de bombeo del pozo, traslado de switches, tomas y salida, construcción de malla a tierra y sistema de contra rayo. Como dificultad, no aparece concreto sano a 1 metro de profundidad, presencia de ganado en el área.

4. Presentación Interventoría

El Ingeniero Norbey Nieto Loaiza inició su exposición presentando el objeto del contrato: Realizar interventoría técnica, administrativa, financiera ambiental y jurídica del contrato, el cual tiene por objeto realizar rehabilitación de acueducto en el tanque Vallejo, tanque Pichindé y tanque hacienda La Gloria en la zona rural del municipio de Santiago de Calí.

Realizó presentación de la firma GPM Proyectos de Ingenierías S.A.S, la experiencia de la interventoría en otros proyectos, e indicó el valor del contrato por \$ 193.585.392, fecha de inicio 25 de septiembre de 2019, fecha de finalización 15 de diciembre de 2019

La interventoría técnica tiene como finalidad realizar el seguimiento al contrato para que se cumplan todas las cláusulas contractuales, especialmente las de calidad y oportunidad y por lo anterior, finalizar el contrato con un cumplimiento del 100% del mismo.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	3
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

Ratificó los problemas de las obras expuestas por el contratista, proponiendo alternativas:

Tanque Vallejo: Modelación de taludes por métodos de análisis para estudiar estabilidad, planteó una estructura de contención y/o pantallas con anclajes activos, como un sistema flexible de mediana a alta resistencia anclados al terreno y constituidos por una membrana (red de cables o malla de alambre) sujeta al terreno mediante placas de anclaje, cables de refuerzo y bulones, complementado por geo mantos de revegetación en caso de ser necesario.


Tanque Pichindé: Corroboró no hay inconvenientes, ya están los diseños.

Hacienda La Gloria: Presentó gráfica de los pilotes en los cuales se encontró concreto sano, y registro fotográfico de los avances en relación con el cerramiento de la Ptap. Está pendiente determinar estructuralmente la solución óptima para la cimentación del diseño.

5. Atención de preguntas e inquietudes.

Se atendió y dio respuesta a las inquietudes presentadas por parte de los asistentes recomendando trabajar de forma coordinada con los auditores visibles; se hizo entrega a continuación de las carpetas a los auditores con copia del contrato y cantidades de obra.




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 3
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/may/2018

Siendo las 12:00 pm se dio por terminada la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar entrega de informes por parte de la interventoría a los auditores visibles durante el desarrollo del contrato.	Ing. Norbey Nieto Interventor	17/oct/2019


Firmas (responsables):


ALEJANDRO ARIAS PÉREZ
Director Técnico
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales


CONSUELO GIRALDO JARA
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por dos (2) folios.


















Elaboró: Consuelo Giraldo Jara – Contratista.
Revisó: Jakeline Bocanegra – Contratista.


 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.14.12.P01.F05	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.6

FECHA: 17 Oct 2019
HORA INICIAL: 09:30 AM
HORA FINAL: 11:30 AM
LUGAR: calle 6 #5-52 casa rosada

OBJETIVO: Realizar reunión primer foro auditores visibles del contrato de obra No 4182.010.26.1.382-2019 cuyo objeto es realizar obras de rehabilitación de acueducto tanque vallejo, tanque Pichinde y hacienda La Gloria.

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Ramiro Ramírez S	Acuapichinde	3152664175	rramirez56@gmail.com	
2	maria Fabiola Castro	Acuapichinde	3183049287	acuapichinde@hotmail.es	
3	Hector A. Aunty D	Acuabuitrera	305-480201	calubalacastudo@hotmail.com	
4	Jaime A. Carabali S	Acuabuitrera	3158973206	jacarabali@hotmail.com	
5	Bernardo Sotelo	Acuabuitrera	3147269522	bernardo.sotelo950@gmail.com	
6	CARLOS ALBERTO VASSO A	AQUABUITRERA	3502484791	sufer.acuabuitrera@gmail.com	
7	Leonel S. Perlaza C.	UAESPM	3116881659	ing.perlaza.leonel@gmail.com	
8	Milton Suarez A.	UAESPM	3164819389	milton.suarez@cali.gov.co	
9	Claudia Villamarín	UAESPM	3108478800	acuabuitrera.gerencia@gmail.com	
10	Adriana Morán Silva	UAESPM	3166927238	amoransilva@gmail.com	
11	CARLOS E. SILVA H	UAESPM	3147977666	carlos.esquivel52@gmail.com	
12	Ximara Páez Argües	GPM Interventora	302277390	xpaez3@gmail.com	
13	Norbay Nieto Juarez	GPM Proyectos de Ing	3004192299	n.nieto@gpm.com.co	
14	Alfonso Pineda	UT. Acueducto	316628664	al.pineda@gmail.com	
15	Maria Esther Quintero G.	La gloria 3	3157435259		
16	Adriana Alarón Osorio	La gloria 3	30076021148	ladina333@gmail.com	
17	ESTAVIO LEÓN	La Gloria 3	3167613016	joseoctavio.leon@gmail.com	
18	Ayunda Ariz	Uaespm		ayunda.ariz@cali.gov.co	
19	José Cipriano	UAESPM	3157286127	josi.cipriano@cali.gov.co	
20	Deissy Delgado B	Acuapichinde	314694330	delgadoguzman2004@hotmail.com	



LISTADO DE ASISTENCIA

2

01/may/2018

LUGAR:	
--------	--

[illegible]