



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
(MIPG)

MEDE01.03.03.P001.F005

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN  
RELACIONE DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO  
CUADRO 1S

VERSIÓN

011

ORGANISMO: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Fecha de reporte: 10/07/2023 Vigencia: 2023

Código organismo	Código general	Clase	Identificación de la dimensión, línea estratégica, programa, indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo	Indicador de resultado del proyecto (Descripción)	Valor Indicador de resultado del proyecto	Meta de producto del proyecto (Descripción)	Indicador de producto del proyecto (Descripción)	Valor de la meta de producto del proyecto	Ponderación producto (%)	Valor de la ejecución del producto del proyecto	% de ejecución física de los productos del proyecto	% de avance del proyecto	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (1)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (2)	Presupuesto pagos (Pesos) (3)	% de ejecución presupuestal (2) / (1)	% de ejecución con pagos (3) / (2)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Organismo responsable (Reporto administrativo)	
	51	D	<b>Cali Inteligente por la Vida</b>																						
	5105	L	<b>Economía solidaria y del bien colectivo</b>																						
	5105002	P	<b>Fortalecimiento de los cultivos productivos rurales y Muestreo de</b>																						
	5105002004	I	<b>Plazas de mercado con infraestructura mantenida</b>		1		1																		
4181		Pr	Mantenimiento de las plazas de mercado propiedad de la administración central de Santiago de Cali	BP26002605				Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física de la plaza de mercado propia propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali	Sedes mantenidas	1	100%		0.0%	0.0%	382.644.100	1.996.628.466	0	0	0.0%	0.0%					Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
	52	D	<b>Cali, Solidaria por la Vida</b>																						
	5203	L	<b>Territorios para la vida</b>																						
	5203007	P	<b>Espacio público para la integración socioecológica.</b>																						
	5203007002	I	<b>Espacios públicos adecuados arquitectónica y paisajísticamente con empoderamiento ciudadano.</b>		1																				
4181		Pr	Mantenimiento a las zonas duras y blandas del espacio público con adecuación paisajística de separadores y sus zonas verdes adyacentes de Santiago de Cali.	BP26004213			1	Adecuar 1 zona dura de separadores viales correspondiente a 400 M2 de espacio público de Santiago de Cali	Espacio público adecuado (Zonas duras de separadores)	400	50%	0	0.0%	na	1.000.000.000	0	0	0	0.0%	0.0%					Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
				BP2600421310101			1	Adecuar 1 zona blanda de separadores viales correspondiente a 1600 M2 de espacio público de Santiago de Cali	Zonas Verdes adecuadas (Zonas blandas de separadores)	1.600	50%	0	0.0%		812.124.883	0	0	0	0.0%	0.0%			Se realiza traslado presupuestal al proyecto BP-26004339		
				BP2600421310201											187.875.117	0	0	0	0.0%	0.0%					
	53	D	<b>Cali, Nuestra Casa Común</b>																						
	5302	L	<b>Mitigación del cambio climático</b>																						
	5302004	P	<b>Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali</b>																						
	5302004002	I	<b>Vehículos eléctricos en el Distrito adquiridos</b>		26																				
4181		Pr	Modernización a vehículos eléctricos en unidades del parque automotor en la Alcaldía de Santiago de Cali	BP26002627			4	Adquirir 4 vehículos eléctricos para reponer el Parque Automotor que encuentra en obsolescencia en la Alcaldía de Santiago de Cali	Material rodante con estándares de bajas o cero emisiones adquirido (vehículos eléctricos adquiridos)	4	100%		0.0%	0.0%	617.355.900	1.784.698.062	0	0	0.0%	0.0%					Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
				BP2600262710101			4			4	100%		0.0%	0.0%	617.355.900	1.784.698.062	0	0	0.0%	0.0%					
	54	D	<b>Cali Gobierno Incluyente</b>																						
	5401	L	<b>Transición hacia Distrito Especial</b>																						
	5401001	P	<b>Implementación de Cali Distrito</b>																						
	5401001003	I	<b>Inventario de Bienes Inmuebles actualizado</b>		26%		14%																		
4181		Pr	Fortalecimiento del inventario de los Bienes Inmuebles de Santiago de Cali	BP26002563				Actualizar la información del 14% de inmuebles registrados en el inventario bienes inmuebles propiedad de Santiago de Cali	Sistema de información catastral actualizado (inventario de bienes inmuebles)	1100	50%	0	0.0%	0.0%	506.011.172	6.011.172	0	0	0.0%	0.0%					Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
				BP2600256310101			14%			1100	50%	0	0.0%		214.445.033	0	0	0	0.0%	0.0%			Se realiza traslado presupuestal al BP-26004339 y BP-26002605		
				BP2600256310201				Incrementar espacio físico zonas verdes de Santiago de Cali establecida por el plan de ordenamiento territorial (POT). Con la adquisición de 1 predio	Documentos de estudios técnicos realizados (Espacio físico de zonas verdes incrementado)	1	30%	0	0.0%	0.0%	6.011.172	6.011.172	0	0	0.0%	0.0%					
				BP2600256310301				Obtener (86) avulsos entre comerciales, de renta y de reconstrucción a nuevo de los Bienes Inmuebles propiedad de Santiago de Cali	Avulsos realizados	86	20%	0	0.0%	0.0%	285.554.967	0	0	0	0.0%	0.0%			Se realiza traslado presupuestal al BP-26004339 y BP-26002605		
	5402	L	<b>Gobierno Inteligente</b>																						

5402001		P	Fortalecimiento institucional																																						
54020010016		I	Puestos de trabajo modificados	74																																					
4181		Pr	Adecuación Puestos de Trabajo de la Administración Central de Santiago de Cali	BP26002571		74			74	100,0%		74	100,0%		0	394.909.842	394.909.842	139.615.593	100,0%	35,4%																					
				BP2600257110201		Puestos de trabajo modificados	74			74	100%		74	100,0%	100,0%	0	394.909.842	394.909.842	139.615.593	100,0%	35,4%	1/01/2023	30/06/2023																	Se entrega obra al 100% a la Subdirección de entes, con los 74 puestos de trabajo adecuados	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
54020010035		I	Edificaciones de propiedad del distrito mantenidas	6																																					
4181		Pr	Conservación de los bienes inmuebles de interés cultural de uso institucional de Santiago de Cali	BP26004117		1			1	100,0%			39,4%	10.007.329.804	17.592.006.983	15.323.174.387	2.047.701.770	87,1%	13,4%																						
				BP2600411710101		Edificaciones de propiedad del distrito mantenidas	1			1	40%			21,99%	1.707.788.960	4.301.617.721	2.181.068.340	2.031.948.996	50,7%	93,2%	1/01/2023	30/10/2023																		Se continúa con el reforzamiento estructural con fibras de carbono para columnas piso 3 y 4, además, se realiza fundición en concreto tanque así mismo, se elabora armadura de estructura metálica para la cubierta, representando así un avance del 21,99%	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
				BP2600411710201		Realizar adecuaciones en la infraestructura física del edificio colabaco propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali	1			1	60%			17,39%	8.299.540.844	13.290.389.262	13.142.106.047	15.752.774	98,9%	0,1%	1/01/2023	30/10/2023																		Se continúa con el relleno en rocamuerta zapata en sótano, además de la fundición en concreto tanque para almacenamiento de agua en sótano, se realiza la instalación tubería eléctrica EMT de 3/4", incluye elementos de fijación piso 2, representando así un avance de 17,39%	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181		Pr	Construcción de obras de adecuación para la ampliación de bien inmueble propiedad de Santiago de Cali	BP26004339		1			1	100%			14,25%	14.234.350.280	16.927.580.818	16.927.278.880	0	100,0%	0,0%																						
				BP2600433910101		Edificaciones de propiedad del Distrito, mantenidas	1			1	100%			14,25%	14.234.350.280	16.927.580.818	16.927.278.880	0	100,0%	0,0%	23/03/2023	30/11/2023																		Se inicia excavación tanque de red contra incendios, se continúa con la demolición de muros y estructura de concreto, excavación para zapatas, carga y retiro de material de demoliciones y excavaciones, fundición solado para las zapatas. Representando así un avance 14,25%	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios

Proyectos 7

Proyectos desfinanciados 1

Avance Físico 25,6% 26.747.691.256 38.701.835.343 32.645.363.109 2.187.317.363 84,4% 6,7%  
 Proyectos con ejecución física en 0% 3 26.747.691.256 28.964.225.203 27.300.972.728 256.902.321 94,3% 0,9%