

Macroproyecto	Descripción de la Meta	Indicador	Variables	Unidad de medida	Meta Cuatrienio	2008			2009			2010			2011			Subsecretaría Responsa	Acumulado a la fecha	Cuatrenio Cumplimiento Acumulado
						Meta	Ejecución	% Eiecución	Meta	Ejecución	% Eiecución	Meta	Ejecución	% Eiecución	Meta	Ejecución	% Eiecución			
SEMBRANDO ESPERANZA	En el período 2008-2011, se han adjudicado 2.000 subsidios nacionales para adquisición de vivienda usada para población en situación de desplazamiento	Subsidios de vivienda asignados	Subsidios de vivienda asignados	Número	2.000	500	323	65%	500	190	38%	500	121	24%	500	0	0%	SRUPE	634	32%
CALI RENUEVA	En el período 2008-2011, se han construido 1.252 viviendas de interés social (VIS), de los programas ya contratados con licencias y que vienen en ejecución (Convenios Asociados)	Viviendas construidas VIS	Viviendas construidas VIS	Número	1.252	313	430	137%	313	402	128%	313	182	58%	313	0	0%	SPBA	1.014	81%
	En el período 2008-2011, se han construido 11.500 viviendas de interés prioritario (VIP)	Viviendas construidas VIP	Viviendas construidas VIP	Número	11.500	2.875	1.667	58%	2.875	1551	54%	2.875	1029	36%	2.875	0	0%	SPBA	4.247	37%
	A diciembre de 2010 se tiene un modelo piloto de construcción de vivienda mediante autoconstrucción dirigida	Modelo piloto de construcción de vivienda	Modelo piloto de construcción de vivienda	Número	1	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	SVS	0	0%
CALI SISMO SEGURA Y ASEGURADA	En el período 2008-2011, se han construido 1.300 metros lineales de muros de contención en zonas con riesgo mitigable	Muros de contención	Metros lineales de muros de contención construidos	m	1.300	325	542	167%	325	549	169%	325	63	19%	325	0	0%	SMURP	1.154	89%
NAVARRO NUEVA ECO-CIUDAD	A diciembre 31 de 2008, se ha realizado el diseño del macro proyecto de interés social nacional ECOCIUDAD NAVARRO y se han adelantado gestiones ante el Gobierno Nacional, Gremios, EMCALI y otros estamentos, la consecución de recursos para su ejecución	Macroproyecto diseñado	Macroproyecto diseñado	Número	1	1	0	0,0%	1	0,5	50%	1	0	0%	1	0	0%	SVS	0,5	50%
	En el período 2010-2011, se ha construido la primera etapa de la ecociudad constituida por 3.000 viviendas de interés social VIS y VIP.	Viviendas construidas VIS y VIP	Viviendas construidas VIS y VIP	Número	3.000	0	0	0,0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	SPBA	0	0%
FORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO INTEGRAL	En el período 2008-2011, se han realizado y/o actualizado las regularizaciones viales y urbanísticas de 17 áreas urbanas y rurales	Polígonos regularizados	Polígonos regularizados	Número	17	4	0	0,0%	4	10	250%	4	3	75%	4	0	0%	SMURP	13	76%
	En el período 2008-2011, se han ejecutado programas de mejoramiento integral a 6.000 viviendas urbanas con déficit cualitativo	Viviendas mejoradas	Viviendas mejoradas	Número	6.000	1500	2.130	142,0%	1500	709	47%	1500	168	11%	1500	122	8%	SMURP	3.129	52%
	En el período 2008-2011, se han titulado 8.000 predios	Escrituras registradas	Escrituras registradas	Número	8.000	2.000	351	17,6%	2.000	567	28%	2.000	619	31%	2.000	238	12%	SMURP	1.775	22%