

Proyectos y metas con responsabilidad compartida por varios organismos

P.M.51010011		Área de Desarrollo Naranja Ciudad Inteligente – Ciudad Paraíso.		Presupuesto Ejecutado 2022	Justificación del Avance Físico 2022
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del proyecto		
Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	A 2023 se encuentra funcionando el Edificio de Cali Inteligente en el área de desarrollo naranja de Ciudad Paraíso, incluyendo el Centro Integrado de control y operación de Cali Inteligente	27,0%	86%	\$ 568.974.693,00	Se finalizaron los procesos de socialización del Modelo de ciudad Inteligente. Se consolidó la información y se cuenta con un documento consolidado definitivo de Modelo de Ciudad Inteligente el cual aporta un valor de 0,1 a la variable V1 de su indicador del Plan de Desarrollo
Secretaría de Salud Pública	En el periodo 2021-2023, se diseña y construye la fase 1 de la Central de Telecomunicaciones en Salud	0%	80%	\$ 141.440.000	La Secretaría Distrital de Salud en la vigencia 2022 realiza la contratación durante el primer semestre para la elaboración de estudios previos para la contratación y seguimiento de la implementación de la solución tecnológica de la central de telecomunicaciones.
Departamento Administrativo de Tecnología de la información y las Telecomunicaciones	A 2023 se encuentra diseñado el equipamiento tecnológico para la operación del Centro de ciencia, tecnología e innovación digital al servicio de los ciudadanos.	0%	0	\$ -	No ejecutó el proyecto ya que dependía de la creación del edificio por parte de desarrollo económico y los tiempos no le dan para la entrega del mismo
Total		9,0%		\$ 710.414.693	

P.M.51010013		Sistema Semafórico Inteligente.		Presupuesto Ejecutado 2022	Justificación del Avance Físico 2022
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del proyecto		
Secretaría de Movilidad	En el periodo 2021-2022, se implementa un sistema de bicicletas públicas en el Distrito de Cali.	0%	0%	\$ -	Un sistema de bicicletas públicas en el Distrito de Cali implementado se tenía planeado como meta realizar en la vigencia 2022. En las vigencias 2021 y 2022 se tuvo problemas para la importación de las bicicletas por disponibilidad. Así mismo, no se contó con todo el presupuesto para la compra y definitivamente para la vigencia 2023 no se realizará la implementación del sistema de bicicletas públicas en el Distrito de Cali.
Secretaría de Movilidad	En el periodo 2021-2023 se implementan 200 intersecciones en el sistema de semaforización inteligente	0%	0%	\$ 14.880.688.263	De las 200 intersecciones en el sistema de semaforización inteligente que se tienen como meta realizar en el cuatrienio en lo corrido del 2021 al 2022, el organismo de acuerdo a lo programado debería haber realizado 102 intersecciones, sin embargo, a la fecha, se ha realizado gestión, pero está pendiente el informe de avance por firma del señor Secretario.
Total		0,0%		\$ 14.880.688.263	

P.M.52020011		Sistema Distrital de Atención Integral a la Primera Infancia.		Presupuesto Ejecutado 2022	Justificación del Avance Físico 2022
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del proyecto		
Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2021-2023 se crea un Sistema Distrital de Atención Integral a la Primera Infancia.	0%	6%	\$ 50.324.000	En el periodo 2022, la meta no presenta avance dado que el presupuesto apropiado en la ficha de inversión fue insuficiente para el diseño e implementación de dicho sistema. Por lo tanto, se desarrollaron actividades secundarias correspondientes a mesas de trabajo en relación al levantamiento de necesidades.
Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2020-2023 se articulan intersectorial e interinstitucionalmente diez (10) Organismos en la implementación de las estrategias de Movilización Social por la Primera Infancia en Santiago de Cali.	0%	38%	\$ 297.099.997	En el periodo 2022, la meta no presenta avance dado que, no ha tenido el presupuesto necesario y segundo, se ha desarrollado actividades secundarias relacionadas a talleres de capacitación.
Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2020-2023, se realiza seguimiento en un 70% a Niñas, niños y mujeres gestantes de las UTS de Atención Integral a la Primera Infancia en la Ruta Integral de Atenciones – RIA.	0%	30%	\$ 81.262.000	En el periodo 2022, la meta no presenta avance dado que, no ha tenido el presupuesto necesario para la implementación de un seguimiento a la RIA y segundo, se ha desarrollado actividades secundarias relacionadas a las articulaciones con 18 dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali, entre las que se destacan: Observatorio de Políticas Públicas de la Secretaría de Bienestar Social, el Departamento de Planeación Distrital, Secretaría del Deporte, Secretaría de Cultura, articulaciones con las EAS, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.
Secretaría de Educación	En el periodo 2020 - 2023, 46 Instituciones Educativas Oficiales con niñas y niños de educación inicial atendidos integralmente	0%	0	\$ -	No se ha ejecutado ni física, ni presupuestalmente
Total		0,0%		\$ 428.685.997	

P.M.52020061		Casa del Pacifico para la vida de la población Afro.			
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del	Presupuesto Ejecutado 2022	Justificación del Avance Físico 2022
Secretaría de Bienestar Social	En el 2023 se cuenta con 1 Casa de integración "Caliafro" Adquirida y Funcionando	0%	0%	\$ -	En el periodo 2022, la meta no presenta avance dado al bajo recaudo de la estampilla Prodesarrollo, y sólo se ha podido ejecutar actividades secundarias. Por otro lado, la Comunidad NARP no aceptó la propuesta de un espacio común, posterior a las visitas a una propiedad en el barrio La Nueva Floresta.
Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2021-2023 se formulan dos (2) planes estratégicos para Consejos Comunitarios, Organizaciones de base Afro, Colonias Afrocolombianas.	50%	91%	\$ 202.606.993	Producto de la mesa de trabajo con el equipo auditor, el equipo de planeación de la Secretaría de Bienestar Social se reunió con el Departamento Administrativo de Planeación con el propósito de ajustar el avance físico, teniendo en cuenta lo reportado en el Cuadro 3S. De esta manera, se actualiza el dato en el 2022 a 1 Plan Estratégico implementado (columna H), enfocado en el fortalecimiento organizativo y económico, lo que corresponde a un 50%.
Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2020-2023, se diseñan e implementan cuatro (4) estrategias para transversalizar los enfoques étnicos raciales diferencial y poblacional en contextos políticos sociales y culturales.	40%	89%	\$ 1.607.168.007	Producto de la mesa de trabajo con el equipo auditor, el equipo de planeación de la Secretaría de Bienestar Social se reunió con el Departamento Administrativo de Planeación con el propósito de ajustar el avance físico, teniendo en cuenta lo reportado en el Cuadro 3S. De este ejercicio, se ratifica el avance físico a 2 estrategias de transversalización, puesto que el indicador no permite reportar implementaciones por fuera de la vigencia en la que se formula (se tenía una implementación de una estrategia en el 2022 que inicialmente se formuló en el 2020). Por lo tanto se mantiene el porcentaje de avance.
Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2020-2023, se implementan dos (2) Planes de Etnodesarrollo para los Consejos Comunitarios	0%	85%	\$ 326.999.993	En el periodo 2022, la meta no presenta avance dado que la implementación del Plan Etnodesarrollo "Dos Aguas" en la
Total		22.5%		\$ 2.136.774.993	

P.M.53050021		Plan Jarillón del Río Cauca y obras complementarias.			
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del	Presupuesto Ejecutado 2022	Justificación del Avance Físico 2022
Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	En el periodo 2020-2023 se reasientan 3.825 hogares localizados en zonas de riesgo no mitigable por inundaciones en zonas urbanas y rurales	27%	100,0%	\$ 5.980.223.825,00	Se apoyaron un total de 1059 hogares durante la vigencia 2022 en todas las actividades del Plan de Reasentamiento del Plan Jarillón de Cali.
Secretaría de Infraestructura	A diciembre de 2023 se ha realizado demolición de 2.317 techos afectados por asentamientos. Proyecto Plan Jarillón.	10%	22,1%	\$ 1.135.089.174,00	En cuanto al proyecto movilizador "Consolidación del Plan de Gestión Social para la población aledaña al Jarillón del Río Cauca de Santiago de Cali", la ejecución física en el 2022 fue del 30%.
Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	En el periodo 2020-2022 se realizan obras de reforzamiento en 13,0 kilómetros del Jarillón del Río Cauca	0%	No presenta Registros, por ser de Fondos de Adaptación	esta vacía en el 3s, en el 1s no hay registros del indicador	Se realizó la entrega de 317 VIP en los proyectos Habitacionales Torres de Alamedina y Torres de la Paz y se entregaron 21 Viviendas en la modalidad de compensación a título de subsidio. Por otro lado, los 102 hogares que suman a la meta de Plan de Desarrollo corresponden a hogares que han mitigado el riesgo puesto que ya no se encuentran en el asentamiento o han recibido subsidio de relocalización temporal por primera vez luego de haber hecho entrega voluntaria de vivienda, algunos no han recibido aún ningún tipo de compensación, están en cierre administrativo o recibieron VIP.
Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencias y Desastres	En el año 2021 se elaborará el Plan de gestión social para el proyecto Plan Jarillón del Río Cauca y obras complementarias	0%	30%	\$ 52.411.240,00	En la vigencia 2022 se avanzó en la implementación de la metodología y las mesas técnicas en los territorios para la elaboración del Plan de
Total		11,4%		\$ 7.167.724.239	

P.M.52020111		Cali Segura para las Mujeres y las Niñas.				
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del proyecto	Presupuesto Ejecutado 2022	Justificación del Avance Físico 2022	
Secretaría de Bienestar Social	En el 2021 se pasa de 1 a 2 espacios de Casa Matria, adecuada, equipada y en operación en la zona oriente de la ciudad.	0%	23%	\$ 424.185.000	En el periodo 2022, la meta presenta un avance crítico, puesto que la Casa Matria Oriente se encuentra en proceso de búsqueda de recursos con la nación a través del Asocapitales. Por otro lado, se ha realizado actividades para la adecuación de la Casa Matria Juanambú.	
Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2021-2023 se realiza tres (3) investigaciones sobre género y de violencia contra las mujeres en contextos educativos, sociales y laborales.	50%	96%	\$ 486.357.449	En el periodo 2022, la meta presenta un avance bajo, puesto que con el recurso apropiado en la ficha de inversión ha sido posible el diseño e implementación de una estrategia sobre la oferta y demanda del cuidado.	

Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2021-2023 se diseña e implementa un sistema distrital del cuidado.	43%	97%	\$	473.663.038	El avance en el 2022, corresponde al diseño del Sistema Distrital del Cuidado, de allí que el porcentaje de avance sea del 42,9%
Total		31,0%		\$	1.384.205.547	

P.M.51050021 Sistema de Plazas de Mercado Distrital.						
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del presupuesto	Presupuesto Ejecutado 2022		Justificación del Avance Físico 2022
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	En el periodo 2020 - 2023 se mantienen en condiciones óptimas 3 plazas de mercado de propiedad del Distrito de Santiago de Cali	0%	0%		0	Proyecto que se declara desierto en dos ocasiones, por lo cual se realiza traslado presupuestal por valor de \$781.313.560 con destino al Departamento Administrativo de Hacienda con el fin de atender las necesidades y obligaciones de funcionamiento que presenta Metro Cali S.A. Acuerdo de restauración
Secretaría de Desarrollo Económico	En el periodo 2021-2023 se cuenta con un Centro de acopio para la recepción y distribución de producción alimentaria rural, en funcionamiento	0%	100	\$	250.000.000,0	Se llevó a cabo la realización de los estudios de preinversión enfocados al análisis de la pertinencia y la necesidad de llevar a cabo la construcción y adecuación en el centro de la ciudad de un espacio para el acopio y comercialización de los productos agrícolas, el cual contiene las conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones futuras por parte de la administración.
Total		0,0%		\$	250.000.000	

P.M.52020051 Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad.						
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del presupuesto	Presupuesto Ejecutado 2022		Justificación del Avance Físico 2022
Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2021-2023 aumenta de 6.795 a 15.000 las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en abordaje de la discapacidad, derechos, redes de apoyo, incidencia, organización, desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo	100%	100%	\$	2.036.157.777	Producto de la mesa de trabajo con el equipo auditor, el equipo de planeación de la Secretaría de Bienestar Social se reunió con el Departamento Administrativo de Planeación con el propósito de ajustar el avance físico, teniendo en cuenta lo reportado en el Cuadro 3S. De esta manera, se actualiza el dato en el 2022 a 13.682 personas atendidas (columna H), lo que corresponde a un 100%.
Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2020-2023 se pasa de suministrar 6.517 a 10.517 productos de apoyos para la movilidad y el desplazamiento de personas con discapacidad.	71%	75%	\$	604.797.000	Producto de la mesa de trabajo con el equipo auditor, el equipo de planeación de la Secretaría de Bienestar Social se reunió con el Departamento Administrativo de Planeación con el propósito de ajustar el avance físico, teniendo en cuenta lo reportado en el Cuadro 3S. De esta manera, se actualiza el dato en el 2022 a 9.673 (columna H) entregas de productos de apoyo, lo que corresponde a un 70,6%.
Total		85,3%		\$	2.640.954.777	

P.M.54020011 Laboratorio de Innovación de Administración Pública.						
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del presupuesto	Presupuesto Ejecutado 2022		Justificación del Avance Físico 2022
Secretaría de Bienestar Social	En el periodo 2020-2023 se pasa de 400 a 1.100 personas formadas de la administración pública en temas de perspectiva de género y enfoque diferencial.	45%	97%	\$	454.226.149	En el periodo de enero a diciembre, se realizó el Ciclo Taller Formativo para la capacitación con enfoque de género y diferencial para los funcionarios y funcionarias de la Alcaldía de Santiago de Cali, a lo que han asistido un total de 896 personas al 2022.
Secretaría de Movilidad	En el periodo 2022-2023 se certifican 2 líneas del servicio del organismo	0%	100%	\$	17.152.000	De las 2 líneas de servicio certificadas que se tiene de meta realizar en el cuatrenio el organismo planeó certificar una línea en la vigencia 2022 y otra en la del 2023, a la fecha ya se cumplió con el 50% de la meta, teniendo en cuenta que certificó una línea de atención en el 2022. Para poder cumplir con la meta establecida en el Plan de Desarrollo, en la vigencia 2023 la Secretaría deberá certificar una línea de servicio más.
Total		22,6%		\$	471.378.149,00	

P.M.54020041 Catastro Multipropósito y Gestor Catastral.						
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del presupuesto	Presupuesto Ejecutado 2022		Justificación del Avance Físico 2022

Departamento Administrativo de Hacienda	A 2023 se recaudan \$5.122.917 millones correspondientes a los Ingresos de la vigencia actual de Impuesto Predial Unificado e Impuesto de Industria y Comercio y otros acumulados de las vigencias fiscales hasta el 2020.	46%	93,6%	\$	5.879.930.808	Se reporta recaudo vigencia corriente en 2022 de \$1.207.233 millones de pesos, con el Plan de Desarrollo al 2022 se deberá recaudar 3.693.506 millones de pesos y al momento se acumula un recaudo de \$2.248.370 millones de pesos equivalente a un 60,87%. Así mismo, se consolidó información actualizado para el recaudo en la vigencia corriente de Cali en el informe de la gestión del servicio, generando la actualización del reporte del recaudo en SAP.
Secretaría de Movilidad	En el periodo 2020-2023 se recupera el 10% de la cartera morosa de infracciones de tránsito	46%	100%	\$	1.357.762.500	Del 10% de recuperación de cartera morosa de infracciones de tránsito que se tiene de meta realizar en el cuatrienio, el organismo en ninguna de las tres vigencias ha logrado alcanzar a recuperar el 10% de la cartera, en la vigencia 2022 fue donde se recuperó menor porcentaje de la cartera con un 4,4%. Para la vigencia 2023 la Secretaría deberá recuperar el 10% de la cartera según la meta. Se formuló el indicador y la meta sin tener en cuenta que la cartera morosa por infracciones se incrementa anualmente, por tal motivo no se ha cumplido con el porcentaje de recuperación en su totalidad.
Total		45,6%		\$	7.237.693.308,00	

P.M.53040021		Sistema de Bicicletas Públicas.			
Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento ajustado	% de ejecución física de los productos del proyecto	Presupuesto Ejecutado 2022	Justificación del Avance Físico 2022
Secretaría de Infraestructura	A diciembre de 2023 se han construido 81km de ciclo- infraestructura	65,5%	15,5%	948181500	Al 31 de diciembre del 2022, se ejecutaron 165 metros lineales equivalente a 0,165 km de construcción de cicloinfraestructura en el separador Frente al separador Pichincha en la comuna 18, contemplando que hubo avance en actividades de excavación, rellenos entre otras el proyecto avanzó en un 15,5%
Secretaría de Movilidad	En el periodo 2021-2023 se implementan 20 km de cicloinfraestructura en el Distrito de Cali	0%	0%	\$ 79.956.000	De los 20 Km de ciclo infraestructura en Cali que se tienen como meta realizar en el cuatrienio, en lo corrido del 2021 al 2022, el organismo de acuerdo a lo programado debería haber realizado los 20 Km, sin embargo, a la fecha No se ha realizado por limitación para su implementación. Solo se avanzó en estudio y sensibilización que se realizó en la vigencia 2022.
Total		32,7%		\$ 1.028.137.500,00	

Total	\$	38.336.657.466,00
--------------	-----------	--------------------------

Proyectos y metas con responsabilidad de un (1) solo organismo

Proyecto Movilizador	Nombre del Proyecto Movilizador	Organismos	Meta (Descripción)	Nivel de cumplimiento o ajustado	% de ejecución física de los productos del proyecto	Presupuesto Ejecutado 2022	Justificación del Avance Físico 2022
P.M.51010012	Lo Virtual: otra Dimensión de la Escuela.	Secretaría de Educación	En el periodo 2020 - 2023, hay 92 Instituciones educativas Oficiales con infraestructura de red y datos adecuada para la prestación del servicio	0,0%	90	\$ 1.497.835.931	En el año 2022 se realizó el fortalecimiento de 190 docentes y directivos docentes por medio del enfoque STEM para la configuración de Ambientes de Aprendizaje que promueven Ciencia, Tecnología e Innovación
P.M.51020011	Área de Desarrollo Naranja Parque Pacífico: cultura, arte, música, gastronomía, artesanía y diseño.	Secretaría de Cultura	En el periodo 2021-2023 se promueve la construcción de un parque que promueva las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del Pacífico, denominado "Parque Pacífico"	0%	73%	\$ 29.827.360.727	Para el 08 de junio se determina que la Unión Temporal Parque Pacífico será el contratista que desarrollará toda la obra. A través del contrato No. 4148.010.26.1.083-2022 se establece la contratación para la CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS COCINAS, BEBIDAS TRADICIONALES Y ARTESANÍAS DEL PACÍFICO "PARQUE PACÍFICO" DE SANTIAGO DE CALI. Dicha Unión temporal obtuvo 97 puntos y está conformada por: JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS & CIA S C, con el 10% DISUCON SAS, con el 44% JAIME CARMONA SOTO, con el 1% HUGO GIRALDO PARRA, con el 45%
P.M.51020012	Área de Desarrollo Naranja Alameda de la Salsa.	Secretaría de Desarrollo Económico	En el periodo 2021-2023 se implementan 4 áreas de desarrollo naranja para fortalecer los sectores de las artes escénicas, patrimonio, gastronomía, artes visuales y digitales, audiovisual, diseño e innovación	0%	0	\$ 4.661.212.761	Informan avance en el Área de Desarrollo Naranja "Río de las Artes" que es el ADN que ya cuenta con una resolución que respalda su delimitación de forma oficial, el avance fue respecto al diseño y conceptualización de su identidad gráfica, así como generar insumos para su visibilización su apropiación por parte de la comunidad. En la fase del diseño de dicha identidad del ADN se convocó al Consejo de Media Arts UNESCO de Cali puesto que sus miembros son representantes de las organizaciones que en su mayor parte se ubican en esta zona de la ciudad.
P.M.51020022	Ciudad Médica.	Secretaría de Desarrollo Económico	En el periodo 2021-2023 se fortalecen 12 Clústeres de ciudad	20,0%	100	\$ 100.000.000	El fin último del proyecto de ciudad médica para el año 2022 fue la aplicación del mapeo de excelencia clínica, donde se empezó a aplicar en el mes de octubre a noviembre a los diferentes actores que conforman el clúster de excelencia clínica, en este mapeo se identificó la oferta de servicios de medicina especializada, así como factores externos (espacio público, movilidad y servicios públicos) que podrían contribuir a mejorar la atención a los pacientes. Este mapeo les dejó recomendaciones de la oferta con el fin de poder mejorar e implementar un plan de acción
P.M.51030012	Parque de las Aves	Secretaría de Turismo	En el periodo 2020-2023 se implementan (2) Parques de Experiencia Turística: Cristo Rey y Pance	32,0%	100%	\$ 99.500.000	Para el año 2022, se realizó una consultoría para desarrollar una propuesta de un modelo de operación y plan de sostenibilidad para el CAV, que tenga actividades en relación al entretenimiento cultural, el avistamiento de aves, el senderismo, entre otras actividades que finalmente fomenten el turismo y generen inclusión de la comunidad con educación ambiental, en el territorio que comprende el CAV del Ecoparque Cristo Rey. Teniendo en cuenta lo anterior, no se han destinado recursos para el diseño e implementación del parque de las aves".
P.M.51050011	Fondo Solidario y de Oportunidades	Secretaría de Desarrollo Económico	En 2022 se formula y se adopta la política pública para la economía solidaria	0%	6	\$ 111.598.500	En la vigencia 2022 no se logró la adopción de la Política Pública, el trámite de solicitud de viabilidad empezó en febrero del 2023
P.M.52010031	Campus de Policía Puro Corazón por Cali.	Secretaría de Seguridad y Justicia	En el periodo 2020-2023 se adecuan 10 infraestructuras de las agencias de seguridad y justicia.	0%	48%	\$ 1.317.730.962	En la vigencia 2020 la meta era adecuar 2 infraestructuras y no se realizaron, vigencia 2021 la meta era adecuar 2 infraestructuras y se realizaron 7 y vigencia 2022 la meta era adecuar 5 infraestructuras y no se realizaron, así las cosas, a la fecha deberían llevar 9 infraestructuras adecuadas y solo llevan 7. Para cumplir con la meta del cuatrienio deberán realizar 3 adecuaciones a infraestructuras de agencias y terminar las que estén en desarrollo.
P.M.52010041	Modernización de los servicios de acceso a la justicia con calidad.	Secretaría de Educación	En el periodo 2020-2023, el 100% de los jóvenes del sistema de responsabilidad penal se encuentran vinculados al sistema educativo oficial	0%	53,3	\$ 852.699.990	Corresponde a la capacitación a docentes que atienden a estudiantes del SRPA en diseño de contenidos educativos, herramientas pedagógicas, y la elaboración de la guía de trabajo por niveles educativos
P.M.52030011	Política Integral de Prevención y Atención para el Consumo de SPA.	Secretaría de Salud Pública	En el periodo 2021-2023, se diseña y construye el Centro de Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas - SPA-	0%	0%	\$ -	No presentó avance físico, ni presupuestal el Centro de Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas -SPA- diseñado y construido.

P.M.5203005 1	Ciudad Paraíso.	Secretaría de Vivienda Social y Hábitat	en el periodo 2020- 2023 se formulan 2 Planes Parciales de Renovación urbana	40,7%	90%	\$	351.455.999	levantamiento topográfico; Se ejecutó el contrato de consultoría con la empresa GEOGRAFIA URBANA de la ciudad de Bogotá, la cual realizó los estudios de diagnóstico: Sistema estructurante ambiental, sistema estructurante vial y de transporte, componente de logística y transporte de mercancías, sistema estructurante de servicios públicos, sistema estructurante de espacio público y equipamientos para la formulación y adopción del proyecto plan parcial de renovación urbana "el porvenir". El plan parcial Sucre 2 se encuentra en su etapa de formulación, dicha formulación nace de un convenio interinstitucional con la ENDRU, donde la secretaria de vivienda aportaba la parte financiera y de supervisión y la ENDRU se encargaba de hacer la formulación
P.M.5204002 1	Universidad Distrital de Santiago de Cali.	Secretaría de Educación	En el periodo 2021-2023, 30.000 Estudiantes de Instituciones Educativas Oficiales con bajo resultado pruebas saber vinculados al Plan Talentos	9,6%	100	\$	3.915.165.402	La ejecución de 40% de este producto corresponde al acompañamiento en la transición y adaptación a la vida universitaria de 961 estudiantes beneficiados en la Línea 3 "Talentos 10 y 11", mediante convenio interadministrativo con la Universidad del Valle firmado en el 2021 para llevar a cabo la formación con los estudiantes de grado 11, en las 9 IEO focalizadas.
P.M.5204003 1	Cali Distrito E	Secretaría de Educación	En el periodo 2020-2023, 200 docentes en formación de las instituciones educativas oficiales que generan productos académicos para el mejoramiento de las práctica docente y el aprendizaje.	0%	0	\$	-	No se ha ejecutado ni física, ni presupuestalmente
P.M.5301001 1	Ecoparque Corazón de Pance.	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA	En el periodo 2021 - 2023, se adecua ambiental y paisajísticamente en 70 Ha el Ecoparque Rio Pance como parte de la estructura ecológica distrital.	0%	N/A	\$	13.338.345.969	N/A
P.M.5302004 1	Sistema de abastecimiento energético a través de fuentes no convencionales.	Secretaría de Movilidad	En el periodo 2021-2023 se realizan 30.000 controles de emisiones a vehículos en la ciudad de cali	0%	0%	\$	-	De los 30.000 controles de emisiones a vehículos en Cali que se tienen como meta realizar en el cuatrienio, en lo corrido del 2021 al 2022, el organismo de acuerdo a lo programado debería haber realizado los 30.000 controles en la vigencia 2022, sin embargo, a la fecha, se ha realizado gestión, pero está pendiente el informe de avance por firma del señor Secretario.
P.M.5304005 1	Estrategia de convivencia vial: Es Cuestión de Vida.	Secretaría de Movilidad	En el periodo 2020-2023 se sensibilizan 590.000 actores de la movilidad	15,8%	44%	\$	878.842.080	De las 590.000 sensibilizaciones que se tiene de meta realizar en el cuatrienio en lo corrido del 2020 al 2022, el organismo debería haber realizado 420.000, sin embargo, a la fecha se han registrado un total de 122.268 personas sensibilizadas en el curso de infractores. Para poder cumplir con la meta establecida en el Plan de Desarrollo, en la vigencia 2023 la Secretaría deberá sensibilizar a 467.732 actores de la movilidad. Se tuvo dificultad en las vigencias 2020 y 2021 para capacitar y sensibilizar a las personas en el curso de infracción debido a la Pandemia del Covid-19, por tal motivo la meta no se ha podido cumplir.
P.M.5305001 1	Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	En el periodo 2020-2023 se construye el Centro Integral para la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	68,1%	100,0%	\$	1.443.013.718	Sobre el proyecto CGRED, según lo mencionado ya por el subsecretario para el Conocimiento y reducción del Riesgo, cuentan ya con un plan de mejoramiento establecido con la Contraloría General de Santiago de Cali. La ejecución física en el 2022 del proyecto de 51,6% se debió porque el concurso de méritos y la licitación pública de la obra de la siguiente etapa estipuladas para octubre de 2022 fue declarada desierta dada que NO hubo oferente.
P.M.5305002 2	Viviendas Productivas Rurales.	Secretaría de Infraestructura	A diciembre de 2023 se han construido 640 m3 de obras de estabilización y contención de la zona urbana y rural.	67,6%	36,7%	\$	6.747.667.372	al 31 de noviembre del 2022 se han ejecutado 82 m3 de obras de contención en la comuna 20 de Santiago de Cali, se presentan retrasos en la ejecución por fuertes lluvias
P.M.5401001 1	Cali Distrito Especial.	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes Inmuebles propiedad del Distrito	En el periodo 2020-2023 se actualiza en un 50% la información de Bienes Inmuebles propiedad del Distrito	27,3%	30,0%	\$	479.369.900	El proyecto de inversión BP-26002563 denominado "Fortalecimiento del inventario de los Bienes Inmuebles propiedad de Santiago de Cali" se ha ejecutado de manera continua durante el transcurso del cuatrienio, logrando así un avance del 24,5% en el indicador 54010010003 "Inventario de Bienes Inmuebles actualizado" de lo programado.

P.M.5304004 4	Proyecto Lazos Norte – Sur:	Secretaría de Infraestructura	A diciembre de 2023 entrará en ejecución 14 frentes de trabajo de las 21 Mega obras.	18,5%	40,1%	\$ 9.297.525.279	Durante la vigencia 2021 se adecuaron los estudios y diseños y en el mes de enero del 2022 se dio inicio a la ejecución física, interviniendo la carrera 80 entre calles 5 y 2A bis (intersección av. Circunvalar y la calle 2A bis entre carreras 80 y 83, se dieron inicio a las excavaciones para el cerramiento de Batallón, y excavaciones para box couvert, como también excavaciones para instalación de redes de alcantarillado, se han realizado actividades de cajeo y movimientos de tierra, así mismo como el movimiento del cerramiento de batallón. Hasta la fecha se avanza en un 48%. En cuanto a los estudios y diseños de la prolongación de la avenida circunvalación desde la carrera 83 hasta la carrera 122 se ajustaron los estudios y diseños en convenio con la EMRU (ahora EDU) el cual se encuentra en periodo de observaciones por parte de Secretaría de Movilidad, EMCALI y Departamento administrativo de planeación.
Total						\$ 74.919.324.590	
						\$ 38.336.657.466,00	
TOTAL						\$ 113.255.982.056,00	