



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20224143040004071

Fecha: 24-08-2022

TRD: 4143.040.22.2.1020.000407

Rad. Padre: 20224143040004071

CIRCULAR 4143.040.22.2.1020.000407

Para: Jefes de Oficina Centros de Atención Local Integrado –C.A.L.I, Rectores instituciones educativas oficiales

Asunto: Informe estado de ejecución proyectos origen territorial vigencia 2021 y 2022

Cordial saludo,

Como parte del proceso de la formulación y gestión de proyectos financiados con recursos participativos, a continuación, se relaciona la información del estado de ejecución de los proyectos del POAI 2020, 2021 y 2022:

VIGENCIA 2020 y 2021:

Con base en los lineamientos emitidos por parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, después de haber surtido el proceso de aprobación por parte de los Comités de Planeación de las comunas y la Juntas de Acción Local, para continuar con los proyectos no ejecutados de vigencias anteriores, se viabilizaron los proyectos por parte del mismo organismo. Por su parte, Hacienda Distrital adicionó los recursos mediante Decretos 4112.10.20.0338 (junio 21), 4112.10.20.0349 (junio 22), 4112.10.20.0381 (junio 24) y 4112.10.20.0424 (junio 24). Con lo anterior, la Secretaría de Educación solicitó el Plan Anualizado de Caja (PAC) para posterior expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), con el cual se dio inicio al proceso de contratación a principios de agosto, esperando que en septiembre se dé apertura a la ejecución de los siguientes proyectos:

COMUNA	PROYECTO	IEO BENEFICIADAS	CONCEPTO	VALOR PROYECTO	PRESUPUESTO DE OBRA	PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA
1	26003356	ISAIAS GAMBOA SEDE ALEJANDRO CABAL POMBO	ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	\$ 125.000.000	\$ 118.436.063	\$ 6.563.937
3	26003780	IEO NORMAL SUPERIOR FARALLONES CALI - IEO NORMAL SUPERIOR FARALLONES CALI	ADECUACIÓN FACHADA Y CARPINTERÍA METÁLICA	\$ 330.000.000	\$ 328.484.262	\$ 1.515.738
3	26003780	IEO DE SANTA LIBRADA - IEO SANTA LIBRADA	ADECUACION BAÑOS COLISEO	\$ 90.000.000	\$ 85.712.106	\$ 4.287.894
3	26003780	IEO DE SANTA LIBRADA - SEDE CARLOS A.SARDI G.	ADECUACION CUBIERTA Y RED ELECTRICA	\$ 120.000.000	\$ 114.000.845	\$ 5.999.155



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

3	26003377	SANTA LIBRADA SEDE EUSTAQUIO PALACIOS	ADECUACIÓN CUBIERTA	\$ 200.000.000	\$ 190.420.405	\$ 9.579.595
4	26003816	SANTO TOMAS CASD - SANTO TOMAS DE AQUINO	ADECUACION CUBIERTA Y SISTEMA ELECTRICO	\$ 232.734.120	\$ 221.617.299	\$ 11.116.821
4	26003816	INEM JORGE ISAACS - FRAY DOMINGO DE LAS CASAS	ADECUACION CUBIERTA Y SISTEMA ELECTRICO	\$ 403.522.265	\$ 383.333.101	\$ 20.189.164
5	26003745	IEO TECNICA DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ - IEO TECNICA DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ	ADECUACIÓN COMEDOR	\$ 180.000.000	\$ 171.296.792	\$ 8.703.208
7	26003742	IEO VICENTE BORRERO COSTA - ELOY VALENZUELA	ADECUACIÓN CUBIERTA CANCHA	\$ 400.000.000	\$ 380.951.809	\$ 19.048.191
7	26003359	JUAN BAUTISTA DE LA SALLE SEDE MANUEL MARIA MALLARINO	ADECUACIÓN CUBIERTA PATIO ESCOLAR	\$ 400.000.000	\$ 380.951.224	\$ 19.048.776
8	26003361	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	REPOSICIÓN LOSA DE CONCRETO CANCHA MÚLTIPLE	\$ 100.000.000	\$ 95.236.754	\$ 4.763.246
9	26003814	IEO GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO - IEO GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR	\$ 250.000.000	\$ 237.786.288	\$ 12.213.712
9	26003814	IEO GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO - NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS	ADECUACION PATIO POSTERIOR	\$ 90.000.000	\$ 85.673.593	\$ 4.326.407
9	26003814	IEO GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO - REPUBLICA DEL ECUADOR	ADECUACION CANALES CUBIERTAS	\$ 12.000.000	\$ 11.428.180	\$ 571.820
9	26003814	IEO TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO JOSE CAMACHO - IEO TECNICA INDUSTRIAL ANTONIO JOSE CAMACHO	ADECUACION PISTA DE TROTE	\$ 150.000.000	\$ 142.656.564	\$ 7.343.436
9	26003814	IEO TECNICO INDUSTRIAL ANTONIO JOSE CAMACHO - MARCO FIDEL SUAREZ	ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y RECONSTRUCCIÓN MURO DE CERRAMIENTO	\$ 100.000.000	\$ 95.232.957	\$ 4.767.043
9	26003814	IEO REPUBLICA DE ARGENTINA - IEO REPUBLICA DE ARGENTINA	REPOSICIÓN CUBIERTA	\$ 158.000.000	\$ 150.479.810	\$ 7.520.190
9	26003814	IEO REPUBLICA DE ARGENTINA - POLICARPA SALAVARRIETA	ADECUACION RED ELECTRICA	\$ 100.000.000	\$ 94.949.210	\$ 5.050.790
9	26003814	IEO REPUBLICA DE ARGENTINA - JOSE MARIA CORDOBA	REPOSICIÓN CUBIERTA	\$ 340.000.000	\$ 323.807.223	\$ 16.192.777



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

9	26003379	REPUBLICA DE ARGENTINA	COMPLEMENTAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN AULAS (CUBIERTAS Y ELÉCTRICOS)	\$ 100.000.000	\$ 94.976.894	\$ 5.023.106
9	26003379	ANTONIO JOSE CAMACHO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BODEGA DE ALMACENAMIENTO)	\$ 100.000.000	\$ 95.000.067	\$ 4.999.933
9	26003379	ALFREDO VASQUEZ COBO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AULAS	\$ 100.000.000	\$ 94.995.850	\$ 5.004.150
10	26003364	JOSÉ MARÍA VIVAS BALCAZAR SEDE SANTO DOMINGO	ADECUACIÓN CUBIERTA QUIOSCO AULAS	\$ 80.000.000	\$ 76.144.024	\$ 3.855.976
10	26003364	CARLOS HOLGÍN LLOREDA SEDE SANTA ELENA	ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO LINDERO LATERAL	\$ 70.000.000	\$ 66.535.658	\$ 3.464.342
12	26003370	EVA RIASCOS PLATA SEDE HERNANDO CAICEDO	ADECUACIÓN COMODATO	\$ 100.000.000	\$ 94.607.909	\$ 5.392.091
12	26003370	JUAN XXIII SEDE JULIO RINCON	ADECUACIÓN LOSA DE ENTREPISO	\$ 100.000.000	\$ 95.217.621	\$ 4.782.379
14	26003371	LA ANUNCIACION	ADECUACIÓN CUBIERTA DEL PATIO ESCOLAR	\$ 300.000.000	\$ 285.727.220	\$ 14.272.780
14	26003371	GABRIELA MISTRAL SEDE ELIAS SALAZAR GARCIA	ADECUACIÓN CUBIERTAS	\$ 100.000.000	\$ 95.137.316	\$ 4.862.684
15	26003366	GABRIEL GARCIA MARQUEZ	ADECUACIÓN AULA Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA	\$ 134.000.000	\$ 127.300.894	\$ 6.699.106
16	26003743	IEO CRISTOBAL COLON - IEO CRISTOBAL COLON - SEDE PRINCIPAL	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR	\$ 245.802.485	\$ 233.822.199	\$ 11.980.286
16	26003373	DONALD RODRIGO TAFUR SEDE ANTONIO NARIÑO	REPOSICIÓN AULAS DE CLASE	\$ 250.000.000	\$ 237.686.374	\$ 12.313.626
17	26003367	I.T.I COMUNA 17 SEDE LUIS CARLOS ROJAS GARCES	ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA, MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y RED ELÉCTRICA	\$ 300.000.000	\$ 285.715.307	\$ 14.284.693
18	26003375	LA ESPERANZA SEDE JOSÉ MARÍA CABAL	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE CUBIERTA ESPACIO EXISTENTE PARA COCINA	\$ 150.000.000	\$ 142.113.576	\$ 7.886.424
19	26003369	LOS CRISTALES	ADECUACIÓN PISO DEL PATIO DE RECREO	\$ 50.000.000	\$ 47.520.507	\$ 2.479.493
19	26003369	FRANCISCO JOSE DE CAL-	ADECUACIÓN DE PISOS IN-	\$ 125.000.000	\$ 119.044.334	\$ 5.955.666



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

		DAS	TERNOS			
19	26003369	LICEO DEPARTAMENTAL	ADECUACIÓN DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	\$ 125.000.000	\$ 119.038.851	\$ 5.961.149
20	26003363	MULTIPROPOSITO SEDE LUIS ALBERTO ROSALES	MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA Y DE DATOS	\$ 20.000.000	\$ 18.964.369	\$ 1.035.631
21	26003802	IEO TECNICA CIUDADELA DESEPAZ - IEO TECNICA CIUDADELA DESEPAZ - SEDE PRINCIPAL	ADECUACIÓN COMEDOR ESCOLAR	\$ 280.000.000	\$ 265.976.514	\$ 14.023.486
51	26003740	IEO EL HORMIGUERO - SEDE TULIA BORRERO MERCADO	ADECUACIÓN AULA	\$ 179.496.964	\$ 170.945.188	\$ 8.551.776
51	26003368	NAVARRO SEDE JUAN DEL CORRAL	ADECUACIÓN DEL COMODATO PARA ESPACIO MÚLTIPLE Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA	\$ 76.778.508	\$ 73.021.861	\$ 3.756.647
52	26003372	EL HOMIGUERO SEDE ANTONIO VILLAVICENCIO	CAMBIO TOTAL DE TEJAS SEDE ANTONIO VILLAVICENCIO	\$ 120.000.000	\$ 114.182.418	\$ 5.817.582
54	26003376	LA BUITRERA SEDE JOSE MARIA GARCIA DE TOLEDO	ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE LABORATORIO PARA LA ACTIVIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS	\$ 120.000.000	\$ 114.385.644	\$ 5.614.356
55	26003815	IEO VILLACARMELO - IEO VILLACARMELO -CACIQUE CALARCA	ADECUACIÓN PARA ESPACIO MÚLTIPLE	\$ 182.000.000	\$ 173.332.019	\$ 8.667.981
58	26003374	LA LEONERA SEDE ITA FARRALLONES	ADECUACIÓN LOSA DE ENTREPISO EN EDIFICIO DE AULAS	\$ 308.726.000	\$ 293.939.891	\$ 14.786.109
60	26003744	IEO FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA - FRANCISCO MIRANDA	ADECUACION CERRAMIENTO	\$ 24.165.994	\$ 22.957.184	\$ 1.208.810
61	26003744	IEO FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA - NUEVA SAN FRANCISCO	ADECUACION CERRAMIENTO	\$ 45.854.772	\$ 43.665.045	\$ 2.189.727
61	26003744	IEO FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA - BOYACÁ	ADECUACIÓN AULA	\$ 172.015.047	\$ 163.822.710	\$ 8.192.337
63	26003741	IEO LA PAZ - IEO LA PAZ-SAAVEDRA GALINDO	ADECUACIÓN DE CUBIERTA PATIO ESCOLAR	\$ 277.645.770	\$ 264.421.216	\$ 13.224.554
65	26003739	IEO GOLONDRINAS - IEO GOLONDRINAS	ADECUACIÓN SALA DOCENTES Y ADECUACION CANCHA	\$ 278.033.814	\$ 264.792.095	\$ 13.241.719



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

VIGENCIA 2022

En relación a los proyectos que fueron planeados el año pasado para su ejecución en la presente vigencia, me permito informarle su estado a través del siguiente cuadro:

Comuna	BP - PROYECTO	VALOR TOTAL PROYECTOS 2022	ALCANCES	SEDES EDUCATIVAS	ESTADO
2	26003922	1.725.727.993	Adecuación de aulas IEO Santa Cecilia sede Republica de Francia	IEO Santa Cecilia sede Republica de Francia	En proceso de estudios y diseños
2	26003922	317.000.000	Adecuación y mantenimiento aulas IEO Santa Cecilia sede Republica de Menga	IEO Santa Cecilia sede Republica de Menga	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1128-2022
3	26004108	80.000.000	Mantenimiento de cubierta (cambio de teja)	IEO Santa Librada sede Carlos Holguín Sardi	En ejecución - Contrato 4143.010.32.965-2022
3	26004108	120.000.000	Mantenimiento de cubierta (cambio de teja)	IEO Santa Librada sede República de México	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1128-2022
7	26003920	475.927.209	Cubierta patio auxiliar IEO Juan Bautista de la Salle	IEO Juan Bautista de la Salle	En proceso de contratación
7	26003920	300.000.000	Adecuación de comedor escolar IEO Vicente Borrero Costa	IEO Vicente Borrero Costa	En proceso de contratación
8	26004025	104.000.000	Adecuación cubierta y sistema eléctrico	IEO Santa Fe sede Puerto Rico	En ejecución - Contrato 4143.010.32.963-2022
9	26004064	70.000.000	Adecuación de baterías sanitarias	IEO Alfredo Vásquez Cobo sede Principal	En ejecución - Contrato 4143.010.32.968-2022
9	26004064	80.000.000	Adecuación patio de niños	IEO Alfredo Vásquez Cobo sede Nuestra Señora de los Remedios	En ejecución - Contrato 4143.010.32.967-2022
9	26004064	100.000.000	Adecuación biblioteca	IEO Antonio José Camacho sede Principal	En proceso de contratación
10	26003935	40.000.000	Adecuación eléctrica interna	IEO Joaquín de Caicedo sede Carlos Albán	En ejecución - Contrato 4143.010.32.962-2022
10	26003935	75.000.000	Reposición de muro divisorio	IEO Rafael Navia Varón sede Principal	En proceso de contratación
10	26003935	85.000.000	Reposición de muro de cerramiento calle 23	IEO Carlos Holguín Lloreda sede Principal	En proceso de contratación
12	26004033	110.000.000	Ampliación de cubierta	IEO Juan XXIII San Buenaventura	En proceso de contratación
12	26004033	110.000.000	Mantenimiento cubiertas	IEO Juan XXIII	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1126-2022



**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

14	26004058	100.000.000	Mantenimiento general	IEO Nuevo Latir	En ejecución - Contrato 4143.010.32.964-2022
14	26004058	200.000.000	Adecuación de cubiertas y sistema eléctrico	IEO Ramón Arcila sede Puertas del Sol IV y V	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1129-2022
14	26004058	200.000.000	Adecuación comedor escolar y alcantarillado	IEO La Anunciación sede Los Naranjos	En proceso de contratación
15	26004065	268.000.000	Reposición de cancha múltiple, adecuación de instalaciones eléctricas y mantenimiento general	IEO El Diamante sede Señor de los Milagros	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1129-2022
16	26003927	300.000.000	Adecuación losa de entepiso comedor escolar	IEO Carlos Holmes Trujillo sede sede Policarpa Salavarrieta	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1126-2022
17	26003944	330.000.000	Mantenimiento de terrazas y cubierta de cancha múltiple	Instituto Educativo Técnico Industrial Comuna 17	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1127-2022
19	26004003	300.000.000	Adecuación piso cancha cubierta y adecuación de camerinos	IEO Liceo Departamental sede Principal	En proceso de contratación
19	26004003	140.000.000	Cambio de pisos	IEO Liceo Departamental sede La Presentación	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1130-2022
19	26004003	40.000.000	Enchape de zócalos	IEO Normal Superior Farallones sede Francisco José de Caldas	En ejecución - Contrato 4143.010.32.962-2022
20	26004021	180.000.000	Muro de contención	IEO Eustaquio Palacios sede Fray Cristóbal de Torres	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1130-2022
21	26004006	50.000.000	IEO Desepaz	IEO Desepaz	En proceso de contratación
54 - La Buitrera	26003921	132.000.000	Mejoramiento edificio administrativo y comedor	IEO La Buitrera sede José María Toledo	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1131-2022
55 - Villacarmelo	26003815	132.000.000	IEO Villacarmelo sede Cacique Calarcá	IEO Villacarmelo sede Cacique Calarcá	En proceso de contratación
60 - Saladito	26004016	132.000.000	Mejoramiento de la red de voz y datos, mantenimiento eléctrico	IEO Francisco José Lloreda	En ejecución - Contrato 4143.010.32.1131-2022
64 - Montebello	26004078	200.000.000	Adecuación muro de contención IEO Montebello sede Principal	IEO Montebello sede Principal	En proceso de contratación




**ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI**


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

65 - Golon- drinas	26004052	132.000.000	Mantenimiento de pi- sos e iluminación can- cha, mejoramiento de cerramiento, adecua- ción aula taller.	IEO Golondrinas sede Principal	En proceso de contratación
-------------------------------	-----------------	--------------------	---	-----------------------------------	----------------------------

No siendo otro el objeto de la presente, me suscribo,



JOSE DARWIN LENIS MEJÍA
Secretario de Despacho

Proyectó : James González Guevara – Contratista
: Tatiana González Sánchez – Contratista 
Revisó : Noralba García Moreno – Subsecretario de Despacho (E) 