SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
PROCESOS CONTRACTUALES VIGENCIA 2016

PROCESO	OBJETO	PR1	PR2	COM.	BARRIO	VALOR FINAL	VALOR ACTUAL	VALOR ADJUDICADO	ADICIONAL	VALOR INICIAL	B.P.	FUENTE	CDP	PREPLIEGOS	PUBLICACION PLIEGO DEFINITIVO (invitación MC)	ADJUDICACION (Aceptación de oferta Inv. MC)	CONTRATISTA	CONTRATO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	PRORR.	PLAZO VIGENTE (DIAS)	FECHA INICIO	SUSPENSIÓN No.1	REINICIO No.1	SUSPENSION No.2	REINICIO No.2	SUSPENSION No.3	REINICIO No.3	SUSPENSION No.4	REINICIO No.4	FECHA FINAL	INFORME DE SUPERVISION	% DE AVANCE	FECHA LIQUIDACION/ CERTIFICADO	OBSERVACIONES
4151.010.32.57.2017	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA A CASCAJAL (CARRERA 143) ENTRE LA VIA CALI - JAMUNDI Y LA VIA QUE CONDUCE DE CALI A PUERTO TEJADA, LA CUAL FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 415 DE 2017 EN SANTIAGO DE CALI	LP57-1	LPP	22		-	9.341.844.476	5.996.500.000	3.345.344.476	6.038.796.046	18028925	CBP	3600007133 3600007351	27-oct-17	20-dic-17	12-feb-18	Álvaro Hernán Hormaza Sarria	4151.010.26.1.985-18	ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR Alejandro Palacios Otero/ Carlos Andrés	150	360	5-abr-18	-	-	-	-	-	-	-	-	30-abr-19	No.10 05-abr-19	90%		Otrosi No.07 de prorroga de fecha 30 de abril de 2019
4151.010.32.57.2017	SUBTOTAL LICITACION PUBLICA	LP	LP-P			-	9.341.844.476	5.996.500.000	3.345.344.476	6.038.796.046																							90%		
4151.0.32.61.2017	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE EL RIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0415 DE 2017 EN SANTIAGO DE CALI	LP61-1	LPPTE	17		-	12.551.353.156	12.551.353.156	0	12.660.149.814	28950	CBP	3600006940	17-nov-17	22-dic-17	9-feb-18	CONSORCIO PUENTE RIO LILI 2018 Jorge Eduardo Amezquita Naranjo	4151.010.26.1.1009-18	INTERDISENOS INTERNACIONAL S.A.S. Hernando Vásquez Sepúlveda /	150	450	8-may-18	-	-	-	-	-	-	-	-	30-may-19	No.02 05-abr-19	29%		Otrosi No.02 de prorroga de fecha 26 de diciembre de 2018
4151.0.32.61.2017	SUBTOTAL LICITACION PUBLICA	LP	LP-PTE			-	12.551.353.156	12.551.353.156		12.660.149.814																							29%		
4151.0.32.02.2018	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA CALI JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y CARRERA 127 DE SANTIAGO DE CALI																																		
	FRENTE 1 - CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO LILI (PR116+776 INVIAS) CON SUS RAMPAS, INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ACTUAL	LP2-1	LPPTE	22		-	4.643.326.411	4.643.326.411	0	7.794.332.386	28918	CBP	3600006942	15-ene-18	2-ago-18	27-feb-18	CONSORCIO ALC 2018 VIA CALI JAMUNDI Jorge Eduardo Amezquita Naranjo	4151.010.26.1.997-18	INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. Hernando Vásquez Sepúlveda/ Carlos Andrés Fernández Illera	180	449	6-abr-18	-	-	-	-	-	-	-	-	30-jun-19	No.11 10-abr-19	%		Otrosi No.02 de prorroga de fecha 26 de diciembre de 2018
	FRENTE 2A -CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA A PUERTO TEJADA (CARRERA 122)	LP2-2	LPPTE	22		-	12.142.399.441	12.142.399.441	0																								45%		
	FRENTE 2B -AMPLIACIÓN A TRES (3) CARRILES POR SENTIDO DE LA VÍA CALI — JAMUNDÍ DESDE LA CARRERA 127 (PR113+570 INVIAS) HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO LILI Y CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL PEATONAL FRENTE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA. > CONSTRUCCIÓN DE REDES HÚMEDAS Y SECAS DE SERVICIOS PÚBLICAS	LP2-3	LPP	22		-	32.823.637.575	32.823.637.575	0	42.191.347.281	28927	CBP	3600006941																				28%		
4151.0.32.02.2018	SUBTOTAL LICITACION PUBLICA	LP				0	49.609.363.427	49.609.363.427	0	49.985.679.667																							24%		
4151.010.32.30.2018	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, VIPASA Y LA MERCED EN LA COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI (ACTA DE ACUERDO CON EMCALI No. 005 DE 2017 ACTA DE ACUERDO CON EMCALI No. 006 DE 2018):																																		
	GRUPO No.01: AVENIDA 7N ENTRE CALLE 51N Y 53N Y CALLE 51N ENTRE AVENIDAS 7N Y 8N	LP30-1	LPM	2	El Bosque	-	201.157.489	201.157.489	0	204.658.369	18028954	S.T.G.	3500093024	14-ago-18	30-ago-18	19-oct-18	CONSORCIO AMISTAD Fernando Augusto Ramírez Restrepo	4151.010.26.1.1619-18	PLANES S.A.S. María Fernanda Solanilla Bonilla / Fernando Paz Mera	60	141	7-nov-18	28-dic-18	1-feb-19	-	-	-	-	-	-	5-abr-19	No.02 22-feb-19	100%		Acta de recibo final de fecha 20 de abril de 2019
	CALLE 53N ENTRE AVENIDAS 7N Y 8N	LP30-2	LPM	2	El Bosque	-	126.800.143	126.800.143	0	128.912.918	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	CALLE 47N ENTRE AVENIDAS 8BN Y 9N	LP30-3	LPM	2	El Bosque	-	89.901.612	89.901.612	0	91.321.226	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	CALLE 51N ENTRE AVENIDAS 8BN Y 9N	LP30-4	LPM	2	El Bosque	-	72.217.458	72.217.458	0	73.356.347	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	CALLE 50N ENTRE AVENIDAS 8BN Y 9N	LP30-5	LPM	2	El Bosque	-	105.064.091	105.064.091	0	106.807.890	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	AVENIDA 8BN ENTRE CALLES 50N Y 51N	LP30-6	LPM	2	El Bosque	-	54.799.433	54.799.433	0	55.609.060	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	AVENIDA 8BN ENTRE CALLES 46N Y 47N	LP30-7	LPM	2	El Bosque	-	63.538.490	63.538.490	0	64.741.990	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	CALLE 47AN ENTRE AVENIDAS 3N Y 3BN	LP30-8	LPM	2	Vipasa	-	131.577.745	131.577.745	0	133.794.399	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	AVENIDA 2CN ENTRE CALLE 39N Y 43N	LP30-9	LPM	2	Vipasa	-	242.964.660	242.964.660	0	247.190.216	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	AVENIDA 3BN ENTRE CALLES 47 Y 47AN	LP30-10	LPM	2	Vipasa	-	81.852.208	81.852.208	0	83.158.861	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	AVENIDA 2BN ENTRE CALLE 39N Y 43N	LP30-11	LPM	2	Vipasa	-	235.256.379	235.256.379	0	239.329.613	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	CALLE 43N ENTRE AVENIDAS 2BN Y 2CN	LP30-12	LPM	2	Vipasa	-	92.341.200	92.341.200	0	93.867.366	18028954	S.T.G.	3500093024																				100%		
	GRUPO No.02: CALLE 49N ENTRE AVENIDAS 2IN Y 3N	LP30-13	LPM	2	La Merced	-	62.187.068	62.187.068	0	63.225.070	18028954	S.T.G.	3500093024				UNION TEMPORAL VIAL COMUNA 02 2018 Andrés Fernando Rosero Vergara	4151.010.26.1.1542-18	PLANES S.A.S. María Fernanda Solanilla Bonilla / Fernando Paz Mera	60	141	7-nov-18	28-dic-18	43497	-	-	-	-	-	-	5-abr-19	No.01 07-dic-18	26%		Otrosi No.01 de reanudación y prorroga de fecha 31 de enero de 2019
	CALLE 47N ENTRE AVENIDAS 2IN Y 3N	LP30-14	LPM	2	La Merced	-	62.098.148	62.098.148	0	63.136.150	18028954	S.T.G.	3500093024																				26%		
	CALLE 51N ENTRE AVENIDAS 2IN Y 3N	LP30-15	LPM	2	La Merced	-	58.705.888	58.705.888	0	59.679.919	18028954	S.T.G.	3500093024																				15%		
	CALLE 47CN ENTRE AVENIDAS 2IN Y 3N	LP30-16	LPM	2	La Merced	-	60.965.209	60.965.209	0	61.975.866	18028954	S.T.G.	3500093024																				25%		
	AVENIDA 2iN ENTRE CALLES 45N Y 52N	LP30-17	LPM	2	La Merced	-	689.298.217	689.298.217	0	702.010.954	18028954	S.T.G.	3500093024																				26%		
4151.010.32.30.2018	SUBTOTAL LICITACION PUBLICA	LP				0	2.430.725.438	2.430.725.438	0	2.472.776.214																									
4151.0.32.45.2018	CONSTRUCCION DE CICLOINFRAESTRUCTURA EN SANTIAGO DE CALI																																		
	CALLE 16 ENTRE CARRERA 39 y CARRERA 86 - TRAMO 1	LP45-1	LPCINF	10-17	Varios Barrios	-	1.775.562.453	1.775.562.453	0	1.829.904.263	18028955	CBP	3600007278	25-sep-18	11-oct-18	9-nov-18	CONSORCIO CICLOINFRAESTRUCTURA GC Pedro Alonso Quiroga Salinas	4151.010.26.1.1912-18	INCOPLAN S.A. Santiago Páez Talero / Carlos Andrés Fernández Illera	-	300	29-nov-18	-	-	-	-	-	-	-	-	24-sep-19	-	-		En ejecución
	CALLE 13 ENTRE CARRERA 15 Y 66 - TRAMO 10	LP45-2	LPCINF	9-10-17	Varios Barrios	-	2.039.965.020	2.039.965.020	0	2.108.917.657	18028955	CBP	3600007278																				-		
	CALLE 52N ENTRE AVENIDA 2N Y CARRERA 5 - TRAMO 34	LP45-3	LPCINF	4	Varios Barrios	-	1.143.111.561	1.143.111.561	0	1.162.456.045	18028955	CBP	3600007278																				-		
	CARRERA 50 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 54 - TRAMO 82	LP45-4	LPCINF	15-16	Varios Barrios	-	367.105.585	367.105.585	0	343.511.994	18028955	CBP	3600007278																				-		
	CARRERA 50 ENTRE CALLE 54 Y CALLE 57 - TRAMO 84	LP45-5	LPCINF	15-16		-	114.830.437	114.830.437	0	77.276.638	18028955	CBP	3600007278																				-		
	CALLE 10 ENTRE CARRERAS Y CARRERA 15 - TRAMO 26	LP45-6	LPCINF	3	Santa Rosa San Juan Bosco	-	176.021.271	176.021.271	0	141.852.974	18028955	CBP	3600007278																				-		
	CALLE 34N ENTRE AV. 2N Y TV 34 - TRAMO 33	LP45-7	LPCINF	4-7-8-12		-	2.300.639.286	2.300.639.286	0	2.384.042.260	18028955	CBP	3600007278																				-		
	CARRERA 28D ENTRE CALLE 44 Y CALLE 70 - TRAMO 62	LP45-8	LPCINF	12		-	267.302.856	267.302.856	0	238.185.726	18028955	CBP	3600007278																				-		
	CALLE 5 ENTRE CARRERA 82V CARRERA 70 - TRAMO 85	LP45-9	LPCINF	17-18		-	736.015.586	736.015.586	0	732.831.332	18028955	CBP	3600007278																				-		
4151.0.32.45.2018	SUBTOTAL LICITACION PUBLICA	LP				0	8.920.554.056	8.920.554.056	0	9.018.978.889																							%		
4151.010.32.50.2018	CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIA CALI - JAMUNDI (RUTA 2504), MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	LP50-1	LPP			-	2.781.021.331	2.781.021.331	0	2.814.619.074	26000790	CBP	6000000124	23-oct-18	9-nov-18	18-dic-18	UNION TEMPORAL RUTA 2504 CALI Andrés Fernando Rosero Vergara	4151.010.26.1.1989-18	PLANES S.A.S. María Fernanda Solanilla Bonilla / Fernando Paz Mera	-	105	13-feb-19	-	-	-	-	-	-	-	-	28-may-19	-	-		Acta de inicio de fecha 13 de febrero de 2019
4151.010.32.50.2018	SUBTOTAL LICITACION PUBLICA	LP				-	2.781.021.331	2.781.021.331	0	2.814.619.074																							%		
SELECCIÓNES ABREVIADAS																																			
4151.0.32.53.2017	CONTINUACIÓN REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO VIA LA PAZ SECTOR MONAGO - LA ESTRELLA, CORREGIMIENTO ANDES, Y PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 46 OESTE ENTRE CALLES 9 Y 11 OESTE, VEREDA CABECERA, CORREGIMIENTO MONTEBELLO SANTIAGO DE CALI																																		
	AVENIDA 46 OESTE ENTRE CALLES 9 OESTE Y 11 OESTE SECTOR CABECERA. CORREGIMIENTO MONTEBELLO - COMUNA 64	SA53-1	SAOR	64	Montebello	116656890	116.656.943	101.653.327	15.003.616	107.254.811	28916	S.T.G.	3500092431	17-nov-17	12-dic-17	15-mar-18	CONSORCIO CALI 53 Fernando Augusto Ramírez Restrepo	4151.010.26.1.1015-18	Leopoldo Díaz García	45	135	7-jun-18	3-sep-18	2-nov-18	-	-	-	-	-	-	18-dic-18	No.04 13-dic-18	100%		Acta de recibo final de fecha 13 de diciembre de 2018
	VIA SECTOR MONACO-LA ESTRELLACORREGIMIENTO LOS ANDES - COMUNA 56. MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	SA53-2	SAOR	56	Los Andes	243717301	243.717.250	243.717.250	0	256.800.001	28877	SN.F.	3500092426																				100%		
4151.0.32.53.2017	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				360.374.191	360.374.193	345.370.577	15.003.616	364.054.812																							**100%**		
4151.0.32.58.2017	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES Y OBRAS DE DRENAJE EN LOS SECTORES DE AGUA CLARA — SAN CAYETANO, AGUA CLARA - LOS MAYORGA Y VEREDA LOS LAURELES SECTOR FINCA LA CAROLINA, EN EL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, COMUNA 61, SANTIAGO DE CALI																																		
	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES, VEREDA CABECERA SECTOR AGUACLARA SAN CAYETANO CORREGIMIENTO LA ELVIRA	SA58-1	SAOR	61	La Elvira	62442199	62.462.421	62.462.421	0	63.946.984	28856	S.T.G.	3600006998	15-dic-17	28-dic-17	30-abr-18	Ivan Dario Muñoz Delgado	4151.010.26.1.1018-18	Leopoldo Díaz García	-	90	17-ago-18	-	-	-	-	-	-	-	-	14-nov-18	No.03 14-nov-18	100%		Acta final de fecha 14 de noviembre de 2018
	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES, VEREDA CABECERA SECTOR AGUACLARA LOS MAYORGA CORREGIMIENTO LA ELVIRA	SA58-2	SAOR	61	La Elvira	64635879	64.651.760	64.651.760	0	66.188.099	28856	S.T.G.	3600006998								90												100%		
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y CÁRCAMOS SECTOR FINCA LA CAROLINA, VEREDA LOS LAURELES CORREGIMIENTO LA ELVIRA	SA58-3	SAOR	61	La Elvira	21799254	21.805.460	21.805.460	0	22.323.561	28856	S.G.P.	3600006997								90												100%		
4151.0.32.58.2017	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				148.877.332	148.919.641	148.919.641	0	152.458.644																							100%		
4151.0.32.59.2017	SUMINISTRO DE BASE Y SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE CALI A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	SA59	SAFT	N/A	N/A	189.464.303	189.464.303	126.323.093	63.141.210	126.334.203	28714 28954	SN.F.	3500092421 3500092416 3500090227	15-dic-17	27-dic-17	20-mar-18	AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A. Ricardo Otoya Villegas	4151.010.26.1.1012-18	Octavio Ramírez Cuartas		120	4-abr-18									2-ago-18	No.02 22-jun-18	100%	26-oct-18	Liquidado
4151.0.32.59.2017	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				189.464.303	189.464.303	126.323.093	63.141.210	126.334.203																							100%		
4151.010.32.04.2018	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD DE CALI A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	SA04	SAFT	N/A	N/A	4.764.935.878	4.764.935.878	3.765.000.000	999.935.878	4.802.257.631	18028954	SN.F. S.T.G.	3500090268	12-feb-18	21-feb-18	7-mar-18	ROCALES Y CONCRETOS S.A.S. Claudia Inés Pabón Mosquera	4151.010.26.1.567-18	Luz Edith Córdoba Valencia	91	211	2-abr-18									30-oct-18	No.07 30-oct-18 Final	100%		Acta de recibo final
4151.010.32.04.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				4.764.935.878	4.764.935.878	3.765.000.000		4.802.257.631																							100%		
4151.010.32.05.2018	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRL-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD DE CALI A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	SA05	SAFT	N/A	N/A	438.738.881	438.746.815	310.469.663	128.277.152	320.000.000	18028954	SN.F.	3500090038 3500090227	2-feb-18	15-feb-18	5-mar-18	CICLOS INGENIERIA PROCESOS AMBIENTALES LTDA Giovanni Guerrero Delgado	4151.010.26.1.989-18	CICLOS INGENIERIA PROCESOS AMBIENTALES LTDA Giovanni Guerrero	32	92	2-abr-18									3-jul-18	No.04 25-jun-18	100%	30-ago-18	Liquidado
4151.010.32.05.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				438.738.881	438.746.815	310.469.663	128.277.152	320.000.000																							100%		
4151.010.32.07.2018	COMPRA DE VOLQUETAS, CAMIONES, CAMIONES GRUA Y MAQUINARIA PESADA REQUERIDOS POR EL PROGRAMA DE ADOQUINES Y EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																																		
	GRUPO 01: 7 VOLQUETAS DE 7 METROS CUBICOS, INTERNATION LA 4300 MODELO 2019	SA07	SAFT	N/A	N/A	2.090.875.131	2.090.975.135	2.090.975.135		2.164.470.991	28917	CBP	3600007099	18-may-18	8-jun-18	19-jul-18	NAVITRANS S.A.S. Jhon Jary Delegado Lozano	4151.010.26.1.1825-18	Octavio Ramírez Cuartas	30	90	27-ago-18									25-nov-18	No.01 27-nov-18	100%		Acta final
	GRUPO 02: CAMION CON ESTACAS CON CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 4 TONELADAS 2 CAMION PLANCHON GRUA CON CAPACIDAD DE CARGA	SA07	SAFT	N/A	N/A		909.712.865	909.712.865		929.672.191	28917	CBP	3600007099	18-may-18	8-jun-18	19-jul-18	AUTOPACIFICO S.A. Diego Mejía Jaramillo	4151.010.26.1.1826-18	Octavio Ramírez Cuartas	30	90	27-ago-18									25-nov-18	No.01 27-nov-18 Final	100%		Acta final de fecha 26 de noviembre de 2018
	GRUPO 03: 2 RETROEXCAVADORAS, 4 MINICARGADORES, 1 VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO Y 2 VIBROCOMPACTADORES RODILLO — LLANTA, MARCA CATERPILLAR MODELOS MINIMO 2018	SA07	SAFT	N/A	N/A		1.735.290.043	2.118.815.444		2.118.815.444	28917	CBP	3600007099	18-may-18	8-jun-18	19-jul-18	GECOLSA Juan Carlos Franco Ruiz	4151.010.26.1.1830-18	Octavio Ramírez Cuartas	45	105	27-ago-18	9-dic-18								Suspendida	No.01 27-nov-18			Acta de prorroga No.02 a la suspensión No.01 de fecha de 15 de enero de 2019
4151.010.32.07.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				2.090.875.131	4.735.978.043	5.119.503.444		5.212.958.626																							67%		
4151.010.32.09.2018	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, A LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE UTILIZA EL GRUPO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SA09	SAFT	N/A	N/A		463.627.211	316.655.430	146.971.781	318.216.313	18028954 18028883	S.T.G.	3500092280 3500100098 3600007480	5-abr-18	18-abr-18	15-may-18	INGEMOTORES S.A.S Carlos Hernán Upegui Mora	4151.010.26.1.1021-18	Sandra Milena Satizabal Rivas	125	215	20-jun-18	26-dic-18	1-feb-19							25-feb-19	No.02 27-nov-18	100%		Acta de recibo final de fecha 25 de febrero de 2019
4151.010.32.09.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	463.627.211	316.655.430	146.971.781	318.216.313																							100%		
4151.010.32.10.2018	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	SA10	SAFT	N/A	N/A		287.408.206	195.938.260	91.469.946	198.161.617	28954	S.T.G.	3500092279	11-abr-18	20-abr-18	11-may-18	INGEMOTORES S.A.S Carlos Hernán Upegui Mora	4151.010.26.1.1019-18	Sandra Milena Satizabal Rivas	122	212	12-jun-18	27-dic-18	1-feb-19							15-feb-19		100%		Acta de recibo final de fecha 15 de febrero de 2019
4151.010.32.10.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	287.408.206	195.938.260		198.161.617																							100%		
4151.010.32.11.2018	COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS Y VEHICULOS QUE UTILIZA EL GRUPO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	SA11	SAFT	N/A	N/A	326.474.834	326.474.834	220.664.556	105.810.278	247.033.682	18028954 18028954	S.T.G.	3500092273 3600007480	5-abr-18	19-abr-18	17-may-18	LLANTA E IMPORTACIONES SAGU S.A.S. Gustavo Adolfo Sánchez Maldonado	4151.010.26.1.1020-18	Sandra Satizabal Rivas	112	202	12-jun-18	27-dic-18	1-feb-19							15-feb-19	No.02 23-abr-19 Final	100%		Acta final de fecha 10 de abril de 2019
4151.010.32.11.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				326.474.834	326.474.834	220.664.556	105.810.278	247.033.682																							100%		
4151.010.32.13.2018	COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR (INSUMOS Y ACTIVOS) QUE UTILIZAN LAS CUADRILLAS DEL GRUPO OPERATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	SA13	SAFT	N/A	N/A	92.653.552	92.653.552	61.769.035	30.884.517	99.882.164	28954	SN.F.	3500092276 3600006953	20-abr-18	2-may-18	25-may-18	FERROPLASTICOS CALI S.A.S. Jesús Heraldo Rojas Legarda	4151.010.26.1.1022-18	Octavio Ramírez Cuartas	30	120	13-jun-18									11-oct-18	No.01 30-dic-18 Final	100%		Acta final de fecha 04 de diciembre de 2018
4151.010.32.13.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				92.653.552	92.653.552	61.769.035		99.882.164																							100%		
4151.010.32.14.2018	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LA COMUNA 11 DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI:																																		
	CALLE 35 ENTRE CARRERAS 33C Y 35	SA14-1	SAM	11	La Primavera	-	64.680.674	64.680.674	0	66.354.403	28933	S.G.P.	3500092954	2-may-18	11-may-18	7-jun-18	Fernando Augusto Ramírez Restrepo	4151.010.32.1161-18	Carlos Andrés Fernández Illera	45	105	16-oct-18	27-dic-18	1-feb-19	-	-	-	-	-	-	22-mar-19	No.03 08-mar-19	100%		Otrosi No.02 de reanudación y prorroga de fecha 31 de enero de 2019
	CARRERA 25A ENTRE CALLES 25 Y 26A	SA14-2	SAM	11	Aguablanca	-	93.333.059	93.333.059	0	95.884.643	28933	S.G.P.	3500092954																				%		
	CARRERA 30 ENTRE CALLES 35B Y 35E	SA14-3	SAM	11	Conquistadores	-	84.052.618	84.052.618	0	87.133.594	28933	S.G.P.	3500092954																				100%		
	CARRERA 29 ENTRE CALLES 41A Y 41B	SA14-4	SAM	11	La Independencia	-	83.979.657	83.979.657	0	86.519.801	28933	S.G.P.	3500092954																				95%		
	CALLE 31 ENTRE CARRERAS 33A Y 33B	SA14-5	SAM	11	San Carlos	-	45.760.344	45.760.344	0	47.503.583	28933	S.G.P.	3500092954																				100%		
	CALLE 33 ENTRE CARRERAS 29B Y 30	SA14-6	SAM	11	León XIII	-	39.014.604	39.014.604	0	39.736.605	28933	S.G.P.	3500092954																				100%		

PROCESO	OBJETO	PR1	PR2	COM.	BARRIO	VALOR FINAL	VALOR ACTUAL	VALOR ADJUDICADO	ADICIONAL	VALOR INICIAL	B.P.	FUENTE	CDP	PREPLIEGOS	PUBLICACION PLIEGO DEFINITIVO (invitación MC)	ADJUDICACION (Aceptación de oferta Inv. MC)	CONTRATISTA	CONTRATO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	PRORR.	PLAZO VIGENTE (DIAS)	FECHA INICIO	SUSPENSIÓN No.1	REINICIO No.1	SUSPENSION No.2	REINICIO No.2	SUSPENSION No.3	REINICIO No.3	SUSPENSION No.4	REINICIO No.4	FECHA FINAL	INFORME DE SUPERVISION	% DE AVANCE	FECHA LIQUIDACION/ CERTIFICADO	OBSERVACIONES
4151.010.32.14.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	410.820.956	410.820.956		423.132.629																							83%		
4151.010.32.15.2018	REHABILITACIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRERA 26J ENTRE CALLES 72H Y 72D, BARRIO RICARDO BELALCAZAR, COMUNA 13 DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	SA15-1	SAM	13	Belalcazar	112.880.862	127.793.414	127.793.414		130.183.486	28935	S.G.P.	3500093095	30-may-18	13-jun-18	18-jul-18	CONSORCIO RG - 15 Luis Fernando Ramírez Buenaventura	4151.010.26.1.1827-18	Carlos Andrés Fernández Illera	-	90	18-oct-18	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic-18	No.02 03-dic-18	100%		Acta de recibo final de fecha 28 de diciembre de 2018
4151.010.32.15.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				112.880.862	127.793.414	127.793.414		130.183.486																							100%		
4151.010.32.18.2018	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VARIAS VÍAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA COMUNA 10 Y 19, DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI:																																		
	CARRERA 46 ENTRE CALLES 10 Y 12	SA18-1	SAM	10	Departamental	-	226.108.473	226.108.473	0	230.179.709	28954	S.T.G.	3500093132	30-may-18	8-jun-18	19-jul-18	CONSORCIO PAVIMENTOS CALI 2018 Javier Gordillo Grisales	4151.010.32.1853-18	Hugo Alonso Bohórquez Niño	75	165	1-oct-18	27-dic-18	43497	-	-	-	-	-	-	21-abr-19	No.05 08-mar-19	%		Pendiente demarcación vial
	CARRERA 47 ENTRE CALLES 10 Y 12	SA18-2	SAM	10	Departamental	-	249.225.236	249.225.236	0	253.787.059	28954	S.T.G.	3500093132																				97%		
	CARRERA 48 BIS ENTRE CALLES 12 Y 13	SA18-3	SAM	10	Panamericano	-	117.114.180	117.114.180	0	119.347.604	28954	S.T.G.	3500093132																				97%		
	CARRERA 41 ENTRE CALLES 16 Y 18	SA18-4	SAM	10	El Guabal	-	53.243.579	53.243.579	0	54.202.332	28954	S.T.G.	3500093132																				65%		
	CARRERA 3B ENTRE CALLES 13 OESTE Y 14 OESTE	SA18-5	SAM	19	Vellavista	-	88.677.362	88.677.362	0	90.079.305	28954	S.T.G.	3500093132																				98%		
4151.010.32.18.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	734.368.830	734.368.830		747.596.009																							71%		
4151.010.32.19.2018	MANTENIMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE VARIAS VÍAS DE LA COMUNA 8, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI:																																		
	CALLE 44B ENTRE CARRERAS 8 Y 10	SA19-1	SAM	8	El Troncal	-	209.911.211	209.911.211	0	213.365.594	18028954	S.T.G.	3500092896	30-may-18	12-jun-18	24-jul-18	CONSORCIO H-G Hernán Ropero Álzate	4151.010.26.1.1829-18	Carlos Andrés Fernández Illera	-	90	2-oct-18	19-oct-18	16-nov-18	27-dic-18	-	-	-	-	-	Suspendida	No.02 28-feb-19	97%		Acta de prorroga No.03 a la suspension No.02 de fecha 13 de febrero 13 de 2019
	CARRERA 11D ENTRE CALLES 33B Y 36	SA19-2	SAM	8	Municipal	-	261.806.371	261.806.371	0	265.304.743	18028954	S.T.G.	3500092896																				%		
	CALLE 33B ENTRE CARRERAS 11D Y 11F	SA19-3	SAM	8	Municipal	-	73.879.069	73.879.069	0	75.094.456	18028954	S.T.G.	3500092896																				%		
	CALLE 33F ENTRE CARRERAS 11 C Y 11D	SA19-4	SAM	8	Municipal	-	111.470.063	111.470.063	0	113.303.884	18028954	S.T.G.	3500092896																				%		
4151.010.32.19.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	657.066.714	657.066.714		667.068.677																							**24%**		
4151.010.32.20.2018	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TRANSVERSAL 87 ENTRE DIAGONALES (CARRERAS) 26I2 Y 26N, BARRIOS MARROQUIN I Y II — COMUNA 14, MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	SA20-1	SAM	14	Marroquin I y II	-	303.934.237	303.934.237		314.969.140	28930	S.G.P.	3600007048	30-may-18	12-jun-18	31-jul-18	ANFER INGENIERÍA S.A.S Andrés Fernando Rosero Vergara	4151.010.26.1.1902-18	Leopoldo Díaz García	-	135	5-abr-18	6-feb-00	27-dic-18	1-feb-19	-	-	-	-	-	9-may-19	-	-		Otrosi No.02 de reandación y prorroga de fecha 01 de febrero de 2019
4151.010.32.20.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				-	303.934.237	303.934.237		314.969.140																							%		
4151.010.32.21.2018	MANTENIMIENTO DE ANDENES EN LA AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 26 Y 32 OESTE BARRIO VISTA HERMOSA- AVENIDA 4 OESTE (VARIANTE A TORY CASTRO) ENTRE CALLES 10 Y 19 OESTE Y CALLE 19 OESTE ENTRE AVENIDAS 4 OESTE Y 4 A OESTE DEL BARRIO TERRON COLORADO, EN LA COMUNA 1 DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI																																		
	AVENIDA 6 OESTE ENTRE CALLES 26 Y 32 OESTE	SA21-1	SAAND	1	Vista Hermosa	-	256.250.978	256.250.978	0	267.764.841	18028932	S.G.P.	3500093261	30-may-18	12-jun-18	4-jul-18	Harold Alberto Muñoz Muñoz	4151.010.26.1903-18	Hugo Alonso Bohórquez Niño	60	90	1-oct-18	27-dic-18	1-feb-19	-	-	-	-	-	-	6-abr-19	No.02 03-dic-18	20%		Otrosi No.01 de reanudación y prorroga de fecha 31 de enero de 2019
	AVENIDA 4 OESTE (VARIANTE A TORY CASTRO) ENTRE CALLES 10 Y 19 OESTE	SA21-2	SAAND	1	Terrón Colorado	-	79.311.941	79.311.941	0	82.962.173	18028932	S.G.P.	3500093261																				%		
	CALLE 19 OESTE ENTRE AVENIDA 4 OESTE Y 4 A OESTE.	SA21-3	SAAND	1	Terrón Colorado	-	6.728.216	6.728.216	0	7.037.827	18028932	S.G.P.	3500093261																				%		
4151.010.32.21.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	342.291.135	342.291.135		357.764.841																							7%		
4151.010.32.22.2018	MANTENIMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS VÍAS EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 39 Y 44 DEL BARRIO MANZANARES EN LA COMUNA 4 Y EN LA CALLE 94 ENTRE CARRERAS 26 Y 26C DEL BARRIO PUERTAS DEL SOL EN LA COMUNA 14, DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI:																																		
	CARRERA 2 ENTRE CALLES 39 Y 44	SA22-1	SAM	4	Manzanares	-	360.718.809	288.467.015	72251794	292.646.775	28954	S.T.G.	3500092894	30-may-18	13-jun-18	24-jul-18	ENTREOBRAS S.A.S. Alexander Suarez Rodríguez	4151.010.26.1.1904-18	Hugo Alonso Bohórquez Niño	100	190	1-oct-18	27-dic-18	1-feb-19	9-ene-19	-	-	-	-	-	15-may-19	No.03 10-abr-18	19%		Otrosi No.03 de prorroga de fecha 04 de abril de 2019
	CALLE 94 ENTRE CARRERAS 26 Y 26C	SA22-2	SAM	14	Puertas del Sol	-	243.633.284	243.633.284	0	247.008.556	28954	S.T.G.	3500092894																				96%		
4151.010.32.22.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	604.352.093	532.100.299		539.655.331																							58%		
4151.010.32.23.2018	REHABILITACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VÍA EN LA CARRERA 82D ENTRE CALLES 3 OESTE Y 3B OESTE DEL BARRIO ALTO NÁPOLES EN LA COMUNA 18, DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	SA23-1	SAM	18	Alto Nápoles	125.580.522	125.700.001	125.700.001	0	127.860.395	28928	S.G.P.	3500093092	30-may-18	13-jun-18	9-jul-18	Hugo Giraldo Parra	4151.010.26.1.1824-18	Hugo Alonso Bohórquez Niño	-	90	5-oct-18	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic-18	No.02 28-dic-18	100%		Acta final de fecha 23 de enero de 2019
4151.010.32.23.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				125.580.522	125.700.001	125.700.001		127.860.395																							100%		
4151.010.32.24.2018	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CARRERA 28D3 ENTRE CALLES 72I y 72F4 BARRIO COMUNEROS II; Y CALLE 72K ENTRE CARRERAS 27 y 28A BARRIO VILLABLANCA, EN LA COMUNA 13, DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE																																		
	CARRERA 28D3 ENTRE CALLES 72I Y 72F4	SA24-1	SAAND	13	Comuneros II	-	31.238.395	31.238.395	0	32.887.953	28936	S.T.G.	3600007067	30-may-18	13-jun-18	16-jul-18	CONSORCIO A&A Gina Sol Zabala Gómez	4151.010.26.1901-18	Leopoldo Díaz García	61	121	1-oct-18	27-dic-18	1-feb-19	-	-	-	-	-	-	7-mar-19	No.01 08-feb-19	100%		Acta de terminación de fecha 07 de marzo de 2019
	CALLE 72K ENTRE CARRERAS 27 Y 28A	SA24-2	SAAND	13	Villablanca	-	76.311.063	76.311.063	0	78.128.363	28936	S.T.G.	3600007067																				100%		
4151.010.32.24.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	107.549.458	107.549.458		111.016.316																							100%		
4151.010.32.26.2018	ADQUISICIÓN DE INSUMOS - MATERIALES Y EQUIPOS MENORES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y ANDENES POR EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ADOQUINES, EN LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE CALI A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI — GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3 y GRUPO 4."																																		
	GRUPO No.01: ADOQUINES, LOSETAS, CUNETAS Y BORDILLOS DE CONCRETO	SA26	SAFT	N/A	N/A		0	0		1.079.167.587	28917		3500093040 3500093041 3500093038 3600007079	19-jul-18	9-ago-18	10-sep-18																			Declarado desierto
	GRUPO No.02: ARENA, GRAVA, CEMENTO, GEOTEXTIL - BASE Y SUB-BASE TIPO INVIAS	SA26	SAFT	N/A	N/A		546.673.562	546.673.562		546.680.493							COMERCIALIZADORA CORVANS S.A.S. Diego Alonso Cardona Cardona	4151.010.26.1.1366-18	Sandra Satizabal Rivas	150	90	30-oct-18	28-dic-18	28-ene-19							30-jun-19	No.03 22-abr-19	39%		Acta de reanudación y prorroga de fecha de 28 enero de 2019
	GRUPO No.03: ELEMENTOS DE MADERA Y HERRAMIENTA MENOR	SA26	SAFT	N/A	N/A	80.173.813	80.173.812	80.173.812		80.204.359							FERREPLASTICOS CALI S.A.S. Jesus Eraldo Rojas Legarda	4151.010.26.1906-18	Sandra Satizabal Rivas	30	60	19-oct-18									17-dic-18	No.01 13-dic-18	100%		Acta final
	GRUPO No.04: EQUIPOS MENORES	SA26	SAFT	N/A	N/A	61.857.973	61.857.973	61.857.973		78.193.354							FERREPLASTICOS CALI S.A.S. Jesus Eraldo Rojas Legarda	4151.010.26.1905-18	Sandra Satizabal Rivas	30	60	19-oct-18									17-dic-18	No.01 13-dic-18	100%		Acta final
4151.010.32.26.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				142.031.786	688.705.347	688.705.347		1.784.245.793																									
4151.010.32.31.2018	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LAS COMUNAS 1 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI																																		
	AVENIDA 15 OESTE CON CALLE 10 OESTE, QUEBRADA EL CHOCO	SA31-1	SAPTE	1	Aguacatal	-	49.338.006	49.338.006	0	51.310.771	26000192	S.T.G.	3600007148	29-ago-18	6-sep-18	26-sep-18	Denis Edgardo Romero Jiménez	4151.010.26.1426-18	Fernando Paz Mera	-	67	21-nov-18	27-dic-18	-	-	-	-	-	-	-	Suspendida	No.02 28-feb-19	88%		Acta de suspensión de fecha 27 de diciembre de 2018
	CARRERA 23 (AUTOPISTA SUR) CON CALLE 44	SA31-2	SAPTE	12	Asturias	-	127.310.123	127.310.123		132.431.084	26000192	S.T.G.	3600007148																				88%		
	CALLE 44 CON CARRERA 28E1	SA31-3	SAPTE	12	Eduardo Santos Doce de Octubre	-	25.236.102	25.236.102	0	26.258.055	26000192	S.T.G.	3600007148																				88%		
4151.010.32.31.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	201.884.231	201.884.231		209.999.910																							88%		
4151.010.32.33.2018	REPARACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN SANTIAGO DE CALI																																		
	CARRERA 41B CON CALLE 36 - SIMON BOLIVAR - PUENTE No.22	SA33-1	SAPTE	11		-	232.424.262	232.424.262	0	235.959.645	BP1802892	CBP	3600007312	29-ago-18	18-sep-18	12-oct-18	INGESERI S.A.S. Luis Gilmer Delgado Erazo	4151.010.26.1.1490-18	Fernando Paz Mera	60	120	30-oct-18	27-feb-19	-	-	-	-	-	-	-	Suspendida	No.02 26-feb-19	%		No se ejecuta
	CALLE 42 CON CARRERA 43 - PUENTE 23	SA33-2	SAPTE	16		-	48.528.890	48.528.890	0	49.266.909	BP1802892	CBP	3600007312																				100%		
	DIAGONAL 53 CON CALLE 16 - PUENTE 24	SA33-3	SAPTE	19		-	149.731.222	149.731.222	0	66.997.450	BP1802892	CBP	3600007312																				100%		
	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) PMT		SAPTE							85.011.496	BP1802892	CBP	3600007312																						
4151.010.32.33.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	430.684.374	430.684.374		437.235.500																							67%		
4151.010.32.34.2018	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	SA34	SAFT	N/A	N/A		1.868.875.329	1.245.916.886	622.958.443	1.293.598.016	18028954 26000874	S.T.G. SN.F.	3500090268 3500108092	19-sep-18	28-sep-18	24-oct-18	AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A. Nidia Milena Gallardo Vargas	4151.010.26.1.1519-18	Sandra Milena Satizabal Rivas	45	53	8-nov-18	26-dic-18	1-feb-19							23-mar-19	No.04 18-abr-19			Otrosi No.01 de reanudación, prorroga y adición No.01
4151.010.32.34.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	1.868.875.329	1.245.916.886		1.293.598.016																							%		
4151.010.32.38.2018	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA LA PAZ DESDE LA CALLE 2 OESTE CON CARRERA 70 HASTA LA CALLE 4 OESTE CON CARRERA 76B, BARRIO LOS CHORROS - COMUNA 18 DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	SA38	SAM	18	Los Chorros	-	522.798.718	522.798.718	0	534.810.058	BP26000150	C.V.P.	3600007247	27-sep-18	9-oct-18	2-nov-18	CONSORCIO LA PAZ - 2018 Bertha Lucia Rodríguez Vesga	4151.010.26.1.1893-18	Hugo Alonso Bohórquez Niño	150	190	21-nov-18	27-dic-18	1-feb-19	-	-	-	-	-	-	5-jul-19	No.02 22-feb-18	63%		Otrosi No.02 de prorroga de fecha 03 de abril de 2019
4151.010.32.38.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				-	522.798.718	522.798.718		534.810.058																							63%		
4151.010.32.40.2018	SUMINISTRO DE MATERIALES PREFABRICADOS PARA ADECUACIÓN DE VÍAS Y ANDENES CON ADOQUINES EN SANTIAGO DE CALI	SA40	SAFT	N/A	N/A		1.078.546.243	1.078.546.243		1.079.167.587	28917	CBP	3500093040	17-sep-18	27-sep-18	22-oct-18	PREMOLDEADOS S.A.S. Normy Patricia Moran	4151.010.26.1.1493-18	Sandra Satizabal Rivas	150	210	9-nov-18	28-dic-18	28-ene-19							30-jun-19	No.01 13-dic-18	4%		Acta de reanudación y prorroga de fecha 28 de enero de 2019
4151.010.32.40.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	1.078.546.243	1.078.546.243		1.079.167.587																							4%		
4151.010.32.43.2018	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LOS CORREGIMIENTOS DE LOS ANDES Y LA CASTILLA DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI																																		
	CONSTRUCCION DE CUNETAS VIA VEREDA ANDES BAJO - SECTOR ARTES MARCIALES CORREGIMIENTO LOS ANDES	SA43-1	SAOR	56	Los Andes	22955629	22.847.898	22.847.898	0	23.332.805	18028939	S.G.P.	3500101032	18-oct-18	26-oct-18	16-nov-18	CONSORCIO BE-43 Bertha Lucia Rodríguez Vesga	4151.010.26.1919-18	Leopoldo Díaz García	30	57	3-dic-18	28-dic-18	1-feb-19	4-ene-19	1-feb-19	-	-	-	-	6-mar-19	No.02 22-feb-19	100%		Otrosi No.01 de reanudación y prorroga de fecha 31 de enero de 2019
	CONSTRUCCION DE HUELLAS Y CUNETAS VIA SECTOR EL ROSAL VEREDA EL PINAR CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA	SA43-2	SAOR	62	La Castilla	47252358	46.489.108	46.489.108	0	47.476.022	18028946	S.G.P.	3500101032																				100%		
	CONSTRUCCION DE HUELLAS Y CUNETAS VIA SECTOR LIMONES CORREGIMIENTO DELA CASTILLA	SA43-3	SAOR	62	La Castilla	75940348	76.823.787	76.823.787	0	78.454.223	18028946	S.G.P.	3500101032																				100%		
4151.010.32.43.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				146.148.335	146.160.793	146.160.793		149.263.050																							100%		
4151.010.32.44.2018	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN VARIOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS LOS ANDES, PICHINDÉ, LA LEONERA, FELIDIA, SALADITO, LA ELVIRA Y LA CASTILLA DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI																																		
	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS EN CONCRETO, VÍA VEREDA EL MANGO SECTOR EL SAMÁN	SA44-1	SAOR	56	Los Andes	-	22.903.955	22.903.955	0	23.331.392	18028939	S.G.P.	3600007145	27-sep-18	9-oct-18	30-oct-18	CONSORCIO JJ MENDEZ Judy Janned Jaramillo Paz	4151.010.26.1.1878-18	Leopoldo Díaz García	75	120	15-nov-18	28-dic-18	1-feb-19	9-ene-19	-	-	-	-	-	21-abr-19	No.02 05-mar-19	%		Acta de suspensión No.02 de fecha 04 de enero de 2019
	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS EN CONCRETO, VÍA SECTOR ROSARITO, VEREDA LOMA DE LA CAJITA	SA44-2	SAOR	57	Pichinde	-	29.439.202	29.439.202	0	29.988.608	18028938	S.G.P.	3600007145																				%		
	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS EN CONCRETO, VÍA VEREDA EL PORVENIR - SECTOR LA PALMA	SA44-3	SAOR	58	La Leonera	-	30.742.119	30.742.119	0	31.315.871	18028943	S.G.P.	3600007145																				100%		
	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS EN CONCRETO, VÍA VEREDA LA ASCENSIÓN - SECTOR PARTE ALTA	SA44-4	SAOR	59	Felidia	-	49.205.282	49.205.282	0	50.123.496	18028916	S.G.P.	3600007145																				100%		
	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS EN CONCRETO, VÍA VEREDA LA ASCENSIÓN-SECTOR COLINAS	SA44-5	SAOR	59	Felidia	-	26.503.808	26.503.808	0	26.998.427	18028937	S.G.P.	3600007145																				100%		
	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS EN CONCRETO, VÍA VEREDA LA ESPERANZA - SECTOR MARTIN BURBANO	SA44-6	SAOR	59	Felidia	-	29.449.800	29.449.800	0	29.999.387	18028937	S.G.P.	3600007145																				100%		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, VÍA MONTAÑUELAS SECTOR MEJÍA	SA44-7	SAOR	60	Saladito	-	15.805.432	15.805.432	0	16.081.863	18028940	S.G.P.	3600007145																				%		
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO, VÍA MONTAÑUELAS LA TORRE	SA44-8	SAOR	60	Saladito	-	19.865.999	19.865.999	0	20.236.646	18028940	S.G.P.	3600007145																				100%		
	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS EN CONCRETO, VÍA PRINCIPAL VEREDA LAURELES	SA44-9	SAOR	61	La Elvira	-	68.948.006	68.948.006	0	70.234.327	18028942	S.G.P.	3600007128																				99%		
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO, VÍA SECTOR OLMEDO HOYOS VEREDA ALTO AGUACATAL	SA44-10	SAOR	61	La Elvira	-	42.485.943	42.485.943	0	43.278.719	18028942	S.G.P.	3600007128																				99%		
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO, VÍA SECTOR SAN RAFAEL VEREDA CABECERA	SA44-11	SAOR	61	La Elvira	-	9.239.154	9.239.154	0	9.411.484	18028942	S.G.P.	3600007128																				100%		
	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS EN CONCRETO, VÍA SECTOR VETERINARIOS	SA44-12	SAOR	62	La Castilla	-	36.345.216	36.345.216	0	37.023.153	18028946	S.G.P.	3600007128																				98%		
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO VÍA, SECTOR MOHÁN VEREDA EL FUTURO	SA44-13	SAOR	62	La Castilla	-	16.757.006	16.757.006	0	17.069.513	18028946	S.G.P.	3600007128																				%		
4151.010.32.44.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	397.690.922	397.690.924		405.092.886																							69%		
4151.010.32.46.2018	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRL-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	SA46	SAFT	N/A	N/A		284.191.010	284.191.010		284.496.040	18028954	SN.F.	3500097658	26-sep-18	8-oct-18	24-oct-18	CICLOS INGENIERIA PROCESOS AMBIENTALES LTDA Giovanni Guerrero Delgado	4151.010.26.1.1562-18	Sandra Milena Satizabal Rivas	60	120	1-nov-18	26-dic-18	19-ene-19							25-mar-19	No.04 02-abr-18	100%		Acta final de fecha 02 de abril de 2019
4151.010.32.46.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	284.191.010	284.191.010		284.496.040																							100%		
4151.010.32.47.2018	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN EN VARIOS SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS DE PICHINDE, FELIDIA, BUITRERA Y LA LEONERA DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI																																		
	CONSTRUCCION MURO DE CONTECION VIA VEREDA EL PLAN - SECTOR COLINAS CORREGIMIENTO LA BUITRERA	SA.47-1	SAOR	54	La Buitrera	-	66.327.261	66.327.261	0	67.809.600	18028903	S.T.G.	3600007168	8-oct-18	17-oct-18	9-nov-18	CONSORCIO BE Bertha Lucia Rodríguez Vesga	4151.010.26.1.1913-18	Hugo Alonso Bohórquez Niño	-	29	3-dic-18	28-dic-18	1-feb-19	9-ene-19	-	-	-	-	-	5-abr-19	No.02 28-feb-18	%		Pendiente ajuste a los diseños
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN GAVIONES VIA SECTOR EL CASTILLO - VEREDA LOMA DE LA CAJITA PICHINDE	SA.47-2	SAOR	57	Pichinde	-	39.139.188	39.139.188	0	39.998.328	18028944	S.G.P.	3600007168																				100%		
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN GAVIONES VIA SECTOR VIRGEN DE JERUSALEN - VEREDA LOMA DE CAJITA CORREGIMIENTO PICHINDE	SA.47-3	SAOR	57	Pichinde	-	45.090.019	45.090.019	0	46.079.516	18028903	S.T.G.	3600007168																				%		
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VIA VEREDA EL PORVENIR - SECTOR LA PALMA CORREGIMIENTO LA LEONERA	SA.47-4	SAOR	58	La Leonera	-	39.173.745	39.173.745	0	39.993.283	18028947	S.G.P.	3600007168																				100%		
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VIA VEREDA EL PAJUI - SECTOR SALOMON CORREGIMIENTO LA LEONERA	SA.47-5	SAOR	58	La Leonera	-	43.041.529	43.041.529	0	43.957.358	18028903	S.T.G.	3600007168																				100%		
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN GAVIONES VIA VEREDA LA SOLEDAD CORREGIMIENTO FELIDIA	SA.47-6	SAOR	59	Felidia	-	29.353.346	29.353.346	0	29.997.659	18028945	S.G.P.	3600007168																				100%		
	CONSTRUCICON MURO DE CONTENCION VIA VEREDA NIEVES ALTAS SECTOR LA VIRGEN CORREGIMIENTO FELIDIA	SA.47-7	SAOR	59	Felidia	-	118.589.864	118.589.864	0	121.072.113	18028903	S.T.G.	3600007168																				100%		
4151.010.32.47.2018	SUBTOTAL SELECCIONA ABREVIADA	SA				0	380.714.952	380.714.952	380.714.952	388.907.857																							71%		

PROCESO	OBJETO	PR1	PR2	COM.	BARRIO	VALOR FINAL	VALOR ACTUAL	VALOR ADJUDICADO	ADICIONAL	VALOR INICIAL	B.P.	FUENTE	CDP	PREPLIEGOS	PUBLICACION PLIEGO DEFINITIVO (invitación MC)	ADJUDICACION (Aceptación de oferta Inv. MC)	CONTRATISTA	CONTRATO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	PRORR.	PLAZO VIGENTE (DIAS)	FECHA INICIO	SUSPENSIÓN No.1	REINICIO No.1	SUSPENSION No.2	REINICIO No.2	SUSPENSION No.3	REINICIO No.3	SUSPENSION No.4	REINICIO No.4	FECHA FINAL	INFORME DE SUPERVISION	% DE AVANCE	FECHA LIQUIDACION/ CERTIFICADO	OBSERVACIONES
	SELECCIÓNES MINIMA CUANTIA																																		
4151.0.32.66.2017	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN GAVIONES EN LA VIA EL PORVENIR — EL PATO — SECTOR ENTRADA HOGARES JUVENILES, CORREGIMIENTO LA LEONERA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC66	MCOR	58	La Leonera	50504688	50.506.622	50.506.622	0	58.753.341	28903	S.T.G.	3600006999		18-dic-17	22-feb-18	CONSORCIO H&A Deysi Alejandra Peralta Goyes	4151.010.26.1.992-18	Leopoldo Díaz García	-	60	10-jul-18	22-jul-18	15-nov-18	-	-	-	-	-	-	30-dic-18	No.02 14-ene-19	100%		Acta final de fecha 14 de enero de 2019
4151.0.32.66.2017	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				50.504.688	50.506.622	50.506.622	0	58.753.341																							100%		
4151.0.32.67.2017	MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR 20 DE JULIO — CORREGIMIENTO MONTEBELLO, COMUNA 64 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC67	MCPTE	64	Montebello	25.881.302	39.263.411	39.263.411	0	46.640.000	28905	S.T.G.	3500092432		18-dic-17	22-feb-18	CONSORCIO D&A Deysi Alejandra Peralta Goyes	4151.010.26.1.993-18	Fernando Paz Mera	-	30	25-jun-18	-	-	-	-	-	-	-	-	24-jul-18	-	100%		Acta final de fecha 24 de julio de 2019
4151.0.32.67.2017	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				25.881.302	39.263.411	39.263.411	0	46.640.000																							100%		
4151.0.32.72.2017	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO EN LA VEREDA LA CAROLINA — SECTOR LOS VARGAS, CORREGIMIENTO LOS ANDES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC72	MCOR	56	Los Andes	16.334.141	16.334.885	16.334.885	0	16.500.000	28870	S.G.P.	3600007000		22-dic-17	23-mar-18	JJ JARAMILLO INGENIERIA SAS Judy Janned Jaramillo Paz	4151.010.26.1.1014-18	Leopoldo Díaz García	-	30	20-ago-18	-	-	-	-	-	-	-	-	20-sep-18	No.01 12-sep-18 Final	100%		Con acta de inicio
4151.0.32.72.2017	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				42.215.443	16.334.885	16.334.885	0	16.500.000																							100%		
4151.010.32.06.2018	COMPRA DE ARENA GRUESA, GRAVA DE ¾", CEMENTO GRIS Y ACERO DE REFUERZO DE ½", PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC06	MCFT	N/A	N/A	41.995.129	41.995.129	41.995.129		42.804.720	28954	SN.F.	3500092275		20-feb-18	6-mar-18	PREMOLDEADOS S.A.S. Normy Patricia Moran Ortiz	4151.010.26.1.256-18	Octavio Ramírez Cuartas		60	9-abr-18									9-jun-18	Final 08-jun.18	100%	30-ago-18	Liquidado
4151.010.32.06.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				41.995.129	41.995.129	41.995.129		42.804.720																							100%		
4151.010.32.08.2018	CONTRATAR LA COMPRA DE INDUMENTARIA DE DOTACIÓN INDUSTRIAL (CHALECOS, GORRAS, CAMISETAS TIPO POLO), PARA EL EQUIPO OPERATIVO DEL MANTENIMIENTO VIAL, DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC08	MCFT	N/A	N/A	29.240.000	29.240.000	29.240.000		45.986.241	28954	SN.F.	3500092274		2-mar-18	15-mar-18	XAM SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. Edgar Rafael Martínez de Los Reyes	4151.010.26.1.1013-18	Octavio Ramírez Cuartas	60	120	16-abr-18									13-ago-18		100%		Acta final
4151.010.32.08.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				29.240.000	29.240.000	29.240.000		45.986.241																							100%		
4151.010.32.12.2018	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE UTILIZA EL GRUPO OPERATIVO PARA EL EJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	MC12	MCFT	N/A	N/A	55.897.850	55.897.850	55.897.850		69.927.430	28954	S.T.G.	3500092277		11-abr-18	4-may-18	MUNDIAL DE FILTROS Y ACEITES LTDA David Alonso Giraldo Pinzón	4151.010.26.1.1017-18	Octavio Ramírez Cuartas		30	12-jun-18									12-jul-18		100%	No.01 02-nov-18 Final	Acta final de fecha octubre 24 de 2018
4151.010.32.12.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				55.897.850	55.897.850	55.897.850		69.927.430																							100%		
4151.010.32.25.2018	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC25	MCFT	N/A	N/A		16.100.000	16.100.000		16.153.220	28954	S.T.G.	3500092278		31-ago-18	17-sep-18	Pablo Rafael Guerrero Sánchez	4151.010.26.1.1296-18	Luz Edith Córdoba Valencia		20	28-sep-18									17-oct-18		100%		Con acta de recibo final del 17 de octubre de 2018
4151.010.32.25.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				0	16.100.000	16.100.000		16.153.220																							100%		
4151.010.32.27.2018	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES Y CUNETAS EN LA VEREDA LA FONDA SECTOR BUENOS AIRES Y LA CONSTRUCCIÓN DE GRADA ANDEN EN LA VEREDA CABECERA, CORREGIMIENTO VILLA CARMELO, COMUNA 55 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI																																		
	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES VÍA VEREDA LA FONDA BUENOS AIRES CORREGIMIENTO VILLACARMELO	MC27-1	MCOR	55	Villacarmelo	23.229.210	15.514.830	15.514.830	0	22.023.475	28948	S.T.G.	3600007109		29-jun-18	31-jul-18	Héctor Marino Diez Home	4151.010.26.1.1828-18	Leopoldo Díaz García	-	60	1-oct-18	-	-	-	-	-	-	-	-	30-nov-18	No.01 29-nov-18 Final	100%		Con acta final de obra de fecha Noviembre 29 de 2018
	CONSTRUCCION DE GRADA ANDEN VÍA CABECERA CORREGIMIENTO VILLACARMELO	MC27-2	MCOR	55	Villacarmelo	28.001.022	35.721.102	35.721.102	0	49.997.642	28949	S.T.G.	3600007109																				100%		
4151.010.32.27.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				51.230.232	51.235.932	51.235.932		72.021.117																							100%		
4151.010.32.28.2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC28	MCFT	N/A	N/A		11.891.000	11.891.000		11.946.112	28954	S.T.G.	3600006952		18-sep-18	4-oct-18	INSTOP COLOMBIA S.A.S. Jairo Iván Pachón Valencia	4151.010.26.1.1393-18	Sandra Milena Satizabal Rivas		30	26-nov-18									suspendido		100%		Acta de suspensión No.01 de fecha 26 de diciembre de 2018
4151.010.32.28.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				0	11.891.000	11.891.000		11.946.112																							100%		
4151.010.32.37.2018	COMPRA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRL-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC37	MCFT	N/A	N/A		76.915.700	76.915.700		76.996.240	28954	SN.F.	3500097658		4-sep-18	17-sep-18	CICLOS INGENIERÍA DE PROCESOS AMBIENTALES LTDA Giovanni Guerrero Delgado	4151.010.26.1.1295-18	Sandra Milena Satizabal Rivas		15	28-sep-18									13-oct-18	No.02 19-nov-18	100%		Acta final
4151.010.32.37.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				0	76.915.700	76.915.700		76.996.240																							100%		
4151.010.32.39.2018	CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EN TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA PARA ESTRUCTURAS, DISEÑO ESTRUCTURAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA LIMONES VÍA PRINCIPAL SECTOR LA MINA - CORREGIMIENTO LA CASTILLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC39	MCEST	N/A	N/A	18.008.270	18.008.270	18.008.270		19.744.480	18028903	S.T.G.	3500093915		21-sep-18	16-oct-18	José Otoniel Giraldo Valencia	4151.010.26.1.1473-18	Leopoldo Díaz García		45	6-nov-18									21-dic-18	No.01 20-nov-18 Final	100%		Acta final
4151.010.32.39.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				18.008.270	18.008.270	18.008.270		19.744.480																							100%		
4151.010.32.41.2018	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES EN LAS COMUNAS 11 Y 16 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC41	MCEST	N/A	N/A		77.327.628	77.327.628		77.814.100	180289923		3500093919		7-nov-18	20-nov-18	GESTION-ASESORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS S.A.S Gustavo Adolfo Díaz Rojas	4151.010.26.1.1921-18	Leopoldo Díaz García		#¡VALOR!	4-dic-18									Suspendida				Acta de suspensión No.01 de fecha 27 de diciembre de 2018
4151.010.32.41.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				0	77.327.628	77.327.628		77.814.100																							%		
4151.010.32.42.2018	CONTRATAR EL SERVICIO DE DATOS, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE UN SISTEMA DE MONITOREO, RASTREO Y GEO POSICIONAMIENTO GPS QUE CUMPLA Y SE AJUSTE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC42	MCFT	N/A	N/A	16.065.000	16.065.000	10.710.000	5.355.000	18.359.700	18028954	S.T.G.	3500101116		18-sep-18	27-sep-18	DAR SOLUCIONES S.A.S. Rubén Darío Osorio Segura	4151.010.26.1.1383-18	Sandra Milena Satizabal Rivas	40	70	12-oct-18									20-dic-18	No.01 04-dic-18 Final	100%		Acta final de fecha 04 de diciembre de 2018
4151.010.32.42.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				16.065.000	16.065.000	10.710.000	5.355.000	18.359.700																							100%		
4151.010.32.51.2017	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CARRERA 13A FRENTE A CASA 1-61 OESTE, BARRIO SAN CAYETANO — COMUNA 3, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC51	MCMUUR	3	San Cayetano	38.840.330	38.840.330	38.840.330	0	52.895.644	180289031	S.T.G.	3600007290		7-nov-18	21-nov-18	Héctor Marino Diez Home	4151.010.26.1.1918-18	Hugo Alonso Bohórquez Niño	45	73	3-dic-18	27-dic-18	1-feb-19	-	-	-	-	-	-	22-mar-19	No.02 08-feb-18	100%		Acta final de fecha 05 de marzo de 2019
4151.010.32.51.2017	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC					38.840.330	38.840.330	0	52.895.644																							100%		
4151.010.32.61.2018	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA VEREDA VILLA DEL ROSARIO SECTOR MARÍA CÓRDOBA Y SECTOR CABECERA - CORREGIMIENTO LA PAZ, COMUNA 63 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI																																		
	VIA VEREDA VILLA DEL ROSARIO SECTOR MARIA CORDOBA	MC61-1	MCOR	63	La Paz	8358841	8.358.842	8.358.842	0	11.389.606	18028934	S.G.P.	3500103757		21-nov-18	4-dic-18	Fernando Alberto Padilla Ramírez	4151.010.26.1.1978-18	Leopoldo Díaz García	-	23	7-dic-18	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic-18	No.01 31-dic-18 Final	100%		Acta final de obra de fecha 31 de diciembre de 2018
	VIA VEREDA VILLA DEL ROSARIO SECTOR CABECERA	MC61-2	MCOR	63	La Paz	20483825	20.483.824	20.483.824	0	29.098.084	18028934	S.G.P.	3500103757																				100%		
4151.010.32.61.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				28.842.666	28.842.666	28.842.666	0	40.487.690																							100%		
4151.010.32.63.2017	MANTENIMIENTO VIAL EN LA CARRERA 27 ENTRE CALLES 32 Y 32A, BARRIO SAN BENITO — COMUNA 11, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC63	MCM	11	San Benito	-	43.842.379	43.842.379	0	60.027.177	18028933	S.G.P.	3500102568		16-nov-18	26-nov-18	Fernando Alberto Padilla Ramírez	4151.010.26.1.1920-18	Carlos Andrés Fernández Illera	-	28	3-dic-18	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic-18	No.01 20-dic-18	100%		Acta de recibo final de fecha 28 de diciembre de 2018
4151.010.32.63.2017	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				**0**	43.842.379	43.842.379	0	60.027.177																							100%		
4151.010.32.64.2018	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA VEREDA VILLA DEL ROSARIO, SECTORES BENJAMÍN HOLGUÍN Y CHUCHO BURBANO CORREGIMIENTO LA PAZ, COMUNA 63 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI																																		
	VIA VEREDA VILLA DEL ROSARIO SECTOR BENJAMIN HOLGUIN	MC64-1	MCOR	63	La Paz	9.272.666	9.272.667	9.272.667	0	12.011.993	18028934	S.G.P.	3600007128		21-nov-18	4-dic-18	Fernando Alberto Padilla Ramírez	4151.010.26.1.1980-18	Leopoldo Díaz García	-	23	7-dic-18	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic-18	No.01 19-dic-18	100%		Acta final de fecha 31 de diciembre de 2018
	VIA VEREDA VILLA DEL ROSARIO SECTOR CHUCHO BURBANO	MC64-2	MCOR	63	La Paz	25.850.505	25.850.505	25.850.505	0	37.495.260	18028934	S.G.P.	3600007128																				100%		
4151.010.32.64.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				35.123.171	35.123.172	35.123.172	0	49.507.253																							100%		
4151.010.32.65.2018	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS EN LA VÍA VEREDA EL FARO, SECTOR PIEDRA AZUL - CORREGIMIENTO LOS ANDES, COMUNA 56 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	MC65	MCOR	56	Los Andes	16.550.114	16.550.114	16.550.114	0	23.331.726	18028939	S.G.P.	3600007455		21-nov-18	4-dic-18	Fernando Alberto Padilla Ramírez	4151.010.26.1.1982-18	Leopoldo Díaz García	-	23	7-dic-18	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic-18	No.01 28-dic-18 Final	100%		Acta final de obra de fecha 31 de diciembre de 2018
4151.010.32.65.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				16.550.114	16.550.114	16.550.114	0	23.331.726																							100%		
4151.010.32.67.2018	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DRENAJE EN LA VÍA MONTAÑUELAS, SECTOR CASETA COMUNAL - CORREGIMIENTO SALADITO, COMUNA 60 DE SANTIAGO DE CALI	MC67-18	MCOR	60	Saladito	9.715.829	9.715.829	9.715.829	0	13.678.370	18028940	S.G.P.	3500103910		22-nov-18	4-dic-18	Fernando Alberto Padilla Ramírez	4151.010.26.1.1981-18	Leopoldo Díaz García	-	23	7-dic-18	-	-	-	-	-	-	-	-	31-dic-18	No.01 31-dic-18 Final	100%		Acta final de obra de fecha 31 de diciembre de 2018
4151.010.32.67.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				9.715.829	9.715.829	9.715.829	0	13.678.370																							100%		
4151.010.32.68.2018	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS EN LA VÍA VEREDA SANTA HELENA, SECTOR SANTA ANA - CORREGIMIENTO FELIDIA, COMUNA 59 DE SANTIAGO DE CALI	MC68	MCOR	59	Felidia	21277763	21.278.166	21.278.166	0	26.998.427	18028937	S.G.P.	3600007145		29-nov-18	7-dic-18	Oscar Alejandro Guevara Garzón	4151.010.26.1.1986-18	Hugo Alonso Bohórquez Niño	-	18	12-dic-18	28-dic-18	31-ene-19	9-ene-19	-	-	-	-	-	25-feb-19	No.01 26-mar-19 Final	100%		Acta final de fecha 20 de marzo de 2019
4151.010.32.68.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				21.277.763	21.278.166	21.278.166		26.998.427																							**100%**		
4151.010.32.72.2018	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA VÍA VEREDA ALTO AGUACATAL, SECTOR RENGIFO - CORREGIMIENTO LA ELVIRA, COMUNA 61 DE SANTIAGO DE CALI	MC72-18	MCOR	61	La Elvira	-	34.684.780	34.684.780	0	47.492.390	18028942	S.G.P.	3600007464		29-nov-18	7-dic-18	Oscar Alejandro Guevara Garzón	4151.010.26.1.1985-18	Hugo Alonso Bohórquez Niño	45	63	12-dic-18	28-dic-18	31-ene-19	9-ene-19	-	-	-	-	-	20-mar-19	No.01 26-dic-18	100%		Acta de recibo final de fecha 21 de marzo de 2019
4151.010.32.72.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				0	34.684.780	34.684.780	0	47.492.390																							100%		
4151.010.32.73.2018	COMPRA DE HERRAMIENTA CON DESTINO AL GRUPO OPERATIVO PARA EL APOYO A LAS LABORES DE LIBERACION DE TERRENOS EN PROCESOS DE REUBICACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS UBICADOS EN EL SECTOR DEL PLAN JARILLON	MC73-18	MCFT	N/A	N/A	54.662.160	54.662.160	54.662.160		78.001.125	18028883	SN.F	3600007305		30-nov-18	17-dic-18	NESTOR BRAVO S.A. Oscar Eduardo Arias Mejía	4151.010.26.1.1987-18	Sandra Milena Satizabal Rivas	10	14	27-dic-18	28-dic-18	1-feb-19							15-feb-19	No.01 10-abr-19 Final	100%		Acta final de fecha 26 de marzo de 2019
4151.010.32.73.2018	SUBTOTAL MINIMA CUANTIA	MC				54.662.160	54.662.160	54.662.160	0	78.001.125																							100%		
	CONCURSO DE MERITOS																																		
4151.0.32.62.2017	ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS FALTANTES DE LA CONSTRUCCIOÑ DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION ENTRE CARRERAS 76 Y 83— CARRERA 80 ENTRE CALLES 5 Y 2ABIS (CALZADA SUR) — CALLE 2ABIS ENTRE CARRERAS 80 Y 83 (CALZADA SUR)- CARRERA 83 ENTRE CALLES 2ABIS Y CALLE 1 (CALZADA SUR) - DE LAS OBRAS SISTEMA DE VALORIZACIOIN POR BENEFICIO GENERAL SANTIAGO DE CALI	CM62	CMEST	N/A	N/A		283.155.740	189.388.500	93.767.240	189.409.325	28720 26000150	C.V.P.	3500092418 3500102135	15-dic-17	28-dic-17	5-abr-18	PLANES S.A.S María Fernanda Solanilla Bonilla	4151.010.26.1.1016-18	Fernando Paz Mera	100	190	17-may-18									22-nov-18	No.01 08-oct-18	100%		Acta de terminación de fecha 22 de noviembre de 2018
4151.0.32.62.2017	SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS	CM				0	283.155.740	189.388.500		189.409.325																							100%		
4151.0.32.69.2017	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA DE REHABILITACION DE LA VIA A CASCAJAL (CARRERA 143) ENTRE LA VIA CALI - JAMUNDI Y LA VIA QUE CONDUCE DE CALI A PUERTO TEJADA, LA CUAL FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 415 DE 2017 EN SANTIAGO DE CALI	CM69	CMI	N/A	N/A		1.023.519.286	564.488.400	459.030.886	565.106.058	18028925	C.B.P.	3600007132 3600007352	21-dic-17	2-feb-18	5-mar-18	ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR Alejandro Palacios Otero	4151.010.26.1.1010-18	Carlos Andrés Fernández Illera	195	405	5-abr-18									30-abr-19	No.12 03-abr-19	94%		Otrosi No.07 de prorroga de fecha 12 de abril de 2019
4151.0.32.69.2017	SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS	CM				0	1.023.519.286	564.488.400	459.030.886	565.106.058																							94%		
4151.0.32.01.2018	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA AVENIDA CIUDAD DE CALI SOBRE EL RIO LILI, Y SUS RESPECTIVOS EMPALMES, LA CUAL FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0415 DE 2017 EN SANTIAGO DE	CM01	CMI	N/A	N/A		1.463.414.400	1.227.175.600	236.238.800	1.227.252.141	28950	C.B.P.	3600007093 3600007670	22-ene-18	7-feb-18	20-feb-18	INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. Hernando Vásquez Sepúlveda	4151.010.26.1.996-18	Fernando Paz Mera	165	402	8-may-18									15-jun-19	No.12 11-feb-19	85%		Otrosi No.04 reanudación y prorroga de fecha 29 de marzo de 2019
4151.0.32.01.2018	SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS	CM				0	1.463.414.400	1.227.175.600	236.238.800	1.227.252.141																							85%		
4151.0.32.03.2018	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA CALI JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y CARRERA 127 DE SANTIAGO DE CALI	CM03	CMI	N/A	N/A		3.030.237.420	2.371.289.200	658.948.220	2.371.397.823	28927 28918	C.B.P.	3500090264 3600089670 3600007669	23-ene-18	12-feb-18	6-mar-18	INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S.A.S. Hernando Vásquez Sepúlveda	4151.010.26.1.1011-18	Carlos Andrés Fernández Illera	195	464	6-abr-18									15-jul-19	No.11 11-mar-19	88%		Otrosi No.04 de fecha 12 de abril de 2018
4151.0.32.03.2018	SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS	CM				0	3.030.237.420	2.371.289.200	658.948.220	2.371.397.823																							88%		
4151.010.32.16.2018	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No.4151.010.32.17.2018 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LOS BARRIOS EL BOSQUE, VIPASA Y LA MERCED EN LA COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	CM16	CMI	N/A	N/A		206.912.440	206.912.440		206.926.720	28954	S.T.G.	3500093981	13-jul-18	30-jul-18	28-ago-18	PLANES S.A.S. María Fernanda Solanilla Bonilla	4151.010.26.1.1380-18	Fernando Paz Mera	60	97	6-nov-18	28-dic-18	1-feb-19							5-abr-19	No.02 13-dic-18	21%		Otrosi No.02 de reanudación y prorroga de fecha 31 de enero de 2019
4151.010.32.16.2018	SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS	CM				0	206.912.440	206.912.440	0	206.926.720																							21%		
4151.0.32.29.2018	AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE VA DESDE EL PUENTE RIO PICHINDÉ (COMUNA 57), DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI" PR O + 000 HASTA EL PR 5 + 700, LA LEONERA, TRAMO 2-VUELTA DE OCCIDENTE, SANTIAGO DE CALI". FICHA EBI: 18-028926	CM29	CMEST	N/A	N/A		299.991.384	299.991.384		300.000.000	28926	C.B.P.	3600007188	26-jul-18	8-ago-18	28-ago-18	CONSORCIO DISEÑOS VIALES SANTIAGO DE CALI 2018 Juan Pablo Barrera Cárdena	4151.010.26.1.1275-18	Leopoldo Díaz García		60	28-sep-18									28-dic-18	No.02 27-nov-18			Con acta de inicio
4151.0.32.29.2018	SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS	CM				0	299.991.384	299.991.384	0	300.000.000																							%		
4151.010.32.32.2018	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO URBANÍSTICO DEL BARRIO SAN PASCUAL, COMUNA 3 EN SANTIAGO DE CALI	CM32	CMI		N/A		236.524.400	236.524.400		236.603.654	26000874 18028908 18028955	OICLD	3600007515	29-nov-18	6-dic-18	21-dic-18	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S Gonzalo Eduardo Paz Matallana	4151.010.26.1.1990-18	Fernando Paz Mera		150	4-mar-19									3-ago-19				En ejecución
4151.010.32.32.2018	SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS	CM				0	236.524.400	236.524.400	0	236.603.654																							%		
4151.010.32.48.2018	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA EN SANTIAGO DE CALI	CM50	CMI	N/A	N/A		733.128.492	733.128.492		733.459.703	18028955	C.B.P.	3600007279 6000000124	24-oct-18	2-nov-18	19-nov-18	INCOPLAN S.A. Santiago Paez Talero	4151.010.26.1.1917-18	Carlos Andrés Fernández Illera		330	3-dic-18									29-oct-19				En ejecución
4151.010.32.48.2018	SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS	CM				0	733.128.492	733.128.492	0	733.459.703																							%		
4151.010.32.60.2018	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO CASCAJAL EN EL PR111+200 DE LA RUTA 2504, VÍA CALI - JAMUNDÍ, LA CUAL FORMA PARTE DEL PLAN DE OBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0415 DE 2017 EN SANTIAGO DE CALI	CM60	CMI		N/A		291.835.600	291.835.600		291.904.239	18028924	C.B.P.	6000000124	20-nov-18	29-nov-18	14-dic-18	PLANES S.A.S. María Fernanda Solanilla Bonilla	4151.010.26.1.1988-18	Fernando Paz Mera		135	13-feb-19									28-jun-19				Con acta de inicio

PROCESO	OBJETO	PR1	PR2	COM.	BARRIO	VALOR FINAL	VALOR ACTUAL	VALOR ADJUDICADO	ADICIONAL	VALOR INICIAL	B.P.	FUENTE	CDP	PREPLIEGOS	PUBLICACION PLIEGO DEFINITIVO (invitación MC)	ADJUDICACION (Aceptación de oferta Inv. MC)	CONTRATISTA	CONTRATO	INTERVENTOR / SUPERVISOR	PRORR.	PLAZO VIGENTE (DIAS)	FECHA INICIO	SUSPENSIÓN No.1	REINICIO No.1	SUSPENSION No.2	REINICIO No.2	SUSPENSION No.3	REINICIO No.3	SUSPENSION No.4	REINICIO No.4	FECHA FINAL	INFORME DE SUPERVISION	% DE AVANCE	FECHA LIQUIDACION/ CERTIFICADO	OBSERVACIONES
4151.010.32.60.2018	SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS	CM				0	291.835.600	291.835.600	0	291.904.239																							%		
4151.010.32.71.2018	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN VUELTA DE OCCIDENTE TRAMO 2 PUENTE SOBRE RIO PICHINDE — VIA PAVIMENTADA LA LEONERA, ZONA RURAL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	CM71	CMI		N/A		236.524.400	236.524.400		592.366.570	18028961	C.B.P.	6000000124	4-dic-18	12-dic-18	26-dic-18	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S Gonzalo Eduardo Paz Matallana																		Proceso descartado de fecha 28 de diciembre de 2018
4151.010.32.71.2018	SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS	CM					236.524.400	236.524.400	0	592.366.570																							%		
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS																																		
4151.010.26.1.1008.2018	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CALLE 5 NO. 52— 163 DE LA COMUNA 17 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI	CI1008	CONVINT OTR	N/A	N/A		189.961.910	189.961.910		189.961.910	BP18028920	C.V.P.	3500092175		1-feb-18	1-feb-18	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. - COMBUSCOL S.A. ADRIANA OCHOA CADAVID	4151.010.26.1.1008-18			704	26-ene-18									31-dic-19				Adjudicado
4151.010.26.1.1008.2018	SUBTOTAL COVENIO INTERADMINISTRATIVO	CONVINT					189.961.910	189.961.910		189.961.910																							%		
4151.010.27.001.2018	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS: 1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 100 CON CALLE 25, SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. BP-26000781. 2. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VÍA CALI - JAMUNDÍ DESDE EL PUENTE ENTRE RIO LILI Y CARRERA 127 DE SANTIAGO DE CALI	CI001	CONVINT PTE	N/A	N/A		0			0	28918 28927				27-jul-18	27-jul-18	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - METROCALI S.A. Nicolás Orejuela Botero	4151.010.27.001.2018			523	26-jul-18									31-dic-19				Adjudicado
	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BP-26000781 "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 100 CON CALLE 25 DE SANTIAGO DE CALI	CI1	CONVINT PTE				8.000.000.000	8.000.000.000		8.000.000.000	26000781	C.B.P.	20181058			28-sep-18	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - METROCALI S.A. Nicolás Orejuela Botero	4151.010.27.001.2018 - DEREVIDADO 1	Sandra Milena Satizabal Rivas		391	5-dic-18									31-dic-19				En ejecución
	AUNAR ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BP-18028918 Y BP- 18028927 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LA VIA CALI JAMUNDI DESDE EL PUENTE ENTRE EL RIO LILI Y LA CARRERA 127 DE SANTIAGO DE CALI	CI2	CONVINT PTE				1.700.000.000	1.700.000.000		1.700.000.000	28918 28927		20181061			28-sep-18	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - METROCALI S.A. Nicolás Orejuela Botero	4151.010.27.002.2018 - DEREVIDADO 2	Sandra Milena Satizabal Rivas		391	5-dic-18									31-dic-19				En ejecución
4151.010.27.001.2018	SUBTOTAL COVENIO INTERADMINISTRATIVO	CONVINT					9.700.000.000	9.700.000.000		9.700.000.000																									
4151.010.27.002.2018	ESFUERZOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BP-26000781 "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A DESNIVEL EN LA CARRERA 100 CON CALLE 25 DE SANTIAGO DE CALI	CI002	CONVINT PTE	N/A	N/A		6.115.000.000	6.115.000.000		6.115.000.000	26000781		20180373		30-jul-18	30-jul-18	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- EMCALI EICE ESP Gustavo Adolfo Jaramillo Velásquez	4151.010.27.002.2018			519	30-jul-18									31-dic-19				En ejecución
4151.010.27.002.2018	SUBTOTAL COVENIO INTERADMINISTRATIVO	CONVINT					6.115.000.000	6.115.000.000		6.115.000.000																							%		
4151.010.27.003.2018	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES CON EL FIN DE PODER LLEVAR A CABO OBRAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL PERÍODO 2016 — 2019, A TRAVÉS DE PROYECTOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONVENIO, LOS CUALES CONTARAN CON TODOS LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS QUE SE REQUIERAN, COMO ES EL CASO DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN LA VÍA CALI-JAMUNDI, PUENTE SOBRE EL RIO LILI Y DEMÁS QUE LAS PARTES DESEEN INCLUIR	CI003	CONVINT PTE	N/A	N/A		0	0	0	0			18028927		26-dic-18	26-dic-18	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- EMCALI EICE ESP Gustavo Adolfo Jaramillo Velásquez	4151.010.27.003.2018				26-dic-18									31-dic-19				En ejecución
4151.010.27.003.2018	SUBTOTAL COVENIO INTERADMINISTRATIVO	CONVINT					0	0	0	0																							%		
	ORDEN DE COMPRA																																		
ORDEN DE COMPRA 24679	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS NUEVAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		ORDCOM				1.148.736.855	1.148.736.855	0	1.148.736.855			3500093039 3500097459 3500090263				ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Juan Manuel Botero Ocampo	ORDEN DE COMPRA 35785	Sandra Milena Satizabal Rivas																
ORDEN DE COMPRA 24679	SUBTOTAL OEDEN DE COMPRA	ORDCOM				0	1.148.736.855	1.148.736.855		1.148.736.855																							%		

SUBTOTAL PUBLICAS		0	85.634.861.884	82.289.517.408	3.345.344.476	82.990.999.704
SUBTOTAL SELECCIONES ABREVIADAS		8.939.035.607	21.222.711.433	19.329.532.221	839.918.989	21.827.421.213
SUBTOTAL SELECCIÓN MINIMA CUANTIA		497.209.617	784.321.023	778.966.023	5.355.000	966.066.503
SUBTOTAL CONCURSO DE MERITOS		0	7.805.243.562	6.357.258.416	1.354.217.906	6.714.426.233
CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS		0	16.004.961.910	16.004.961.910	0	16.004.961.910
ORDEN DE COMPRA		0	1.148.736.855	1.148.736.855	0	1.148.736.855
		9.436.245.224	**132.600.836.667**	**125.908.972.833**	**5.544.836.371**	**129.652.612.418**