ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4162.0302.20.28	FECHA:	23 / Nov / 2022
	HORA INICIAL:	9:10 AM
	HORA FINAL:	9:45 AM
OBJETIVO: Realizar seguimiento y control al contrato 4162.010.26.1.3857 foro2	LUGAR:	Salón liga de tenis Unid. Dep. Jaime Aparicio

ASISTENTES: Ver listado de asistencia

AUSENTES: N/A

INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los equipos contratista, interventoria, SDR y comunidad.
2. Socialización del avance del proyecto.
3. Aclaracion de inquietudes, compromisos y cierre.

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión con la presentacion de los equipos.
   - Contratista. (Consorcio Biosaludable 2021)
   - Interventoria (Consorcio Deportes Cali)
   - Supervisión de la SDR
   - Representantes de la comunidad.

2. Se realiza el seguimiento al contrato 4162.010.26.1.3857 a través de la auditoria visible donde el contratista presenta las actividades ejecutadas en cada frente (comunas 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 y 22)

- **Alianza (comuna 4)**
- Obra civil al 100%, dotacion 100%, pendiente intervenir areas de influencia.

Atabanza - Alto Napoles (comuna 18)

Obra civil al 100%., a la espera de equipos biosaludables pendiente suministro.

Villas del madrigal.

Obra civil al 100%., pendiente instalación de juegos infantiles y grama segura

Barranquilla

Totalmente terminado, pendiente entrega a la comunidad.

Las Granjas

Obra civil ejecutada al 100%., pendiente instalación de equipos biosaludables

Solares de comfandi

Obra civil ejecutada al 100%., dotacion de equipos al 40% con instalación prevista para el 26 de noviembre 2022, pantalla de proteccion al 50%.

Alcazares.

Obra civil al 100%., dotación instalada 100%.

Valle del Lili

Ejecución de obra al 80%, dotación instalada con 3 equipos biosaludables pendientes por entrega del proveedor, pendiente instalación de grama sintetica.

Fátima

Obra civil 100%., juegos infantiles 100%. piso EPDM (50%.), instalacion de prado programada para 26 noviembre 2022.

Las Delicias

Completamente terminado, falta prado verde con instalacion programada para el proximo viernes 25 noviembre 2022

Chiminangos II

Pendiente entrega a la comunidad, obra terminada 100%

Los Andes

Obra totalmente terminada, pendiente garantia para poder entregar a la comunidad.

Villaepal

Obra civil y dotación instaladas 100%, pendiente grama segura.

Prados de Oriente.

Obra civil y juegos infantiles con grama segura instalados 100%, pendiente entrega a la comunidad.

Marroquín II

Obra terminada 100%, pendiente programamar entrega a la comunidad.

Napoles

Obra civil 100%, equipos de calistenia 100% juegos infantiles instalados en un 66%, pendiente solucion de garantia de malla.

Alferez Real

Obra civil 100%., juegos infantiles 80%., muelle estrella no se consiguió, pero si uno similar que está pendiente por instalar, pendiente demarcación de pista de trote.

Berlín

Obra civil 100%, instalados 4/5 juegos infantiles, está pendiente la definición del cambio de deslizadero y pendiente instalación de grama segura.

20 de Julio

Obra civil, reubicación de juegos infantiles, instalación de grama segura y equipos de calistenia 100%., pantalla de protección 95%., (grama segura inicia instalacion prox. semana)

San Benito.

Obra civil 90%, juegos infantiles, equipos de calistenia 100%, pantalla protección 50%, Esta semana se terminan carcamos de pista y proxima semana se inicia con los de la cancha. Entrega proyectada 15 diciembre

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO

Firmas (responsables)

Juan Giraldo T

SDR

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un(1) folio.

Elaboró:

Revisó:

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4162.030.2.20.28

FECHA: 23 Nov 2022
HORA INICIAL: 9:10 a.m.
HORA FINAL: 9:45

OBJETIVO: Realizar seguimiento y control al CO. 3857-2021 Foro 2

LUGAR: Sultana Tenis Cali

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	Luis Fernando Rincón	Comuna 4	3117959124		
	Jesús A. Díaz Hortúa	Edil 11 y 13	[illegible]	[illegible]	
	Lina Marcela Cuadrado	Consorcio Cavalletta	3178612734	linamar.cuadrado@gmail.com	Lina Marcela C.
	Marlene Caicedo	Comuna 9	5574804		Marlene Caicedo
	Edgar Alexander Garcés	participac.	3155242550	alexander.garces.bor	
	Juan Pablo Mendivil Ramirez	Consorcio Deportes Cali	4041265	proyectos@dvingo.com	
	Ana Lucia Bonilla M	consorcio deportes Cali	4041265	gerencia@dvinga.com	
	Farney Ocampo Rios	Asodiac C 11	3148778251	yoharner@hotmail.com	
	Sigifredo Dosman	Promotor D C 11	3139188277	dossman562@ gmail.com	
	Cristian Ordoñez	UT. Canchas Cali 2021	3104120699	cristianordonez2@gmail.com	Cristian Ordoñez
	Delio Pino Suarez C	Coord. Deporte	3174924798	dpsc-25@outlook.es	Delio Pino S C
	Tatiana Patricia Robles Mendez	SDDR - JDDR	3155058398	tatiana.robles@cali.gov.co	Tatiana P. Robles M
	Elizabeth Patiño Alcalde	Reà M. C. C	3137181953	elizabethalcalde2000@yahoo.es	E C
	[illegible]	Consorcio Cavalletta	3023352385	[illegible]@gmail.com	
	Oscar Martinez	J.A.C. Poblado I	[illegible]	[illegible]	
	Luis Eduardo Jimenez E.	infraestructura	3225682332	Eduardo-21@hotmail.com	
	Victor D. Ocampo	SDR - IDR	3137323059	Victor.Ocampo@cali.gov.co	
	Diana Ma Mosquera M	SDR		diana.mosquera@cali.gov.co	Diana Ma Mosquera

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN 002

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA: / /
HORA INICIAL:
HORA FINAL:
LUGAR:

OBJETIVO:

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	B Nubia Restrepo H	Jal C 20	3178411473	HernandezNubia1987	B.N.R
	Abelisnardo Orozco	Precidente de BoNo Aula =		3136589101 — —	
	Brandy Jiménez P.	Rep. Empl. Com 20	3134285916	brandyfercharres@gmail.com	
	Hector Jean Cuartas	SDR - OCG	3153458177	hector.cuartas@cali.gov.co	
	Jhfer Arana	CONTRATISTA	3226142702	atk groop@avancia@gmail.com	
	Omar A Llanos V	SDR		valloa16977@gmail.com	
	Sebastian Herrera C	SDR	3164458593	luis.herrera@cali.gov.co	