


INFORME DE GESTIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2021

INTRODUCCIÓN

En este informe se encontrará la gestión realizada por la secretaría de infraestructura durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2021, en este informe se hallarán los proyectos desarrollados enmarcados en las dimensiones, líneas estrategias, programas e indicadores del plan de desarrollo “Cali, Unida por la Vida” 2020-2023.

El contenido del informe abarca de manera detallada los logros y avances que se obtuvieron en el marco de los proyectos de inversión y sus componentes, los cuales están encaminados al fortalecimiento de las actividades administrativas, financieras y técnicas necesarias para el seguimiento a los objetivos y el cumplimiento de las metas de la secretaría de Infraestructura.

En este informe se detalla el avance en proyectos de Construcción y Mantenimiento de vías, Construcción y mantenimiento de zonas peatonales, Rehabilitaciones de vías con sistemas eco-sostenibles, además de las acciones realizada por el grupo operativo de la secretaría.

Tabla de contenido

1 SEGUIMIENTO A PROYECTOS 5
1.1 Proyectos en Ejecución en 2021 5
1.1.1 Ampliación Vía Cali – Jamundí 5
1.1.2 Prolongación Avenida Circunvalar (MegaObra) 6
1.1.3 Parque Rio Cali Etapa II: Zona Central (MegaObra) 7
2 EJECUCIÓN GRUPO OPERATIVO 9
2.1 Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías con Pavimento Flexible (asfalto) "Plan Bicentenario Eco-sostenible" "Obras de Corazón" 9
2.1.1 Mantenimiento Pavimento Flexible en Comunas 9
2.1.2 Mantenimiento Pavimento Flexible en Corregimientos 15
2.1.3 Total Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías con Pavimento Flexible "Plan Bicentenario Eco-sostenible" "Obras de Corazón" en 2020 y 2021 16
2.2 Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías con Pavimento Rígido (Concreto - Articulado) 18
2.2.1 Mantenimientos y/o Rehabilitaciones con Pavimento Articulado 18
2.2.2 Mantenimientos y/o Rehabilitaciones con Pavimento Rígido 22
2.2.3 Mantenimientos Vías Rurales 27
2.2.4 Actividades de Apoyo en labores de liberación de áreas afectadas por asentamientos en el Jarillón – Plan Jarillón 29
3 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 33
3.1 Estructura del Plan Indicativo de la secretaria de Infraestructura 33
3.1.1 Proyectos Movilizadores de la Secretaría de Infraestructura 35
3.1.2 Matriz del Plan Indicativo de la Secretaría de Infraestructura 36
3.2 Banco de Proyectos 40
3.2.1 Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2021 40
3.2.3 Plan Anual de Adquisiciones PAA. 47
3.3 Gestión Contractual 50
3.4 Seguimiento Ejecución de Proyectos de Inversión 59
4 GESTIÓN PREDIAL 86
4.1 Adquisición de Inmuebles Para Ejecución de Obras 86
4.1.1 Obras del Progreso MegaObras 86
4.1.2 Obras del Sur 88
4.1.3 Gestión Predial Frente a Bienes Retales de Obras de Infraestructura 89

4.1.4 Supervisión del Convenio Interadministrativo No. 001 de 2007 Plan Parcial Talleres del Municipio 90

4.1.5 Supervisión del Convenio Interadministrativo No. 1796 de 2016 Plan Parcial Renovación Urbana San Pascual 90

4.2 Gestión Cartera 90

4.2.1 Atención al Contribuyente de Contribución de Valoración 91

4.2.2 Cobro Persuasivo 92

1 SEGUIMIENTO A PROYECTOS

1.1 Proyectos en Ejecución en 2021

1.1.1 Ampliación Vía Cali – Jamundí

Ficha BP-18028927, BP-18028918, BP-26002140

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
4151.010.26.1.997.2018		4151.010.26.1.1011.2018	
Consorcio ALC	**% Part.**	**Interdiseños S.A.S.**	**% Part.**
Latco	35%	Interdiseños S.A.S.	100%
Amézquita Naranjo	45%		
Calderón Ingenieros	20%		

- **Objeto contractual:** Construcción de obras de infraestructura sobre la vía Cali Jamundí desde el puente entre rio Lili y carrera 127 de Santiago de Cali.

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO OBRA	
Fecha De Adjudicación	2 de marzo de 2018
Fecha De Contrato	15 de marzo de 2018
Acta De Inicio	6 de abril de 2018
Terminación Inicial	31 de diciembre de 2018
Terminación Actualizada	28 de febrero de 2022

- **Inversión total en obra:** $90.900.141.791 pesos
- **Inversión total en Interventoría:** $7.470.374.349 pesos
- **Fuente de los recursos:** Empréstito, aporte MetroCali, aporte Emcali, Propios
- **Porcentaje de avance:** 95%
- **Actividades principales:**
  - Construcción de un nuevo puente sobre el rio Lili de 36m de longitud y 28 m de ancho, en estructura metálica.
  - La Ampliación a tres (3) carriles, incluyendo ciclo-ruta de 1.5m y andenes de 1.5m, por sentido de la vía Cali – Jamundí desde la Carrera 127 hasta el puente sobre el rio Lili aproximadamente 6000m de ampliación en un carril y mantenimiento en los dos carriles existentes.
  - Construcción de un Puente elevado en la intersección con la Vía a Puerto Tejada (Carrera 122) de 70m de longitud y 23 de ancho, en estructura metálica.
- **Impacto:**

- Mejoramiento de la Movilidad.
- Mejoramiento de la calidad de Vida.
- Disminución de accidente.
- Disminución de Tiempo de Recorrido.
- Espacios más seguros.



1.1.2 Prolongación Avenida Circunvalar (MegaObra)

Ficha BP-26000150, BP-26001800

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
4151.010.26.1.1607.2019		4151.010.26.1.1609.2019	
Consorcio Occidente 2019	**% Part.**	**Consorcio Cali 2019**	**% Part.**
Obras Maquinaria y Equipos Tres A SAS	50%	MAB ingeniería de Valor S.A	50%
Anfer ingeniería SAS	50%	Consultores Técnicos y Económicos S.A.S	50%

- **Objeto contractual:** construcción de obras faltantes avenida circunvalación entre carreras 76 y 83, y entre carrera 80 (actual carrera 83) entre avenida circunvalación y calle 1a1 oeste comuna 18, en Santiago de Cali.

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO OBRA	
Fecha De Adjudicación	11 de julio de 2019

Fecha De Contrato	30 de julio de 2019
Acta De Inicio	26 de agosto de 2019
Terminación Inicial	31 de diciembre de 2019
Suspensión:	suspensión va hasta el 5 de junio 2021
Terminación actualizada	30 de junio del 2022

- **Inversión total en obra:** $ 12.375.674.375 pesos
- **Inversión total en interventoría:** $ 2.098.649.833 pesos
- **Fuente de los recursos:** Valorización
- **Porcentaje de avance:** 80%
- **Actividades principales:**
  - Puente vehicular de 23 metros de longitud
  - Construcción de 600 metros de vías en dos calzadas, y de 7,2 metros de ancho por calzada
- **Impacto:**
  - Mejoramiento de la Movilidad.
  - Mejoramiento de la calidad de Vida.
  - Disminución de accidente.
  - Disminución de Tiempo de Recorrido.
  - Espacios más seguros.

1.1.3 Parque Rio Cali Etapa II: Zona Central (MegaObra)

Ficha BP-26000150, BP-26001800

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Consorcio Parque Rio Cali II	**% Participación**	**Civile LTDA**	**% Participación**
Fernando José Castro Spadaffora	39.5%	Civile LTDA	100%
Jaime Puerta Atehortua	39.5%		
Melei SAS	20 %		

- **Objeto contractual:** construcción de espacio público; mobiliario y servicios públicos, incluida la financiación, gestión social, tránsito y ambiental a precios unitarios sin ajustes, para la MegaObra identificada como mg-16 parque rio Cali etapa II: zona central localizada entre la calle 8 hasta la calle 15 sobre el rio Cali

INFORMACION GENERAL CONTRATO OBRA

Fecha De Adjudicación	29 de octubre de 2015
Fecha De Contrato	12 de noviembre de 2015
Acta De Inicio	24 de agosto de 2016
Terminación Inicial	23 de abril de 2017
Suspensión N.7:	suspensión va hasta 15 de junio 2021


- **Inversión total en obra:** $ 25.225.169.528 pesos
- **Inversión total en interventoría:** $1.156.028.475 pesos
- **Fuente de los recursos:** Valorización y propios
- **Porcentaje de avance:** 50%
- **Actividades principales:**
  - Construcción y adecuación 85.752 m2 de espacio publico
  - Urbanismo
  - Señalización
  - Redes húmedas
  - Redes secas
- **Impacto:**
  - Mejoramiento de la Movilidad peatonal
  - Mejoramiento de la calidad de Vida.
  - Disminución de accidente.
  - Disminución de Tiempo de Recorrido de peatones
  - Espacios más seguros

2 EJECUCIÓN GRUPO OPERATIVO


2.1 Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías con Pavimento Flexible (asfalto) "Plan Bicentenario Eco-sostenible" "Obras de Corazón"

2.1.1 Mantenimiento Pavimento Flexible en Comunas


Durante la vigencia 2021 se ejecutaron actividades de mantenimiento y rehabilitación de vías en las comunas de Santiago de Cali. A continuación, se referencian cada comuna, barrio y área intervenida:




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 1	Terron Colorado	261
	Aguacatal	399
	TOTAL	**660**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 2	Brisas de los Álamos	375
	Alto Menga	2147
	Granada	79
	Centenario	45
	La Campiña	8089
	Juanambú	2408
	Menga	13
	La Flora	15301
	Arboledas	964
	Prados del Norte	6487
	San Vicente	5470
	Santa Rita	1400
	Vipasa	2759
	Santa Mónica	391
	Urbanización la Flora	14336
	Versalles	4350
	TOTAL	**64614**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 3	El Peñón	9547
	El Calvario	1673
	San Juan Bosco	484
	San Antonio	75
	La Merced	291
	San Pedro	1698
	San Nicolas	47
	Santa Rosa	443
	TOTAL	**14258**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 4	Calima	1338
	Unidad residencial Bueno Madrid	342
	La Esmeralda	599
	Flora Industrial	486
	Evaristo García	794
	La Isla	1367
	Salomia	3861
	Ignacio Rengifo	438
	Sultana Berlín	1676
	TOTAL	**10901**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 5	El Sena	2223
	Parques la Barranquilla	1433
	Los Andes B. – La Riviera	1515
	Torres de Comfandi	1124
	Los Guayacanes	164
	Villa del Sol	236
	Villa del Prado	275
	TOTAL	**6970**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 6	Floralia	3952
	Los Alcázares	10
	San Luis	1186
	Los Guaduales	1060
	TOTAL	**6208**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 7	Las Ceibas	295
	Alfonso López III	570
	Puerto Mallarino	109
	San Marino	1029
	Siete de Agosto	2541
	TOTAL	**4544**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 8	Chapinero	1166
	La Base	1156
	Saavedra Galindo	2266
	Santa Mónica Popular	292
	Urbanización la Nueva Base	81
	TOTAL	**4961**



COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 9	Belalcázar	374
	TOTAL	**374**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 10	Colseguros	1091
	Cristóbal Colon	55
	Pasoancho	3927
	El Guabal	2682
	Departamental	222
	Panamericano	874
	Olímpico	48
	TOTAL	**8899**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 11	La Independencia	186
	El Jardín	44
	San Carlos	270
	TOTAL	**500**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 12	Nueva Floresta	4296
	Prados de Oriente	79
	TOTAL	**4375**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 13	Charco Azul	584
	El Poblado II	316
	El Diamante	1056
	TOTAL	**1956**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 14	Marroquín	106
	Alfonso Bonilla Aragón	824
	TOTAL	**930**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 15	Mojica II	168
	Ciudad Córdoba	1231
	TOTAL	**1399**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 16	Antonio Nariño	3497
	Republica de Israel	525
	Ciudad 2000	58
	Unión Vivienda Popular	1681
	Mariano Ramos	887
	TOTAL	**6648**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 17	El Caney	4195
	Los Portales del Nuevo Rey	19
	Prados del Limonar	2003
	Cañaverales	39
	El Ingenio	4629
	La Hacienda	69
	Santa Anita	787
	Quintas de Don Simón	418
	Lili	447
	TOTAL	**12606**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 18	Alto Nápoles	462
	Prados del Sur	1628
	Farallones	147
	Meléndez	72
	TOTAL	**2309**



COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 19	Bellavista	87
	Champagnat	748
	El Cedro	444
	Cuarto de Legua	3927
	Los Cámbulos	18938
	El Refugio	54
	Pampalinda	2986
	San Fernando Nuevo	911
	San Fernando Viejo	1266
	Tequendama	2466
	Santa Isabel	1502
	TOTAL	**33329**



COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 20	El Cortijo	182
	TOTAL	**182**




COMUNA	BARRIO	Mts² intervenidos
Comuna 22	Parcelación Pance	3552
	Ciudad Jardín	6563
	TOTAL	**10115**

2.1.2 Mantenimiento Pavimento Flexible en Corregimientos

Durante la vigencia 2021 se ejecutaron actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías en los corregimientos de El Hormiguero, Montebello, El Saladito, Felídia y La Buitrera interviniendo un área de 12719 m2.





Corregimientos Intervenidos

El Hormiguero Montebello El Saladito

Felidia La Buitrera

2.1.3 Total Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías con Pavimento Flexible "Plan Bicentenario Eco-sostenible" "Obras de Corazón" en 2020 y 2021

Durante la vigencia 2020, la Secretaría de Infraestructura mediante el grupo operativo realizo el mantenimiento de 112.225 m2 de vías y durante el 2021 se ejecutaron 209.457 m2 en mantenimientos viales en Santiago de Cali.

LOCALIDAD	(2020) Mts^2 intervenidos	(2021) Mts^2 intervenidos
Comuna 1	4301	660
Comuna 2	7239	64614
Comuna 3	3011	14258
Comuna 4	3205	10901
Comuna 5	15755	6970
Comuna 6	166	6208
Comuna 7	4773	4544
Comuna 8	5799	4961
Comuna 9	2834	374
Comuna 10	18267	8899
Comuna 11	7048	500
Comuna 12	380	4375
Comuna 13	1534	1956
Comuna 14	559	930
Comuna 15	1639	1399
Comuna 16	7142	6648
Comuna 17	6658	12606
Comuna 18	4095	2309
Comuna 19	8958	33329
Comuna 20	654	182
Comuna 21	1405	0
Comuna 22	4533	10115
Corregimientos	2270	12719
Total Por Año	112225 m2	209457 m2
TOTAL 2020 + 2021	321682 m2	

- **Registro Fotografico**

















2.2 Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías con Pavimento Rígido (Concreto - Articulado).

2.2.1 Mantenimientos y/o Rehabilitaciones con Pavimento Articulado

La secretaría de infraestructura ejecuto en los bariios Antonio Nariño, Bochalema y San Pedro, durante el primer trimestre del año 2021 el mantenimiento y/o rehabilitacion de 382 m2 de vias con pavimento articulado, estas se ejecutaron en la calle 46

La ejecucion de estas actividades estuvieron a cargo del grupo operativo de la secretaría el cual cuenta con un area especifica para los pavimentos rigidos (concretos y articulado).





Se realizó la construcción de vía nueva en adoquín en el barrio Petecuy sobre la entrada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “PTAR”. Se realiza termina de fundir el cordón de confinamiento en la mitad de la vía, fundiendo 15 Metros Lineales. Se enraza se extiende la arena y se inicia con la Instalación de Adoquín, instalando un total de 300,7 m2 para un total de 15.036 unidades. Lastimosamente por temas de lluvia, hubo varios días no fue posible adoquinar. Se realiza la fundición de sumidero y se hace limpieza de la recamara para el sumidero.





En meses anteriores se había hecho la reconstrucción de zona peatonal en la parte sur del estadio, había unas losetas de cuadros dañadas las cuales no se reemplazaron ya que requería un tiempo de fabricación, en el mes de octubre se hace el levantamiento de dichas losetas y se instalan, en total se instalan 30 Metros Lineales y se limpian 19 unidades que estaban instalas anteriormente. Se cambian 30 losetas de guía que habían sido instaladas anteriormente, la cuales ya presentaban daños. Se retiran 2 m3 de escombros.





En la parte de atrás del Hospital Universitario del Valle se intervino parte de sendero peatonal, construyendo sendero en Adoquín, se inicia con la excavación manuar y con maquinaria, se excava un total de 148,42 m2 obteniendo un total de 34 m3 de escombros, se perfila el terreno y se pisa con el vibro compactador pequeño, se aplica Sub Base Granular un total de 25,87 m3, se encofra y se funde Sardineles de Confinamiento un total de 70,6 Metros Lineales. También se encofra y se funden ramplas para personas con discapacidad un total de 13,4 m2.





Se realiza la Obra en la parte interna de la Canchas Panamericanas, después hacer excavado aplicar Fresado y Base Granular, se encamisa tubería que está en mal estado para poder protegerla, se aplica más Base Granular en un área de 89 m2 y se compacta con el Vibro Compactador, se limpiaron cajas existentes. Se procedió a realizar la fundición de Cordón de Confinamiento se formaleta y se funde en total de 195 Metros Lineales, se aplica Base Granular 12,3 m3 y se compacta con el Vibro Compactador. Se Retiran 29 m3 de escombros. Se procede a instalar en adoquín peatonal y las losetas de guía, con un total de 178 m2 de Adoquines para un total de 7328 Unidades. Losetas de Guía se Instala 84 Metros Lineales para un total de 210 Unidades.





En el barrio San Fernando de la comuna 19 en el sector del Parque de la Banderas zona oriental, se está haciendo la reconstrucción de la zona peatonal. Primero se hace demoliciones con maquinaria y de forma manual en total de hace 967,6 m2 en demoliciones y excavaciones, en el dónde se retira un total de 233,9 m3 de escombros. Se hacen nivelaciones manuales y se perfila con maquinaria. Se aplica Base Granular un total de 280 m2 y se demuelen y se funden Sardineles de Confinamiento un total de 138,8 Metros Lineales. Se inicia con la instalación de Adoquines peatonales e instalación de Losetas de Guía y de punto, en total se han instalado 476,01 m2 para 23.800 unidades adoquines peatonales y 209,8 Metros Lineales para 313 Unidades de Losetas de Guía y de Punto. Se hace reconstrucción de Pompeyano y se instalan 7,4 Metros Lineales para 18,5 Losetas de Guía. También se funden materas para protección de los árboles en total se funden 12,32 m2. Inicialmente estuvo trabajando una cuadrilla de 8 personas, pero actualmente están trabajando 2 cuadrillas de 8 personas cada una para darle continuidad a la obra.





En la parte interna de las Canchas Panamericanas del Barrio Champagnat se realizó una mejoría en la parte interna con vista a los Juegos Panamericanos Junior, y el grupo de Pavimento Articulado construyó un sendero peatonal en Adoquín, se inicia pasando niveles y el área el cual se va a intervenir, luego se pasó a excavar un área de 98 m2 y se obtiene hasta el momento 94 m3, gracias a que la zona es muy angosta para la maquinaria y ya que se han encontrado con mucha tubería de cableado y de acueducto la labor se ha visto un poco

detenida, se ha aplicado un total de 14 m3 de fresado y 28 m3 de Base Granular, siendo ambas compactadas por el Vibro-Compactador pequeño. En el mes de noviembre se continua con la Obra en la parte interna de la Canchas Panamericanas, después hacer excavado aplicar Fresado y Base Granular, se aplica más Base Granular en un área de 240,9 m2 y se compacta con el Vibro Compactador, se limpian cajas existentes. Se procede a realizar la fundición de Cordón de Confinamiento se formaleta y se funde en total de 250 Metros Lineales, se aplica Base Granular 12,3 m3 y se compacta con el Vibro Compactador. Se Retiran 87 m3 de escombros Se procede a instalar en adoquín peatonal y las losetas de guía, con un total de 286,6 m2 de Adoquines para un total de 14.330 Unidades. Losetas de Guía se Instala 153,7 Metros Lineales para un total de 323 Unidades.





Se realizaron labores en la Carrera 28B2 entre Calles 72i1 y 72i del Barrio Comuneros II de la Comuna 13, se aplica por último Base un total de 25,6 m3 se pisa con el cilindro, se realiza 14,5 Metros Lineales de Cordón de confinamiento en Pompeyano. Se realizó la instalación de adoquines, secando la arena enrazándola e instalando un total de 301,42 m2 para 15.701 Unidades, se realizan cortes y se instalan para dejar la vía totalmente adoquinada.





En el barrio la Independencia de la Comuna 11 se realizó la construcción de senderos peatonales con adoquines peatonales, se inicia tomando medidas y marcando la zona a excavar, se excava y se obtiene un total de 78 m3 se perfila y se pisa con cilindro pequeño, se cérea la Sub Base un total de 28 m3 con mini cargador y manualmente, se pica con el cilindro pequeño, se aplica Base Granular un total de 14 m3 y se pisa con el cilindro pequeño, fundieron los cordones de confinamiento en total se conforma se encofra y se funde un total de 126 Metros Lineales de Cordón de Confinamiento. Se realizó el céreo y se enraza arena para iniciar la adoquinada, en total de instalan 146,72 m2 para un total de 7336 unidades de adoquines peatonales, se recoge materia sobrante, se rellena las materas con tierra y se hace aseo general en total la zona de trabajo





En el barro Mojica de la comuna 15 se está llevando el complemento de Obra en la zona de parqueaderos con adoquines vehiculares, se inicia haciendo una conformación en un área de 597 m2, se funde cordones de confinamiento un total de 39,4 Metros Lineales, se inicia con la instalación de adoquines un total de 291,46 m2 para un total de 14.773 unidades de adoquines vehiculares. Se recogen en total 13 m3 de escombros.





2.2.2 Mantenimientos y/o Rehabilitaciones con Pavimento Rígido

La secretaría de Infraestructura realiza actividades de Rehabilitaciones y/o Mantenimiento a las carteras de sumideros, andenes, bordillos, entre otros en concreto rígido, estructuras que hacen parte integral de las vías; a continuación, se presentan las intervenciones realizadas en el primer trimestre del año 2021:

Comuna	Dirección	Barrio
19	Carrera 40A y 41 entre Calles 9B y 9D	Los Cambulos
11	Carrera 25 entre Calle 26 y 26A	Aguablanca
2	Calle 12 entre Carrera 3 y 4	San Pedro
16	Calle 46 entre Carrera 39E y 40	Antonio Nariño
6	Carrera 3 entre Calle 77 y 79	Petecuy
22	Calle 48 entre Carrera 109 y 111	Bochalema
22	Calle 48 entre Carrera 109 y 111	Bochalema

Barrio los Cámbulos: Finalizando el mes de Enero e iniciando el mes de Febrero se terminó la reconstrucción de los 15 sumideros en sumideros en la direcciones Carrera 41 entre Calle 9 y 9B, Calle 9B entre Carrera 40A y 41, Carrera 40A entre Calle 9B y 9D. Dando a inicio a retirar las formaletas de los sumideros y se rellena algunos huecos con base angular, también se realiza la fundición de las trampas para los sedimentos de los sumideros, se hace demolición de la carpeta asfáltica en los recuadros, se nivelan los sumideros con mezcla de mortero. También se hace demolición de 7,35 m2 de andén en la calle 9B entre Carrera 40 y 40ª y se funde. La

reconstrucción de los 15 Sumideros se terminó en la primera de febrero, en total 6 Sumideros tienen tapas nuevas y 9 restantes tienen tapas viejas.

Barrio Agua Blanca: Se hace la reconstrucción de 6 Sumideros en el Barrio Agua Blanca en la dirección Carrea 25 entre Calle 26 y 26ª que se iniciaron en el mes de Diciembre del 2020, se reinicia haciendo cortes alrededor de los 6 sumideros de 0.30 metros de ancho y 3.8 metros perimetrales para después proceder a reventar el asfalto con el rotomartillo, también se hacen cortes en los sumideros de 0.10 metros de ancho y de 3.20 metros perimetrales, se pica con barra y se deja 0.12 metros de nivel sobre la cual se instala la tapa-rejilla y la tapa-trampa y una se encofra por completo porque no tiene tapa, llegaron 4 tapa-trampa y se instalan, se funde alrededor de los sumideros, se acolílla y se pule.







Teatro Jorge Isaacs: La obra realizada en la dirección Calle 12 entre Carrera 3 y 4 justamente en el Teatro Jorge Isaacs, donde se demolió una franja longitudinal en el andén sobre la Carrera 3 con cortes de 16 metros en línea recta con 0.42 metros de ancho. También se demolió con martillo neumático en andén de concreto sobre la carrera 3 y el costado derecho de la Calle 12 un área de 157.07 M2. Se funde gran parte del andén que se demolió en un concreto mezclado con trompo en un área 113.2 M2.

Se hace instalación de Losetas Táctil en línea, se instalan 341.5 losetas (305.5 de guía y 36 se punto), para un total de 127 metros lineales instalados en Losetas Táctil.








Barrio Antonio Nariño: se realizó la obra de sardineles de confinamiento en la dirección Calle 46 entre Carrera 39E y 40. Se mide la longitud de la vía y se hace una excavación de 261.7 Metros Lineales, se agrega 204 Metros Lineales de fresado para nivelar la fundición de los sardineles, en algunos días se mezcló manualmente ya que el trompo estaba en reparación, se funden 280.8 Metros Lineales de sardineles incluyendo las curvas. En algunos días la obra amanecía inundada por la lluvia, esto hace que la obra se retrasara un poco.







Barrio Bochalema: más exactamente en la dirección Calle 48 entre Carrera 109 y 111 se hace ampliación de la Calle 48 y el empalme con el Puente que comunica el Barrio Valle del Lili con Bochalema, donde en total se hace una excavación de 1329,3 m3, se presta apoyo al tráfico vehicular, también realizamos 6 excavaciones manuales de cajas para semáforos con un total de 8,82 m3, se hace demolición de 60 Metros Lineales de Sardineles. A la excavación se le agrega 337,62 m3 de fresado, se sella y se compacta con el vibro-compactador. Se aplica 322,09 m3 de Sub-Base Granular con la ayuda del mini-cargador y se compactada con el Vibro-compactador se funden en total 160 Metros Lineales de Sardineles de Confinamiento, hasta el momento terminando el mes de marzo se ha aplicado 129,68 m3 de Base Granular.





En la Comuna 2 Barrios la Flora y Los Álamos en la zona norte de la Ciudad, en la Intercesión entre la Avenida 3 Norte con Calle 56 Norte, se Apoyó la operación para Secretaria de Movilidad con fundición de 2 pedestales para semaforización y caja eléctrica para la tubería de los mismo.

En los pedestales se excavaron y se encofraron 2 huecos de 0,9x0,9=0,81 m2 y en la caja se excavo un total de 11,5x0,30x0,40=1,38 m2.





En la Plazoleta del correo ubicado en el Barrio Centenario entre Avenida 2N y Calle 14N de la comuna 2, se apoya la labor de intervenir a fuente de agua, instalando máquina de bombeo para su óptimo trabajo. Se inicia limpiando las cajas de agua residuales de la fuente, se procede a realizar excavaciones manuales para poder ubicar la tubería eléctrica, durante la excavación se encontró en cuarto de bombeo de la fuente, entradas de agua, desagüe y sistema eléctrico. Se funde caja de 2, 25x0,7=1,57 m2, se instala tubería, plomería y electricidad para fundición de 8 pedestales de 0,5x0,25x0,25=0,3 m3 cada una. Se instalan 36 Metros Lineales de Cerámica y se retiran 5 m3 de escombros y se hace aseo para dejar la zona limpia.





En el barrio San Fernando de la comuna 19 en el sector del Parque de la Banderas zona oriental, se está haciendo la reconstrucción de la zona peatonal. Primero se hace demoliciones con maquinaria y de forma manual en total de hace 967,6 m2 en demoliciones y excavaciones, en donde se retira un total de 215 m3 de escombros. Se hacen nivelaciones manuales y se perfila con maquinaria. Se aplica Base Granular un total de 280 m2 y se demuelen y se funden Sardineles de Confinamiento un total de 51 Metros Lineales






Sobre la Autopista Sur-Oriental entre Calles 23 y 25 en el Barrios Aranjuez la Comunidad hizo el llamado sobre el tramo pequeño de riel se habría salido y podría causar un accidente de tránsito, nuestro grupo operativo se encargó de retirar el riel, se corta con pulidora y se rellena con fresado para tapar el hueco.





En la parte interna de las canchas panamericanas se realizó la reconstrucción de Sumideros y Cámaras, se marcan, se demuelen y se funden. En total se reconstruyeron 14 Sumideros, 6 Cámaras y Cajas Eléctricas. Se hace construcción de un sumidero nuevo, se excava, se instala tubo de aguas residuales y se funde sumidero para proceder a instalar las tapas rejillas





En el sector de Imbanaco se encuentra losa de concreto totalmente dañada, la cual se reconstruye. Se inicia la reconstrucción de losa en concreto de 10 m2, se demuele losa fisurada con roto martillo y manualmente, se conforma el terreno con saltarín y con Base Granular, se pasa a conformar y a instalar hierro para fundir 9,5 m2 con concreto, dejando la losa completamente fundida. Se deja toda la zona con aseo general recogiendo 5 m3 de escombros.





En el sector de Comfandi de Guadalupe, se encuentran dos losas de concreto totalmente dañadas, la cual se reconstruye. Se inicia la reconstrucción de losa demoliendo la anterior con roto martillo y manualmente se obtiene un total d 10 m3 de escombros, después de la demolición se conformar el área y se aplica sub base y se pisa con el saltarin se utiliza un total

de 4 m3 de Sub Base Granular, por último, se procede a instalar la varilla y se aplica concreto fundiendo un total de 22,34 m2. Se deja toda el área limpia y marcada.





En el Barrio Cristóbal Colon, sobra la Calle 14 con Carrera 33, se llevó a cabo la construcción de rampas peatonales y la reconstrucción de un sendero peatonal sobre el separador vía, se inicia demoliendo los andenes y sobre ambos sentidos de la Calle 14 con 33 para luego pasar a encofrar y fundir los mismo, se demuele sedero peatonal con rotomartillo y se funde un total de 2 m2. Se recogen 4 m3 de escombros





2.2.3 Mantenimientos Vías Rurales

A continuación, se describen las intervenciones realizadas con el grupo operativo y grupo camineros de la secretaría de infraestructura, para el mantenimiento de las vías rurales a cargo del municipio de Santiago de Cali.

Durante la vigencia 2021 se ha realizado diferentes actividades tales como:

- Se realizaron rocería en la maleza que se presenta a borde de vía
- Se realizaron limpieza y barrido de maleza
- Se realizaron limpieza de cunetas y obras de drenaje
- Se realizaron remoción de derrumbes
- Se realizaron conformaciones de canales en tierra
- Se realizaron conformaciones de descole en tierra

- Se realizaron poda de arboles

Mediante la siguiente tabla se presentan los totales metros lineales de rocería y limpieza de cunetas por corregimiento desde el año 2020 hasta diciembre del año 2021.

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS RURALES (ML DE ROCERÍA, LIMPIEZA DE CUNETAS REALIZADOS CON CAMINEROS)

PERIODO: 2020 a 2021						
COMUNA	**CORREGIMIENTO**	**Trimestre (ene - mar)**	**Trimestre (abr - jun)**	**Trimestre (jul - sep)**	**Trimestre (oct - dic)**	**AÑO 2021**
51	Navarro	2774	10681	3965	3703	18349
52	Hormiguero	7200	11267	3495	5996	20758
53	Pance	1865	5433	2502	4770	12705
54	Buitrera	8708	13063	5505	10983	29551
55	Villacarmelo	10199	10353	5751	6543	22647
56	Los Andes	15740	24236	11526	17234	52996
57	Pichindé	5990	8889	3601	8956	21446
58	La Leonera	7720	12308	5765	9436	27509
59	Felidia	9270	16524	9511	11780	37815
60	Saladito	1943	10768	5175	2774	18717
61	La Elvira	6200	11868	4741	3004	19613
62	La Castilla	6930	8368	4804	7227	20399
63	La Paz	7660	15917	4011	3138	23066
64	Montebello	4327	5765	2589	1580	9934
65	Golondrinas	9250	12658	6181	7123	25962
	TOTAL	105776	178098	79122	104247	**361467**




Al frente de la cancha está al frente de la capilla y cancha navarro, Rocería de maleza



Barrida, retirada de maleza y 80 metros de rocería.



120 metros de rocería y poda. Vereda La Pailita, sector El Tanque

2.2.4 Actividades de Apoyo en labores de liberación de áreas afectadas por asentamientos en el Jarillón – Plan Jarillón

La Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Cali, realizó el apoyo a las labores de demolición de edificaciones habitadas por hogares en proceso de reasentamiento, por alto riesgo no mitigable de los sectores objeto del proyecto Plan Jarillón de Cali, así como el monitoreo de estos sectores, para el control de nuevas ocupaciones de estas zonas.

Estas actividades se realizan para dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 016 de 2017, suscrito entre el Distrito Especial de Santiago de Cali, el Fondo de Adaptación y el Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación y Apoyo Financiero No. 001 de 2015, firmado entre el Distrito de Santiago de Cali, EMCALI, CVC y el Fondo de Adaptación.

En la vigencia 2021 la Secretaría de Infraestructura, ha brindado apoyo a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, a través de personal, sin embargo, es pertinente mencionar que las actividades estuvieron limitadas, dado el aislamiento preventivo de toda la ciudad por la emergencia del COVID – 19. No obstante, se realizaron las siguientes actividades:

Monitoreo para control de ocupaciones: la Secretaría realizó recorridos diarios (lunes a sábado) en los jarillones de los ríos Cauca, Cali, Canal Interceptor Sur, en las lagunas de El Pondaje y Charco Azul, en aras de monitorear las zonas e identificar nuevas ocupaciones y realizar su demolición.

Visita de asentamientos: se visitaron los asentamientos de Polo, Playa Baja, Playa Alta, Florida, Nueva Florida, Nueva Ilusión, Villa Uribe, Brisas de la Paz, El Barandal, Belisario y Sardi en las lagunas; Navarro, Puerto Nuevo, Venecia, Las Vegas, Cinta Larga, Floralia, Brisas del Cauca, Samanes y Las Palmas en el jarillón del río Cauca y Río Cali en el jarillón del río Cali.

Demoliciones o retiros: se realizó el retiro o demolición de nuevas ocupaciones o cambuches. Los asentamientos en los que se adelantó la demolición de nuevas ocupaciones, las cuales están realizadas generalmente en material de recuperación (cambuches.

En los monitoreos se contó con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres y la Policía Metropolitana.

Demolición de techos – por entrega de hogares en proceso de reasentamiento por alto riesgo no mitigable: teniendo en cuenta el tema de aislamiento preventivo en toda la ciudad por la emergencia del COVID – 19, esta actividad estuvo limitada, por lo que en el mes de abril no se realizaron demoliciones de viviendas.

Tabla de numero de cambuches y/o edificaciones demolidas desde febrero a diciembre 2021

Sector	Asentamientos	No. Ocupaciones Retiradas Año 2021								
		Febrero	Marzo	Abril	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
Canal Interceptor Sur	Canal Interceptor Sur	44	48	55	38	26	51	26	28	316
Jarillón río Cauca	Brisas del Cauca	5	16	4	3	9	10	2		49
	Brisas de Un Nuevo Amanecer					1015	6	1695		2716
	Cinta Larga									0
	Comfenalco		2		3	3				8
	Floralia		1	4	1		2	1	1	10
	Las Palmas		1		4					5
	Navarro	5	5		4	2		1	3	20
	Puerto Nuevo	2	5	4	4		1	2		18
	La Playita	1								1
	Venecia	9		9	2	3	2	3	3	31
	Las Vegas	8		9	3	3	2	3	4	32
	Samanes					174		150		324
Lagunas El Pondaje y Charco Azul	El Barandal									0
	Nueva Florida									0
	Florida	4	2	5			2			13
	Brisas de la Paz				4					4
	Playa Alta			2	2		1			5
	Sardi	1		1						2
	Villa Uribe	1				1	6	2	4	14
	Belisario			1	1					2

	Playa Baja				9	1		2		12
Jarillón río Cali	Río Cali	1								1
Total		**81**	**80**	**94**	**78**	**1237**	**83**	**1887**	**43**	**3583**

El área liberada producto de las demoliciones de nuevas ocupaciones y/o retiro de cambuches es la siguiente:

Área liberada - m² (Jarillones y Lagunas) en el Año 2021								
Febrero	Marzo	Abril	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
486	480	564	468	7.422	498	11.322	258	21.498

Nota: el área por predio es de 6 m²

El total de predios demolidos y el área desocupada producto de estas dos actividades (monitoreo y reasentamiento) es el siguiente:

ACTIVIDAD	CANTIDAD DE TECHOS DEMOLIDOS AÑO 2021				ÁREA (M²) DESPEJADA AÑO 2021			
	Agosto	Septiem	Octubre	Total	Agosto	Septiem	Octubre	Total
Monitoreo	8	188	4	358 (3583/10)	498	11.322,00	258	21.498
Reasentamiento	3	10	7	33	178,85	591,03	660,08	2156,59
Total general	**11**	**198**	**11**	**391**	**676,85**	**11.913,03**	**918,08**	**23.654,59**

Nota: para realizar una correspondencia entre techos demolidos por reasentamiento y por monitoreo (en el que se demuelen cambuches o nuevas ocupaciones) se hace la siguiente relación: por cada 10 cambuches o nuevas ocupaciones que se demuela corresponde a 1 edificación, por ejemplo, en octubre se realizó el retiro de 43 cambuches y/o nuevas ocupaciones que corresponde a 4 techos.

Registro fotográfico:





Demoliciones de techos del asentamiento La Playita en el Jarillón del río Cauca. 18 de junio de 2021





Retiro de cambuches en el Canal Interceptor Sur. 11 de junio de 2021.





Retiro de cambuches en el asentamiento de Vegas. 5 de abril de 2021.





Retiro de cambuche en el sector de lagunas. 20 de abril de 2021.

3 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

3.1 Estructura del Plan Indicativo de la secretaria de Infraestructura

La estructura del Plan de Desarrollo “Cali, Unida por la Vida” 2020 – 2023 se compone de 4 dimensiones de las cuales las metas de la secretaría de infraestructura se encuentran inmersa en dos (2) las cuales son:

- Cali, Solidaria por la vida
- Cali, Nuestra casa común

Además, cada una de esas dimensiones cuenta con líneas estratégicas donde la secretaría de infraestructura aporta con sus metas al cumplimiento de las mismas, estas líneas estratégicas son:

- Territorios para la Vida
- Fortalecimiento y Gestión de los Socio-ecosistemas
- Mitigación del Cambio Climático
- Movilidad Multimodal Sustentable
- Gestión del Riesgo

A su vez, cada una de estas líneas estratégicas están compuestas por programas donde por medio del cumplimiento de las metas, e indicadores se logra el cumplimiento del Plan de Desarrollo, estos programas son:

- Espacio Público para la Integración Socio-Ecológica
- Ruralidad Sustentable
- Producción y Consumo Responsable
- Movilidad Peatonal
- Movilidad en Bicicleta
- Mejoramiento de la Infraestructura Vial
- Reducción del Riesgo

Dentro de los programas se encuentran los indicadores y metas que son finalmente las que indican el producto al que debe llegar la secretaría de infraestructura, para cumplir con el Plan de Desarrollo; La secretaría de infraestructura tiene el compromiso de ejecutar al final de diciembre del 2023, diecinueve (19) metas que le apuntan a diecinueve (19) indicadores los cuales se presentan a continuación:

- **Indicador:** Plazoleta para la integración social construida
  Meta: En diciembre de 2023 se construye 1 plazoleta para la integración social.

- **Indicador:** Vías y andenes adecuados con inclusión social
  Meta: A diciembre de 2023 se adecuan 54706 m2 de vías y andenes con inclusión social

- **Indicador:** Vías rurales con mantenimiento anual rutinario con inclusión social
  Meta: A diciembre de 2023 se realiza mantenimiento rutinario de 250 km de vías rurales.

- **Indicador:** Creación del directorio verde de empresas de arenas y gravas
  Meta: A diciembre 2023 se ha creado el directorio verde de empresas de arenas y gravas

- **Indicador:** Construcción de soluciones peatonales en zona urbana y rural
  Meta: A diciembre de 2023 se han construido 7 Soluciones Peatonales incluidos la zona urbana y rural

- **Indicador:** Mantenimiento de puentes peatonales de la zona urbana y rural
  Meta: A diciembre de 2023 se han realizado mantenimiento a 37 puentes peatonales en la zona urbana y rural.

- **Indicador:** Mejoramiento de la red peatonal en la zona urbana y rural
  Meta: A diciembre de 2023 se ha realizado mantenimiento de 28.900 m2 de la red peatonal de la zona urbana y rural.

- **Indicador:** Kilómetros de ciclo-infraestructura construida
  Meta: A diciembre de 2023 se han construido 81km de ciclo-infraestructura

- **Indicador:** Kilómetros de ciclo-infraestructura mantenida
  Meta: A diciembre de 2023 se ha realizado mantenimiento de 2 km de ciclo infraestructura.

- **Indicador:** Intersecciones viales a desnivel construidas
  Meta: A diciembre de 2023 se han construido 6 intersecciones viales a desnivel.

- **Indicador:** Intersecciones viales a nivel construidas
  Meta: A diciembre de 2023 se han construido 6 intersecciones viales a nivel.

- **Indicador:** Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas

Meta: A diciembre de 2023 se han construido 24 km de vías y obras de drenaje

- **Indicador:** Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible
  Meta: A diciembre de 2023 se ha realizado mejoramiento vial de 400 km de la zona urbana y rural.

- **Indicador:** Puentes vehiculares en la zona urbana y rural mantenidos
  Meta: A diciembre de 2023 se realiza mantenimiento a 16 puentes vehiculares de la zona urbana y rural de Cali

- **Indicador:** Frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización
  Meta: A diciembre de 2023 entrará en ejecución 14 frentes de trabajo de las 21 Mega obras.

- **Indicador:** Implementación del Sistema de gestión de Infraestructura Vial de Cali
  Meta: A diciembre de 2023 se implementa el 100% del Sistema de Gestión de Infraestructura Vial de Cali.

- **Indicador:** Construcción de vías de la prolongación Avenida Ciudad de Cali, entre la carrera 109 y Rio Jamundí
  Meta: A diciembre de 2023 se han construido 4 km de vías de la prolongación Avenida Ciudad de Cali, entre la carrera 109 y Rio Jamundí.

- **Indicador:** Construcción de obras de estabilización y contención en la zona urbana y rural de Cali
  Meta: A diciembre de 2023 se han construido 640 m3 de obras de estabilización y contención de la zona urbana y rural

- **Indicador:** Demoliciones de techos de áreas afectadas por asentamientos de desarrollo incompleto del Proyecto Plan Jarillón, realizadas con procesos de concertación y garantía de derechos
  Meta: A diciembre de 2023 se ha realizado demolición de 2.317 techos afectados por asentamientos. Proyecto Plan Jarillón.

3.1.1 Proyectos Movilizadores de la Secretaría de Infraestructura

Los Proyectos Movilizadores enmarcados en el programa 304004 “Mejoramiento de la Infraestructura Vial” la secretaría de infraestructura tiene la responsabilidad de ejecutar 4 proyectos los cuales son:

- Bulevar de San Antonio

- Plan Bicentenario de Mantenimientos y Rehabilitaciones viales Eco-sostenible

- Diseños y Factibilidad de la vía alterna a Buenaventura

- Proyecto lazos

Norte-sur

- Prolongación avenida circunvalar desde la 83 hasta la 122
- Prolongación avenida ciudad de Cali desde la 109 hasta la 168 o rio Jamundí
- Autopista Simón Bolívar desde la 3N -hasta conexión con autopista Cali – Jamundí (intersección Sameco, intersecciones a nivel autopista Simón Bolívar con 26, 27, 28D, 29, 39 y 46)

Oriente – Occidente

- Carrera 80 entre avenida circunvalar y calle 48 (intersecciones a desnivel en calle 5ta y calle 26, además de la conexión en doble calzada entre la calle 28 y calle 48)
- Carrera 118 entre avenida circunvalar y calle 48 (tramos faltantes para la continuidad en doble calzada de todo el tramo)
- Carrera 122 entre avenida circunvalar y calle 48 (construcción de tramos faltantes para la continuidad en doble calzada de todo el recorrido)

3.1.2 Matriz del Plan Indicativo de la Secretaría de Infraestructura

En el plan indicativo se alinean la dimensión, línea estratégica, programa, descripción de la meta e indicador de producto, también se muestran la programación y cantidades a ejecutar durante la vigencia del Plan de Desarrollo.

Las cantidades programadas son acumulativas, es decir para el inicio del Plan de Desarrollo se parte de la línea base o meta a la que llegó el Plan de Desarrollo del Gobierno inmediatamente anterior y se van acumulando durante cada año hasta llegar a la meta del nuevo plan en el cuarto año de vigencia del Plan.

A continuación, se presenta la matriz del Plan Indicativo de la secretaría de Infraestructura con las metas previstas por cada año de gobierno.

Nombre Dimensión	Nombre Línea Estratégica	Nombre Programa	Descripción de la Meta	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Línea Base 2019	Meta	M_2020	M_2021	M_2022	M_2023
Cali, Solidaria por la Vida	Territorios para la Vida	Espacio Público para la Integración Socio-Ecológica	En diciembre de 2023 se construye 1 plazoleta para la integración social.	Plazoleta para la integración social construida	Número	0	1	np	np	np	1,00
Cali, Solidaria por la Vida	Territorios para la Vida	Espacio Público para la Integración Socio-Ecológica	A diciembre de 2023 se adecuan 54706 m2 de vías y andenes con inclusión social	Vías y andenes adecuados con inclusión social	m2	40.673	95.379	42.058,74	50.743,98	72.732,87	95.379,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Fortalecimiento y Gestión de los Socio-ecosistemas	Ruralidad Sustentable	A diciembre de 2023 se realiza mantenimiento rutinario de 250 km de vías rurales.	Vías rurales con mantenimiento anual rutinario con inclusión social	km	250	250	250,00	250,00	250,00	250,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Mitigación del Cambio Climático	Producción y Consumo Responsable	A diciembre 2023 se ha creado el directorio verde de empresas de arenas y gravas	Creación del directorio verde de empresas de arenas y gravas	Número	0	1	np	np	np	1,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Movilidad Peatonal	A diciembre de 2023 se han construido 7 Soluciones Peatonales incluidos la zona urbana y rural	Construcción de soluciones peatonales en zona urbana y rural	Número	26	33	np	np	30,00	33,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Movilidad Peatonal	A diciembre de 2023 se han realizado mantenimiento a 37 puentes peatonales en la zona urbana y rural.	Mantenimiento de puentes peatonales de la zona urbana y rural	Número	207	244	209,00	215,00	217,00	244,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Movilidad Peatonal	A diciembre de 2023 se ha realizado mantenimiento de 28.900 m2 de la red peatonal de la zona urbana y rural.	Mejoramiento de la red peatonal en la zona urbana y rural	m2	97.068	125.968	98.068,00	107.106,25	120.370,00	125.968,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Movilidad en Bicicleta	A diciembre de 2023 se han construido 81km de ciclo-infraestructura	Kilómetros de ciclo-infraestructura construida	km	29	110	np	np	69,00	110,00

Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Movilidad en Bicicleta	A diciembre de 2023 se ha realizado mantenimiento de 2 km de ciclo infraestructura.	Kilómetros de ciclo-infraestructura mantenida	km	3	5	np	4,00	5,00	np
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	A diciembre de 2023 se han construido 6 intersecciones viales a desnivel.	Intersecciones viales a desnivel construidas	Número	16	22	16,21	16,21	19,00	22,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	A diciembre de 2023 se han construido 6 intersecciones viales a nivel.	Intersecciones viales a nivel construidas	Número	0	6	np	np	3,00	6,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	A diciembre de 2023 se han construido 24 km de vías y obras de drenaje.	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	km	138	162	140,37	143,81	154,41	162,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	A diciembre de 2023 se ha realizado mejoramiento vial de 400 km de la zona urbana y rural.	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	km	489	889	565,69	633,00	761,00	889,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	A diciembre de 2023 se realiza mantenimiento a 16 puentes vehiculares de la zona urbana y rural de Cali	Puentes vehiculares en la zona urbana y rural mantenidos	Número	299	315	np	301,00	307,00	315,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	A diciembre de 2023 entrará en ejecución 14 frentes de trabajo de las 21 Mega obras.	Frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización	Número	28	42	29,00	30,00	36,00	42,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	A diciembre de 2023 se implementa el 100% del Sistema de Gestión de Infraestructura Vial de Cali.	Implementación del Sistema de gestión de Infraestructura Vial de Cali	Porcentaje	0	100	np	np	50,00	100,00

Cali, por Nuestra Casa Común	Movilidad Multimodal Sustentable	Mejoramiento de la Infraestructura Vial	A diciembre de 2023 se han construido 4 km de vías de la prolongación Avenida Ciudad de Cali, entre la carrera 109 y Rio Jamundí.	Construcción de vías de la prolongación Avenida Ciudad de Cali, entre la carrera 109 y Rio Jamundí	Km	1	5	np	np	3,00	5,00
Cali, por Nuestra Casa Común	Gestión del Riesgo	Reducción del Riesgo	A diciembre de 2023 se han construido 640 m3 de obras de estabilización y contención de la zona urbana y rural.	Construcción de obras de estabilización y contención en la zona urbana y rural de Cali	m3	7.769	8.409	np	8.409,00	np	np
Cali, por Nuestra Casa Común	Gestión del Riesgo	Reducción del Riesgo	A diciembre de 2023 se ha realizado demolición de 2.317 techos afectados por asentamientos. Proyecto Plan Jarillón.	Demoliciones de techos de áreas afectadas por asentamientos de desarrollo incompleto del Proyecto Plan Jarillón, realizadas con procesos de concertación y garantía de derechos	Número	2.409	4.726	2.429,00	2.809,00	3.756,00	4.726,00

np: no programada

3.2 Banco de Proyectos

3.2.1 Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 2021

El Banco de Proyectos realizó gestión ante el Departamento Administrativo Planeación Municipal del Plan Operativo Anual de Inversión POAI de la vigencia 2021, conforme a los techos asignados por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, previo estudio de proyección de ingresos en lo referente a recursos propios de destinación específica de sobretasa a la gasolina, recursos de contribución de Valorización, entre otros. Los proyectos tramitados fueron estructurados por las Subsecretarías de Mantenimiento Vial y de Apoyo Técnico, quienes viabilizaron técnicamente los mismos y elaboran los proyectos conforme a los requisitos técnicos y administrativos correspondientes.

A diciembre 31 del 2021 se contó con proyectos de inversión por valor de $ 232.572.806.082 conforme se muestra en el siguiente cuadro:

ORIGEN	BP	NOMBRE PROYECTO	Suma de VALOR TOTAL CADENA DE VALOR	Suma de PPTO ACTUAL (L)	Suma de EJECUCIÓN (R)
Organismo	BP-26002754	APOYO EN LA RECUPERACIÓN DE ZONAS OCUPADAS IRREGULARMENTE EN EL PLAN JARILLÓN DE CALI	675.049.784	675.049.784	474.727.500
	BP-26002829	MEJORAMIENTO DE LA RED PEATONAL EN SANTIAGO DE CALI	322.637.853	322.637.853	0
	BP-26002986	MANTENIMIENTO RUTINARIO CON INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS VÍAS RURALES DE SANTIAGO DE CALI	919.613.268	919.613.268	595.320.000
	BP-26002987	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI	366.648.293	366.648.293	57.723.500
	BP-26002989	CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIONES VIALES A DESNIVEL EN SANTIAGO DE CALI	181.138.318	181.138.318	0
	BP-26002990	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI	3.301.834.026	3.301.834.026	1.637.576.076
	BP-26002991	CONSTRUCCIÓN DE FRENTES DE TRABAJO DE LAS 21 MEGAOBRAS EJECUTADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN EN SANTIAGO DE CALI	50.244.119.613	50.244.119.613	42.625.972.141
	BP-26002992	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACION Y CONTENCIÓN EN SANTIAGO DE CALI	339.532.745	339.532.745	0
	BP-26003007	MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI	795.672.728	795.672.728	795.672.727
	BP-26003015	Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali	2.878.757.774	2.878.757.774	1.746.869.621
	BP-26003017	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN SANTIAGO DE CALI	52.684.521.428	53.184.521.428	31.057.278.120
	BP-26003019	MANTENIMIENTO DE CICLOINFRAESTRUCTURA EN SANTIAGO DE CALI	500.000.000	500.000.000	494.394.000
	BP-26003057	Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali	101.375.795.493	101.375.795.493	79.246.396.554
	BP-26003536	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIONES VIALES A DESNIVEL EN SANTIAGO DE CALI	500.000.000	0	0
	BP-	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTENCIÓN,	8.962.713.730	8.962.713.730	8.925.090.557

	26003655	ESTABILIZACIÓN, MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN EN SANTIAGO DE CALI			
Total Organismo			224.048.035.053	224.048.035.053	167.657.020.796

ORIGEN	BP	NOMBRE PROYECTO	Suma de VALOR TOTAL CADENA DE VALOR	Suma de PPTO ACTUAL (L)	Suma de EJECUCIÓN (R)
PPTO Participativo	BP-26003182	CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN LA CALLE 46 ENTRE CARRERAS 39 E Y 40 DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI	105.000.000	105.000.000	0
	BP-26003183	Mantenimiento Andén Calle 10A sentido norte-sur entre Carrera 76 y Carrera 78A Ciudad Capri, comuna 17 de Santiago de Cali	17.672.555	17.672.555	0
	BP-26003349	Mantenimiento de puentes peatonales de la comuna 11, Santiago de Cali	29.989.637	29.989.637	23.691.814
	BP-26003350	Mantenimiento de puentes peatonales de la comuna 13, Santiago de Cali	14.995.642	14.995.642	11.772.728
	BP-26003351	Mantenimiento de Vías de la Comuna 11 de Santiago de Cali	353.835.091	353.835.091	0
	BP-26003469	Mantenimiento de Puente Peatonal en la Comuna 6, de Santiago Cali	15.376.918	15.376.918	12.147.766
	BP-26003507	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI	108.366.683	108.366.683	0
	BP-26003508	Mantenimiento de Vías Comuna 13, Santiago de Cali	384.635.910	384.635.910	0
	BP-26003512	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO VILLACARMELO COMUNA 55 DE SANTIAGO DE CALI	32.500.000	32.500.000	0
	BP-26003516	Mantenimiento de Andenes en la Comuna 12, Santiago de Cali	75.006.705	75.006.705	0
	BP-26003520	Construcción de Obras de drenaje en el Corregimiento Navarro, en Santiago de Cali	8.233.819	8.233.819	0
	BP-26003521	Mejoramiento de vias en el corregimiento de Navarro, Santiago de Cali	71.966.181	71.966.181	0
	BP-26003524	Construcción de Obras de drenaje en el Corregimiento Pichindé Santiago de Cali	6.500.000	6.500.000	0
	BP-26003525	Mejoramiento de las vías en el corregimiento de Pichindé, Santiago de Cali	24.000.000	24.000.000	0
	BP-26003532	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA COMUNA 6 CALI	33.336.213	33.336.213	0
	BP-26003543	Mantenimiento de las vías en el corregimiento La Buitrera, Santiago de Cali	311.257.825	311.257.825	0
	BP-26003544	Mejoramiento de vías en el corregimiento de Pance, Santiago de Cali	239.824.882	239.824.882	0
	BP-26003545	Mantenimiento de vías Comuna 8, Santiago de Cali	1.070.990.787	1.070.990.787	0
	BP-26003551	Mejoramiento de las vías en el corregimiento la Paz, Santiago de Cali	180.184.583	180.184.583	0
	BP-26003553	Mejoramiento de las vías en el corregimiento la Elvira, Santiago de Cali	76.482.128	76.482.128	0
	BP-26003554	Construcción huellas vehiculares para mejoramiento vial en el corregimiento La Elvira, Santiago de Cali	52.361.717	52.361.717	0
	BP-26003571	Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Villacarmelo de Santiago de Cali	153.280.000	153.280.000	0

	BP-26003572	Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Pichindé de Santiago de Cali	47.716.663	47.716.663	0
	BP-26003573	Construcción de Obras de Contención en el corregimiento de Pichindé, Santiago de Cali	132.169.324	132.169.324	0
	BP-26003574	Construcción obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento el Saladito de Santiago de Cali	19.237.506	19.237.506	0
	BP-26003575	Construcción de huellas vehiculares en el Corregimiento el Saladito de Santiago de Cali	128.231.633	128.231.633	0
	BP-26003576	Construcción obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento Felidia de Santiago de Cali	18.689.417	18.689.417	0
	BP-26003577	Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Felidia de Santiago de Cali	108.880.877	108.880.877	0
	BP-26003578	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, SANTIAGO DE CALI	659.827.420	659.827.420	0
	BP-26003580	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PARA MEJORAMIENTO VIAL CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, SANTIAGO DE CALI	22.699.395	22.699.395	0
	BP-26003581	Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Montebello de Santiago de Cali	69.998.662	69.998.662	0
	BP-26003582	Construcción de Obras de Contención en el corregimiento la Buitrera, Santiago de Cali	11.560.916	11.560.916	0
	BP-26003583	Construcción de Obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento de Golondrinas, Santiago de Cali	19.261.322	19.261.322	0
	BP-26003586	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PARA MEJORAMIENTO VIAL CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO, SANTIAGO DE CALI	22.450.299	22.450.299	0
	BP-26003587	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL CORREGIMIENTO DE PANCE, SANTIAGO DE CALI	83.993.590	83.993.590	0
	BP-26003588	Construcción Obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento la Elvira, Santiago de Cali	18.971.740	18.971.740	0
	BP-26003589	Construcción de obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento La Buitrera, de Santiago de Cali	189.643.006	189.643.006	0
	BP-26003590	Construcción huellas vehiculares para el mejoramiento vial corregimiento La Paz, Santiago de Cali	47.884.671	47.884.671	0
	BP-26003593	Construcción de obras de drenaje para mejoramiento vial corregimiento La Leonera, Santiago de Cali	3.709.215	3.709.215	0
	BP-26003658	REHABILITACIÓN DE ANDENES EN EL CORREGIMIENTO VILLACARMELO DE SANTIAGO DE CALI	50.000.000	50.000.000	0
	BP-26003659	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI	544.018.931	544.018.931	0
	BP-26003660	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI	205.669.664	205.669.664	0
	BP-26003661	Mantenimiento de vías en la comuna 13 de santiago de Cali	497.188.763	497.188.763	0
	BP-26003663	Mantenimiento de vías en la comuna 12 de santiago de Cali	504.385.622	504.385.622	0
	BP-26003664	REHABILITACION DE ANDENES EN EL CORREGIMIENTO DE FELIDIA DE SANTIAGO DE CALI	41.035.336	41.035.336	0
	BP-26003665	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO FELIDIA DE SANTIAGO DE CALI	7.577.394	7.577.394	0
	BP-	RESTAURACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL	26.472.570	26.472.570	0

	26003666	CORREGIMIENTO EL SALADITO DE SANTIAGO DE CALI			
	BP-26003667	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI	208.415.641	208.415.641	0
	BP-26003668	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI	946.217.017	946.217.017	0
	BP-26003669	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN EL CORREGIMIENTO EL SALADITO DE SANTIAGO DE CALI	19.238.714	19.238.714	0
	BP-26003670	Construcción de vías en la comuna 15 de Santiago de Cali	393.828.445	393.828.445	0
	BP-26003870	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN EL CORREGIMIENTO FELIDIA DE SANTIAGO DE CALI	110.000.000	110.000.000	0
Total Ppto Participativo			8.524.771.029	8.524.771.029	47.612.308
Total General			232.572.806.082	232.572.806.082	167.704.633.104

El Banco de proyectos de la secretaría de infraestructura realizó acompañamiento a las comunas y corregimientos en la socialización de la metodología temporal para la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones para vigencia 2022 en comunas y corregimientos, donde han realizado la identificación de ideas de proyectos.

La invitación la realizó cada director del Cali o el respectivo enlace comunitario que hace parte de la Secretaría de Infraestructura. En estos encuentros estuvieron presentes los representantes de las organizaciones comunitarias, sociales, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y demás actores que inciden en el territorio, los cuales participaron en la generación de ideas de proyectos, y a través de lluvia de ideas realizaron proposiciones que beneficien al desarrollo de la comunidad, siempre teniendo en cuenta las metas del plan de desarrollo de la comuna y/o corregimiento, en concordancia con el plan de desarrollo Municipal CALI UNIDA POR LA VIDA.

Posteriormente el ejercicio para programar la inversión anual del Distrito y organizar la ejecución del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 fue suspendido mediante circular 4132.010.13.0142.004160 debido a que algunos actores no estuvieron de acuerdo en lo impartido desde la competencia del DAP y con el fin de permitir que más actores que inciden en el territorio puedan tener participación.

Por otro lado, teniendo en cuenta Circular 4132.040.3.14.0031.003298 sobre adición de Proyectos POAI 2020, expedida por El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el Banco de proyectos participo en las reuniones de cada comuna y corregimiento presentando los 33 proyectos a cada comuna y corregimiento. Se realizó los trámites pertinentes ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal para el control posterior de viabilidad de estos proyectos y se emitió oficio a cada comuna y corregimiento donde se informó a los directores de los CALI para que actúen conforme a la circular 4132.040.3.14.0031.003298.

El Banco de proyectos teniendo en cuenta Resolución no. 4132.010.21.0.48 de 2021 (junio 23) “por medio de la cual se deroga la resolución 4132.010.21.0.25 de 2021 y se adopta e implementa la metodología temporal del presupuesto participativo para la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2022 en comunas y corregimientos, asistieron de manera presencial y virtual a las convocatorias e invitaciones que realizaron los integrantes de JAL de las comunas y corregimientos para socializar la metodología temporal para la formulación del POAI 2022 y para identificación de ideas de proyectos.

Por último, el Equipo de Banco de Proyectos realizó la elaboración de 47 proyectos de origen presupuesto participativo que a continuación se relacionan:

Origen	BP	NOMBRE PROYECTO	ÁREA FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN ÁREA FUNCIONAL	VALOR TOTAL CADENA DE VALOR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003948	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNA 5 DE SANTIAGO DE CALI	53040010003	Mantenimiento de puentes peatonales de la zona urbana y rural	17.360.210
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003949	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI	53040010003	Mantenimiento de puentes peatonales de la zona urbana y rural	14.994.146
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003951	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI	53040010003	Mantenimiento de puentes peatonales de la zona urbana y rural	13.853.602
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003952	MANTENIMIENTO DE ANDENES EN EL CORREGIMIENTO HORMIGUERO DE SANTIAGO DE CALI	53040010004	Mantenimiento de la red peatonal en la zona urbana y rural	22.500.000
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003953	MANTENIMIENTO DE ANDENES EN EL CORREGIMIENTO MONTEBELLO DE SANTIAGO DE CALI	53040010004	Mantenimiento de la red peatonal en la zona urbana y rural	10.785.382
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003954	MEJORAMIENTO DE LA RED PEATONAL DE LA COMUNA 5 DE SANTIAGO DE CALI	53040010004	Mantenimiento de la red peatonal en la zona urbana y rural	16.221.280
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003955	MEJORAMIENTO DE LA RED PEATONAL DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI	53040010004	Mantenimiento de la red peatonal en la zona urbana y rural	14.959.247
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003958	MEJORAMIENTO DE LA RED PEATONAL DE LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI	53040010004	Mantenimiento de la red peatonal en la zona urbana y rural	94.536.055
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003959	MEJORAMIENTO DE LA RED PEATONAL DE LA COMUNA 17 DE SANTIAGO DE CALI	53040010004	Mantenimiento de la red peatonal en la zona urbana y rural	35.746.117
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26004002	MEJORAMIENTO DE LA RED PEATONAL DE LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI	53040010004	Mantenimiento de la red peatonal en la zona urbana y rural	99.995.582
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003988	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	213.420.720
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003989	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO EL SALADITO DE SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	170.799.249
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003990	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO LA ELVIRA SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	219.297.245
PRESUPUESTO	BP-	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y	53040040003	Vías y obras de drenaje	

Origen	BP	NOMBRE PROYECTO	ÁREA FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN ÁREA FUNCIONAL	VALOR TOTAL CADENA DE VALOR
PARTICIPATIVO	26003991	OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO FELIDIA SANTIAGO DE CALI		en la zona urbana y rural construidas	212.729.532
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003992	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE GOLONDRINAS DE SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	76.912.744
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003993	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO LA CASTILLA DE SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	176.169.245
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003994	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO LA PAZ DE SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	278.609.546
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003995	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE LA LEONERA DE SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	77.122.439
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003996	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO DE SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	116.428.289
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003998	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO PANCE SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	117.811.321
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003999	Construcción DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE PICHINDE SANTIAGO DE Cali	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	92.281.453
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26004000	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO VILLACARMELO SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	185.780.010
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26004071	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	86.220.000
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003985	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA COMUNA 5 DE SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	73.039.436
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003987	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA COMUNA 18 DE SANTIAGO DE CALI	53040040003	Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas	329.057.617
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003962	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE LA	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco	281.846.021

Origen	BP	NOMBRE PROYECTO	ÁREA FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN ÁREA FUNCIONAL	VALOR TOTAL CADENA DE VALOR
		BUITRERA DE SANTIAGO DE CALI		sostenible	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003963	MANTEMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO LA CASTILLA SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	81.781.580
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003964	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE NAVARRO DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	90.000.000
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003965	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CORREGIMIENTO DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	27.999.984
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003966	MANTEMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO PICHINDE DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	23.673.720
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26004001	MANTEMIENTO DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO LA ELVIRA DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	76.498.463
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003967	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 1 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	857.689.947
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003969	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	195.107.250
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003970	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	231.202.529
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003971	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 8 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	966.808.792
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003972	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	535.330.289
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003973	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 13 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	415.340.058
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003974	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 14 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	490.989.878
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003975	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	440.274.808
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003976	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 17 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	362.211.336
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003977	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 18 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	176.474.304
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003978	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	171.791.279

Origen	BP	NOMBRE PROYECTO	ÁREA FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN ÁREA FUNCIONAL	VALOR TOTAL CADENA DE VALOR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003979	MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	117.084.988
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26004066	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 5 DE SANTIAGO DE CALI	53040040004	Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible	256.617.316
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003981	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN EN CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA DE SANTIAGO DE CALI	53050020003	Construcción de obras de estabilización y contención en la zona urbana y rural de Cali	38.129.628
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003982	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN EN CORREGIMIENTO PICHINDE DE SANTIAGO DE CALI	53050020003	Construcción de obras de estabilización y contención en la zona urbana y rural de Cali	138.871.182
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BP-26003984	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN EN LA COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI	53050020003	Construcción de obras de estabilización y contención en la zona urbana y rural de Cali	70.892.089
				TOTAL	**8.556.628.592**

3.2.3 Plan Anual de Adquisiciones PAA.

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) como herramienta de la Planeación Estratégica de la Gestión Contractual, incorpora elementos que facilitan la articulación de la planeación económica con la planeación contractual y gestiona el conocimiento y la innovación para mejorar de manera continua el sistema de compras públicas al interior de la Administración.

Es así, que la Secretaría de Infraestructura al 30 de Junio del año en curso, presenta en su Plan Anual de Adquisiciones – PAA, alrededor de 42 procesos de contratación para la compra y adquisición de bienes, servicios y suministros para esta vigencia, por un valor estimado de $60.648.006.216, presentando un incremento de $22.560.682.258 en comparación con el valor de las adquisiciones presentadas y aprobadas en el PAA para el mes de enero de 2021, por el Departamento Administrativo de Contratación Pública.

Igualmente, el Plan Anual de Adquisiciones planteado a comienzos del año por la Secretaría Infraestructura, ha surtido diversas modificaciones producto del replanteamiento de las necesidades operativas y misionales, las cuales en gran parte se han generado a raíz de la pandemia del Covid- 19 y la situación de alteración del orden público como consecuencia de los paros y marchas en nuestra ciudad. Es por esto, que la Secretaría ha realizado cambios en los tiempos de inicio de los procesos, redistribución en el presupuesto planteado para las adquisiciones, cambios en los lineamientos estratégicos, planteamiento de nuevos procesos y la exclusión de otros.

En este sentido y cumpliendo con los lineamientos del Departamento Administrativo de Contratación Pública, se han incluido en el PAA de la Secretaría, los siguientes procesos de contratación

Descripción	Modalidad de selección	Valor total estimado	OBSERVACION DE LA MODIFICACION PAA
CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PROFESIONALES Y PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO SANTIAGO	Contratación directa - Prestación de servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	$400.000.000	Se hace necesario la contratación personal para cumplir con la misionalidad de la secretaría.
DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA QUE TIENE COMO FINALIDAD REALIZAR LA FASE DE PROSPECCIÓN, EXCAVACIÓN, MONITOREO Y EL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO MEGAOBRA IDENTIFICADA COMO MG-16 PARQUE RIO CALI ETAPA II: ZONA CENTRAL, LOCALIZADA ENTRE LA CALLE 8 HASTA LA CALLE 15 SOBRE EL RÍO CALI, EN LOS SECTORES DE PASEO BOLÍVAR Y PUENTE ORTIZ, OBRA QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE LAS MEGAOBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0241 DE 2008.	Contrato Interadministrativo	$566.661.480	Se presenta inclusión de esta adquisición al comité de PAA, teniendo en cuenta la obligatoriedad de dar continuidad con el programa de arqueología preventiva para el desarrollo de la megaobra parque rio cali.
EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIAS ARTERIAS PRINCIPALES, VIAS ARTERIAS SEGUNDARIAS Y VIAS ARTERIAS COLECTORAS QUE HACEN PARTE DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – GRUPO 1 Y GRUPO 2	Licitación Publica	$4.528.000.000	Se presenta inclusión de esta adquisición al comité de PAA, como parte del plan de gestión planteado por la Secretaría
INTERVENTORIA REQUERIDA PARA LA OBRA Y MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIAS ARTERIAS PRINCIPALES, VIAS ARTERIAS SEGUNDARIAS Y VIAS ARTERIAS COLECTORAS QUE HACEN PARTE DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – GRUPO 1 Y GRUPO 2.	Concurso de méritos	$320.000.000	se presenta al Comité del PAA teniendo en cuenta que este proceso obedece a una obligatoriedad de contratar interventoría para la obra y mantenimiento de las vías arterias principales, secundarias y colectoras que hacen parte de la malla vial del Distrito.

SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES PARA CONTINUAR CON LA REPRESENTACION JUDICIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN EL PROCESO ARBITRAL CONVOCADO POR LA SOCIEDAD VIAS DE CALI S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL EN RELACION CON EL CONTRATO DE CONCESION No. 4151.1.14.26.005-10 GRUPO 1	Contratación directa - Prestación de servicios	$650.000.000	Se incluye proceso teniendo en cuenta la obligación de ejercer la defensa extrajudicial de los intereses del Distrito de Cali, frente al proceso convocado por la Sociedad Vías de Cali en liquidación por una cuantía de $85.261.290.439
CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PROFESIONALES Y PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO SANTIAGO	Contratación directa - Prestación de servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	$8.870.918.762	Se hace necesario la contratación personal para cumplir con la misionalidad de la secretaría.
CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PROFESIONALES Y PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO SANTIAGO	Contratación directa - Prestación de servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión	$1.377.941.431	Se hace necesario la contratación personal para cumplir con la misionalidad de la secretaría.

Asimismo, la Secretaría realizó algunas exclusiones de procesos de su PAA, con el fin de optimizar los recursos y priorizar adquisiciones que impactan en la gestión y cumplimiento de las metas de la Secretaría de Infraestructura, esto teniendo en cuenta el bajo ingreso y recaudo presentado en algunos de los fondos que son fuente de financiación de varios de los procesos planteados inicialmente. Los procesos excluidos del PAA son:

Descripción	Modalidad de selección	Valor total estimado	OBSERVACION DE LA MODIFICACION PAA
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS: TONER. FOTOCONDUCTORES Y KIT DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRO DE CONTRIBUCIÓN DE MEGAOBRAS DE SANTIAGO DE CALI	$20,147,600	Bienes de Uso Común - Adquisición por otro Organismo	Se presenta al Comité de PAA, para exclusión por cuento esta adquisición hace parte del presupuesto de contribución el cual debe ser contratado directamente por la Secretaria. Se replantea necesidad.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA ZONA URBANA CORRESPONDIENTE A LAS COMUNAS 1,7,4,6,5,10,11,15,17,19 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	$ 331.294.996	Concurso de méritos	Se presenta exclusión al comité de PAA, teniendo en cuenta que se replantea la utilización de este Recurso, dado que esta actividad se realizara a través del convenio derivado con EMCALI
ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$2.135.015.688	Subasta Inversa	Se presenta exclusión al comité de PAA, teniendo en cuenta que se contemplaron las cantidades requeridas en la licitación adjudicada.
REALIZAR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS DE LA SECRETARIA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL EN SANTIAGO DE CALI	$18.000.000	Mínima cuantía	Se presenta exclusión al comité de PAA, teniendo en cuenta que se replantea la utilización de este Recurso, para la adquisición de filtros necesarios para la maquinaria y equipos de la Secretaria.

3.3 Gestión Contractual

El proceso de Gestión Contractual tiene como objetivo la asesoría, coordinación, adelantamiento y seguimiento de los procesos de selección, suscripción, y liquidación de contratos de la Secretaría de Infraestructura.

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Infraestructura ha adelantado y publicado para el 2021, los procesos contractuales correspondientes para cada mes de acuerdo con el Plan anual de adquisiciones, los cuales a la fecha se encuentran en el siguiente estado según su modalidad de selección:

PROCESOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SUBASTA

NUMERO PROCESO	**4151.010.32.1.0595-2021**	**4151.010.32.1.0654-2021**	**4151.010.32.1.0656-2021**
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI	SUMINISTRO ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾ “, CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI.	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR BASE Y SUB BASE, PARA EL MANTENIMIENTO DE CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI. FICHA DEL PROYECTO EBI: BP-26003015 DE 2021
CUANTIA	**$3.610.670.887**	**$471.916.027**	**$550.231.036**

ESTADO	Proceso adjudicado y celebrado	Proceso adjudicado y celebrado	Proceso adjudicado y celebrado
VALOR ADJUDICADO	$3.519.658.554	$375.064.410	$549.486.808
Nº CONTRATO	4151.010.26.1.0684-2021	4151.010.26.1.0699 - 2021	4151.010.26.1.0712 - 2021
PROVEEDOR	**AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A.**	**FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**	**ROCALES Y CONCRETOS SAS**

NUMERO PROCESO	**4151.010.32.1.0653-2021**	**4151.010.32.1.0723-2021**	**4151.010.32.1.0718-2021**
OBJETO	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRL-1 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE LA CIUDAD DE CALI A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS Y RINES PARA LA MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS POR EL GRUPO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI.	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR (INSUMOS Y ACTIVOS) QUE UTILIZAN LAS CUADRILLAS DEL GRUPO OPERATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
CUANTIA	**$372.812.048**	**$464.013.923**	**$149.140.472**
ESTADO	Proceso adjudicado y celebrado	Proceso adjudicado y celebrado	Proceso adjudicado y celebrado
VALOR ADJUDICADO	$299.410.822	$450.000.000	$117.519.660
Nº CONTRATO	4151.010.26.1.0717.2021	4151.010.26.1.0978 - 2021	Pendiente
PROVEEDOR	**CONSORCIO TECNICICLOS 2021**	**GLOBOLLANTAS LTDA**	**INVERSIONES Y CONTRATOS BR SAS**

NUMERO PROCESO	**4151.010.32.1.0986-2021**
OBJETO	ADQUISICION DE UN VIBROCOMPACTADOR MIXTO RODILLO-LLANTAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CUANTIA	**$609.269.905**
ESTADO	Presentación de oferta

PROCESOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA

NUMERO PROCESO	4151.010.32.1.0594-2021	4151.010.32.1.0724-2021
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR (CALZADA FALTANTE), OBRAS FALTANTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2A BIS -CALLE 2A BIS ENTRE CARRERA 80 Y CARRERA 83, EN LA COMUNA 18, OBRAS QUE FORMAN PARTE DEL PLAN DE MEGAOBRAS (MG-04) - SISTEMA DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LA VIAS ARTERIAS PRINCIPALES, VIAS ARTERIAS SEGUNDARIAS Y VIAS ARTERIAS COLECTORAS, QUE HACEN PARTE DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – GRUPO 1 Y GRUPO 2
CUANTIA	$11.626.043.280	$4.527.852.391
ESTADO	Pendiente adjudicación	Publicado en prepliegos

PROCESOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

NUMERO PROCESO	4151.010.32.1.0685-2021
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS Y EQUIPOS MENORES QUE UTILIZA EL GRUPO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
CUANTIA	$659.763.568
ESTADO	Proceso adjudicado y celebrado
VALOR ADJUDICADO	$656.000.002
Nº CONTRATO	4151.010.26.1.0718-2021
PROVEDOOR	UNION TEMPORAL 2GC

PROCESOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: MÍNIMA CUANTIA

NUMERO PROCESO	4151.010.32.1.0655-2021	4151.010.32.1.0992.2021
OBJETO	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Y SOPORTE TÉCNICO DE UN SISTEMA DE MONITOREO, RASTREO Y GEO POSICIONAMIENTO GPS PARA LOS EQUIPOS QUE UTILIZAN LAS CUADRILLAS DEL GRUPO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. FICHA DEL PROYECTO EBI: BP-26003017 DE 2021	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES PEATONALES EN LA COMUNA 6, COMUNA 11 Y COMUNA 13, DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – Ficha EBI No BP – 26003349 – 26003350 - 26003469
CUANTIA	**$31.312.470**	**$59.513.830**
ESTADO	Proceso adjudicado y celebrado	Proceso en evaluación y observaciones
VALOR ADJUDICADO	$10.286.360	Pendiente
Nº CONTRATO	4151.010.26.1.0700-2021	Pendiente
PROVEEDOR	**DAR SOLUCIONES SAS**	**Pendiente**

PROCESOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONCURSO DE MERITOS

NUMERO PROCESO	4151.010.32.1.0565-2021	4151.010.32.1.0697.2021
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO No4151.0.26.1.854 de 2015 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO; MOBILIARIO Y SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUIDA LA FINANCIACIÓN, GESTIÓN SOCIAL, TRÁNSITO Y AMBIENTAL A PRECIOS UNITARIOS SIN AJUSTES, PARA A MEGAOBRA IDENTIFICADA COMO MG-16 PARQUE RIO CALI ETAPA II: ZONA CENTRAL, LOCALIZADA ENTRE LA CALLE 8 HASTA LA CALLE 15 SOBRE EL RIO CALI, QUE FORMAN PARTE DEL PLAN DE MEGAOBRAS SISTEMA DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL DE	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 4151.010.32.1.0594 DE 2021 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA SUR (CALZADA FALTANTE), OBRAS FALTANTES Y COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2 ABIS -CALLE 2 ABIS ENTRE CARRERA 80 Y CARRERA 83, EN LA COMUNA 18, OBRAS QUE FORMAN PARTE DEL PLAN DE MEGAOBRAS (MG-04) - SISTEMA DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL DE SANTIAGO DE CALI – Ficha EBI No BP –

	CALI.BP 26002991	26002991
CUANTIA	**$1.156.069.449**	**$723.870.241**
ESTADO	Proceso adjudicado y celebrado	Proceso en etapa de evaluación
VALOR ADJUDICADO	$1.156.028.475	Pendiente
Nº CONTRATO	4151.010.26.10691.2021	Pendiente
PROVEEDOR	**CONSORCIO IG PARQUE CENTRAL 2021**	**Pendiente**

PROCESOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: TIENDA VIRTUAL COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NUMERO PROCESO	**ORDEN DE COMPRA Nº 66508**
OBJETO	LA SECRETARIA REQUIERE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIONALIDAD.
CUANTIA	**$509.000.000**
ESTADO	Adjudicado
VALOR ADJUDICADO	**$509.000.000**
CONTRATO	OC-66508
PROVEEDOR	GLOBOLLANTAS LTDA

PROCESOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACION DIRECTA – CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

NUMERO PROCESO	**4151.010.321.0674-2021**	**4151.010.32.1.0719-2021**	**4151.010.32.1.0720-2021**

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EMCALI E.I.C.E E.S. P Y EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI PARA EL DESARROLLO DEL PLAN BICENTENARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "CALI, UNIDA POR LA VIDA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EMCALI E.I.C.E. E.S.P Y EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y/O ACUEDUCTO Y POSTERIOR MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN VIAL EN LAS COMUNAS 3, 11,16 18 Y 19 DE LOS BARRIOS LA CHANCA-NAVARRO, LA FORTALEZA, SAN CARLOS, UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR, ALTO NÁPOLES, REFUGIO Y EUCARÍSTICO, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "CALI, UNIDA POR LA VIDA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EMCALI EL CE. E.S.P Y EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y/O ACUEDUCTO Y POSTERIOR MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN VIAL EN LAS COMUNAS 1 Y 20 DE LOS BARRIOS TERRÓN COLORADO, ILERAS CAMARGO Y BELÉN, EN EL MAMO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023"CALI, UNIDA POR LA VIDA
CUANTIA	**$0**	**$1.482.819.736**	**$1.420.319.229**
ESTADO	Proceso adjudicado y celebrado	Proceso adjudicado y celebrado	Proceso adjudicado y celebrado
VALOR ADJUDICADO	$0	1.482.819.736	$1.420.319.229
PROVEEDOR	**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP**	**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP**	**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP**

PROCESOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA - PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA TALLER Y OBRAS
CANTIDAD PROCESOS	182	163	353
CUANTIA	$4.090.267.500	$1857.221.000	$3.715.468.000
TOTAL PROCESOS	**698**		
VALOR TOTAL	$9.662.956.500		

ESTADO	ADJUDICADOS - PUBLICADOS SECOP II

RESUMEN DE LOS PROCESOS PUBLICADOS A JUNIO DE 2021

MODALIDAD	CANTIDAD DE PROCESOS	VALOR
SUBASTA	7	5,920,410,159.00
LICITACION PUBLICA	2	16,153,895,671.00
CONCURSO DE MERITOS	2	1,879,898,716.00
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	1	656,000,002.00
MÍNIMA CUANTIA	2	90,826,300.00
TIENDA VIRTUAL	1	509,000,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS	1390	18.675.804.000
CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	3	2,903,138,965.00
TOTAL PROCESOS PUBLICADOS	**1408**	**46.788.973.813**

Adicional al trámite y gestión de los procesos anteriormente descritos, el área de gestión contractual ha realizado las acciones inherentes a las etapas contractual y post contractual, para los bienes, servicios, obras e interventorías vigentes en la Secretaría.

A la fecha del presente informe, el Organismo tiene vigentes 27 contratos y 28 convenios y/o contratos interadministrativos, a los cuales se hace constante seguimiento de las diferentes situaciones de tipo contractual que se presentan en la ejecución de los mismos hasta la elaboración y suscripción del acta de liquidación, con el fin de dar por culminado o cerrado el contrato o convenio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se relacionan a continuación los contratos y convenios gestionados a la fecha por la Secretaría de infraestructura:

CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN A JUNIO DE 2021

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR
CONTRATOS DE OBRA	7	$ 148,749,260,662
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA	5	$ 4,972,245,804
CONTRATOS DE COMPRAVENTA	2	$ 3,588,798,995.00
CONTRATOS DE SUMINISTRO	6	$ 5,082,859,719

CONTRATOS DE SERVICIOS	7	$ 874,254,242
TOTAL	**27**	**$ 163,267,419,422**

RELACIÓN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS VIGENTES

VIGENCIA	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	NOMBRE DE LA PARTE DEL CONVENIO	VALOR DEL CONVENIO
2021	DERIVADO Nº 1 DEL CONVENIO MARCO 4151.010.27.1.0668.2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EMCALI EICE E.S.	$1.482.819.736
2021	DERIVADO Nº 2 DEL CONVENIO MARCO 4151.010.27.1.0668.2021	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - EMCALI EICE E.S.	$1.420.319.229
2021	4151.010.27.1.0668.2021	EMCALI EICE E.S.	Sin Valor
2020	4151.010.26.1.1112.2020	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA- EMRU EIC	$ 5,117,736,204
2020	4151.010.26.1.1113.2020	CORPORACIÓN VALLECAUCANA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y EL MEDIO AMBIENTE -CORPOCUENCAS	$ 4,176,115,790
2020	4151.010.26.1.1111.2020	METROCALI S.A	$ 1,504,213,424
2020	4151.010.26.1.1808.2020	CORPORACIÓN VALLECAUCANA DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y EL MEDIO AMBIENTE -CORPOCUENCAS	$ 3,704,295,308
2020	10.3.9-001-2020	VINCULADOS: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA- EMRU EIC Y DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (CONTRATISTA)	$ 415,394,106
2020	CONVENIO CI 007-2020	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI	A TITULO GRATUITO
2019	4151.010.26.1.1527.2019	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA	$ 294,142,000

2019	013-2019	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI	$ 1,000,000,000
2018	4151.010.27.1.001.2018	METROCALI S.A	Sin Valor
2018	4151.010.27.1.002.2018 DERIVADO 1	EMCALI EICE E.S.	$ 2,870,000,000
2018	4151.010.27.003.2018 DERIVADO 2	EMCALI EICE E.S.	$ 6,350,000,000
2017	4151.0.26.1.1803.2017	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA	Sin Valor
2017	4151.010.27.0002.2017	EMCALI EICE E.S.	$ 2,638,550,344
2017	4151.010.27.0003.2017	EMCALI EICE E.S.	$ 1,078,622,299
2017	CONVENIO 403.2017	INVIAS	Sin valor
2016	4151.0.26.1.353.2016	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA	Sin valor
2016	4151.0.26.1.796.2016	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA- EMRU EIC	$ 4,507,976,604
2015	300-GAA-CIA-0611-2015	EMCALI EICE E.S.	$ 663,282,497
2015	300-GAA-CIA-0606-2015	EMCALI EICE E.S.	$ 635,000,000
2015	300-GAA-CIA-0608-2015	EMCALI EICE E.S.	$ 235,000,000
2014	300-GAA-Convenio-0644-2014	EMCALI EICE E.S.	$ 371,084,266
2014	300-GAA-Convenio-0755-2014	EMCALI EICE E.S.	$ 395,043,291
2014	300-GAA-Convenio-0760-2014	EMCALI EICE E.S.	$ 2,257,307,159

2010	300-GAA-CIA-327-2010	EMCALI EICE E.S.	$ 41,470,000,000
2009	300-GAA-CIC-297-2009	EMCALI EICE E.S.	$ 12,072,482,315

En lo corrido del 2021, el grupo de gestión contractual ha efectuado los trámites correspondientes para adelantar la liquidación de los contratos suscritos por la Secretaría de Infraestructura. A la fecha el estado de estos es el siguiente:

ESTADO DE CONTRATOS	No.	VALOR
CONTRATOS EN EJECUCION	26	$ 109,560,155,039
CONTRATOS LIQUIDADOS	9	$ 1,739,442,151
EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	50	$ 140,248,479,143
TOTAL	**85**	**251,548,076,333**

Dentro del proceso contractual se considera la validación y revisión de garantías, en aras de lograr la cobertura de los riesgos comunes que se derivan del proceso de contratación, con el fin de mitigar el riesgo de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones del contrato. En este sentido el grupo de gestión contractual verifica los cubrimientos y amparos de las pólizas durante la contratación, la ejecución de los contratos y para obligaciones posteriores a la ejecución de los mismos. Es así, que, a la fecha, se han verificado y aprobado **40** pólizas de cumplimiento y se encuentran en trámite de corrección y ajuste **27**.

3.4 Seguimiento Ejecución de Proyectos de Inversión

A continuación, se presenta el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión por indicador de producto del Plan de Desarrollo con corte al 30 de junio del 2021

Dimensión 2: Cali, Solidaria por la Vida
Línea estratégica 2.3 Territorios para la Vida
Programa 2.3.7 Espacio Público para la Integración Socio-Ecológica

- **Indicador 52030070003: Plazoleta para la integración social construida**

Este indicador se encuentra programado para ejecutarse en el 2023.

- **Indicador 52030070009: Vías y andenes adecuados con inclusión social**

  - Proyecto de inversión BP-26003015 “Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP	**BP26003015**
Nombre Proyecto	Adecuación de vías y andenes en Santiago de Cali

Presupuesto Definitivo	$	2.878.757.774	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	2.300.702.577	pesos
% Ejecución Presupuestal			79,92%
Presupuesto Pagos	$	2.081.883.537	pesos
% Ejecución Pagos			90,49%
Cantidad Física Programada		8.685,24	m2
Cantidad Física Ejecutada		4732,37	m2
% Avance Ejecución Física			51,7%

Dimensión 3: Cali, por Nuestra Casa Común
Línea estratégica 3.1 Fortalecimiento y Gestión de los Socio-ecosistemas
Programa 3.1.4 Ruralidad Sustentable

- **Indicador 53010040006: Vías rurales con mantenimiento anual rutinario con inclusión social**

  - Proyecto de inversión BP- 26002986 “Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			**BP26002986**
Nombre Proyecto	Mantenimiento rutinario con inclusión social de las vías rurales de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	919.613.268	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	640.584.000	pesos
% Ejecución Presupuestal			69,66%
Presupuesto Pagos	$	640.584.000	pesos
% Ejecución Pagos			100%
Cantidad Física Programada		250,00	Km
Cantidad Física Ejecutada		250,00	Km
% Avance Ejecución Física			100%

Línea estratégica 3.2 Mitigación del Cambio Climático
Programa 3.2.3 Producción y Consumo Responsable

- **Indicador 53020030009: Creación del directorio verde de empresas de arenas y gravas**

Este indicador se encuentra programado para ejecutarse en el 2023.

Línea estratégica 3.4 Movilidad Multimodal Sustentable
Programa 3.4.1 Movilidad Peatonal

- **Indicador 53040010002: Construcción de soluciones peatonales en zona urbana y rural**

Este indicador se encuentra programado para ejecutarse en el 2022 y 2023.

- **Indicador 53040010003: Mantenimiento de puentes peatonales de la zona urbana y rural**

- Proyecto de inversión BP- 26002987 “Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			**BP26002987**
Nombre Proyecto	Mantenimiento y rehabilitación de puentes peatonales de la zona urbana y rural de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	185.509.975	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	57.723.499	pesos
% Ejecución Presupuestal			31,12%
Presupuesto Pagos	$	53.883.499	pesos
% Ejecución Pagos			93,35%
Cantidad Física Programada		4,00	Número
Cantidad Física Ejecutada		-	Número
% Avance Ejecución Física			10,00%

El reporte de la ejecución de los mantenimientos de los puestes se hará una vez se termine al 100% la ejecución de cada puente.

- Proyecto de inversión BP- 26003349 “Mantenimiento de puentes peatonales de la comuna 11, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003349**
Nombre Proyecto	Mantenimiento de puentes peatonales de la comuna 11, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	29.989.637	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	23.691.814	pesos
% Ejecución Presupuestal			79,00%
Presupuesto Pagos	$	23.691.814	pesos
% Ejecución Pagos			100%
Cantidad Física Programada		2,00	Número
Cantidad Física Ejecutada		2,00	Número
% Avance Ejecución Física			100%

- Proyecto de inversión BP- 26003350 “Mantenimiento de puentes peatonales de la comuna 13, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003350**
Nombre Proyecto	Mantenimiento de puentes peatonales de la comuna 13, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	14.995.642	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	11.044.832	pesos
% Ejecución Presupuestal			73,65%
Presupuesto Pagos	$	11.044.832	pesos

% Ejecución Pagos		100%
Cantidad Física Programada	1,00	Número
Cantidad Física Ejecutada	1,00	Número
% Avance Ejecución Física		100%

- Proyecto de inversión BP- 26003469 “Mantenimiento de Puente Peatonal en la Comuna 6, de Santiago Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003469**
Nombre Proyecto	Mantenimiento de Puente Peatonal en la Comuna 6, de Santiago Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 15.376.918	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$ 12.147.766	pesos
% Ejecución Presupuestal		79,00%
Presupuesto Pagos	$ 12.147.766	pesos
% Ejecución Pagos		100%
Cantidad Física Programada	1,00	Número
Cantidad Física Ejecutada	1,00	Número
% Avance Ejecución Física		100%

- Proyecto de inversión BP- 26003666 “Restauración de Puentes Peatonales en el Corregimiento el Saladito de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003666**
Nombre Proyecto	Restauración de Puentes Peatonales en el Corregimiento el Saladito de Santiago de Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 26.472.570	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$ 0	pesos
% Ejecución Presupuestal		0,00%
Presupuesto Pagos	$ 0	pesos
% Ejecución Pagos		0,00%
Cantidad Física Programada	2,00	Número
Cantidad Física Ejecutada	0	Número
% Avance Ejecución Física		0,00%

- **Indicador 53040010004: Mejoramiento de la red peatonal en la zona urbana y rural**

- Proyecto de inversión BP- 26002829 “Mejoramiento de la red peatonal en Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP	**BP26002829**
Nombre Proyecto	Mejoramiento de la red peatonal en Santiago de Cali

Presupuesto Definitivo	$	322.637.853	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	239.039.925	pesos
% Ejecución Presupuestal			74,09%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		3.114,00	m2
Cantidad Física Ejecutada		458,32	m2
% Avance Ejecución Física			28,6%

- Proyecto de inversión BP- 26003182 “Construcción de andenes peatonales en la calle 46 entre carreras 39E y 40 del Barrio Antonio Nariño comuna 16 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003182**
Nombre Proyecto	Construcción de andenes peatonales en la calle 46 entre carreras 39E y 40 del Barrio Antonio Nariño comuna 16 de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	105.000.000	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	77.946.784	pesos
% Ejecución Presupuestal			74,24%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		480,00	m2
Cantidad Física Ejecutada		-	m2
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003183 “Mantenimiento Andén Calle 10A sentido norte-sur entre Carrera 76 y Carrera 78A Ciudad Capri, comuna 17 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003183**
Nombre Proyecto	Mantenimiento Andén Calle 10A sentido norte-sur entre Carrera 76 y Carrera 78A Ciudad Capri, comuna 17 de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	17.672.555	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	13.283.344	pesos
% Ejecución Presupuestal			75,16%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		131,25	m2
Cantidad Física Ejecutada		-	m2
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003516 “Mantenimiento de Andenes en la Comuna 12, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003516**
Nombre Proyecto	Mantenimiento de Andenes en la Comuna 12, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	75.006.705	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	55.628.355	pesos
% Ejecución Presupuestal			74,16%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		438,00	m2
Cantidad Física Ejecutada		-	m2
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003532 “Construcción de andenes en la comuna 6 Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003532**
Nombre Proyecto	Construcción de andenes en la comuna 6 Cali		
Presupuesto Definitivo	$	33.336.213	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	24.874.452	pesos
% Ejecución Presupuestal			74,62%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		625,00	m2
Cantidad Física Ejecutada		-	m2
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003658 “Rehabilitación de andenes en el corregimiento Villacarmelo de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003658**
Nombre Proyecto	Rehabilitación de andenes en el corregimiento Villacarmelo de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	50.000.000	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	41.574.402	pesos
% Ejecución Presupuestal			83,15%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		260,00	m2
Cantidad Física Ejecutada		-	m2
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003664 “Rehabilitación de andenes en el corregimiento de Felídia de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			BP26003664
Nombre Proyecto	Rehabilitación de andenes en el corregimiento de Felídia de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	41.035.336	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	30.448.410	pesos
% Ejecución Presupuestal			74,20%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		200,00	m2
Cantidad Física Ejecutada		-	m2
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003586 “Construcción de andenes para mejoramiento vial corregimiento el Hormiguero, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			BP26003586
Nombre Proyecto	Construcción de andenes para mejoramiento vial corregimiento el Hormiguero, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	22.450.299	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	16.695.483	pesos
% Ejecución Presupuestal			74,37%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		137,00	m2
Cantidad Física Ejecutada		-	m2
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003580 “Construcción de andenes para mejoramiento vial corregimiento de Montebello, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			BP26003580
Nombre Proyecto	Construcción de andenes para mejoramiento vial corregimiento de Montebello, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	22.699.395	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	21.611.258	pesos
% Ejecución Presupuestal			95,21%
Presupuesto Pagos	$	16.447.217	pesos
% Ejecución Pagos			76,10%
Cantidad Física Programada		78,00	m2
Cantidad Física Ejecutada		-	m2
% Avance Ejecución Física			56%

se han adelantado actividades como, demoliciones, movimientos de tierra, rellenos y bases, sector cancha de futbol, vereda cabecera del corregimiento de Montebello

Programa 3.4.2 Movilidad en Bicicleta

- **Indicador 53040020003: Kilómetros de ciclo-infraestructura construida**

Este indicador se encuentra programado para ejecutarse en el 2022 y 2023.

- **Indicador 53040020004: Kilómetros de ciclo-infraestructura mantenida**

  - Proyecto de inversión BP- 26003019 “Mantenimiento de Cicloinfraestructura en Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			**BP26003019**
Nombre Proyecto	Mantenimiento de Cicloinfraestructura en Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	560.000.000	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	518.199.000	pesos
% Ejecución Presupuestal			92,54%
Presupuesto Pagos	$	516.612.000	pesos
% Ejecución Pagos			99,69%
Cantidad Física Programada		2,00	km
Cantidad Física Ejecutada		2,00	km
% Avance Ejecución Física			100%

- **Indicador 53040030003: km de Corredores troncales del SITM – MIO construidos**

El cumplimiento de este indicador no es responsabilidad de la secretaría de infraestructura ya que hace parte del plan indicativo de MetroCali, sin embargo, la secretaría de infraestructura realiza transferencia de recursos del fondo Sobretasa a la Gasolina Destinación Específica MIO 97% del 15% Acuerdo 334/12.

A la fecha se han transferido $ 74.002.299.727pesos de $94.967.442.064pesos.

Ficha BP			**BP26003057**
Nombre Proyecto	Diseño y construcción de la infraestructura física asociada al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	94.967.442.064	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	94.967.442.064	pesos
% Ejecución Presupuestal			100,00%
Presupuesto Pagos	$	74.002.299.727	pesos
% Ejecución Pagos			77,92%
Cantidad Física Programada		NA -	NA

Cantidad Física Ejecutada	NA	-	NA
% Avance Ejecución Física			NA

Programa 3.4.4 Mejoramiento de la Infraestructura Vial

- **Indicador 53040040001: Intersecciones viales a desnivel construidas**

  - Proyecto de inversión BP- 26002989 “Construcción de intersecciones viales a desnivel en Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			**BP26002989**
Nombre Proyecto	Construcción de Intersecciones Viales a Desnivel en Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	362.276.636	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	181.138.318	pesos
% Ejecución Presupuestal			50,00%
Presupuesto Pagos	$	60.694.746	pesos
% Ejecución Pagos			33,51%
Cantidad Física Programada		1,00	Número
Cantidad Física Ejecutada		-	Número
% Avance Ejecución Física			50%

se adelantan adecuaciones en la intersección a desnivel ubicada en la carrera 100 con calle 25

  - Proyecto de inversión BP- 26003536 “Estudios y Diseños para la construcción de intersecciones viales a desnivel en Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			**BP26003536**
Nombre Proyecto	Estudios y Diseños para la construcción de intersecciones viales a desnivel en Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	-	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	-	pesos
% Ejecución Presupuestal			0,00%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		1,00	Número
Cantidad Física Ejecutada		-	Número
% Avance Ejecución Física			0,00%

Este proyecto fue desfinanciado ya que se utilizaron los recursos en otro proyecto

- **Indicador 53040040002: Intersecciones viales a nivel construidas**

Este indicador se encuentra programado para ejecutarse en el 2022 y 2023.

- **Indicador 53040040003: Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas**

  - Proyecto de inversión BP- 26002990 “Construcción de vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			**BP26002990**
Nombre Proyecto	Construcción de vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	3.301.834.026	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	2.004.902.908	pesos
% Ejecución Presupuestal			60,72%
Presupuesto Pagos	$	1.544.046.529	pesos
% Ejecución Pagos			77,01%
Cantidad Física Programada		3,55	km
Cantidad Física Ejecutada		0,94	km
% Avance Ejecución Física			37,9%

  - Proyecto de inversión BP- 26003512 “Construcción obras de drenaje en el corregimiento Villacarmelo comuna 55 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003512**
Nombre Proyecto	Construcción obras de drenaje en el corregimiento Villacarmelo comuna 55 de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	32.500.000	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	32.500.000	pesos
% Ejecución Presupuestal			100,00%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,23	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

  - Proyecto de inversión BP- 26003520 “Construcción de Obras de drenaje en el Corregimiento Navarro, en Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003520**
Nombre Proyecto	Construcción de Obras de drenaje en el Corregimiento Navarro, en Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	8.233.819	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	8.233.816	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,08	Km

Cantidad Física Ejecutada	-	Km
% Avance Ejecución Física		0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003524 “Construcción de Obras de drenaje en el Corregimiento Pichindé Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003524**
Nombre Proyecto	Construcción de Obras de drenaje en el Corregimiento Pichindé Santiago de Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 6.500.000	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$ 6.500.000	pesos
% Ejecución Presupuestal		100%
Presupuesto Pagos	$ -	pesos
% Ejecución Pagos		0,00%
Cantidad Física Programada	0,07	Km
Cantidad Física Ejecutada	-	Km
% Avance Ejecución Física		0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003667 “Construcción de Vías en la comuna 6 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003667**
Nombre Proyecto	Construcción de vías en la comuna 6 de Santiago de Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 208.415.641	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$ 208.415.641	pesos
% Ejecución Presupuestal		100%
Presupuesto Pagos	$ -	pesos
% Ejecución Pagos		0,00%
Cantidad Física Programada	0,08	Km
Cantidad Física Ejecutada	-	Km
% Avance Ejecución Física		0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003670 “Construcción de Vías en la comuna 15 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003670**
Nombre Proyecto	Construcción de vías en la comuna 15 de Santiago de Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 393.828.445	pesos

Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	371.837.325	pesos
% Ejecución Presupuestal			94.42%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,22	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003870 “Construcción de cunetas y alcantarillas en el corregimiento de Felídia de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003870**
Nombre Proyecto	Construcción de cunetas y alcantarillas en el corregimiento Felídia de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	110.000.000	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	-	pesos
% Ejecución Presupuestal			0,00%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		1,22	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003665 “Construcción de obras de drenaje en el corregimiento Felídia de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003665**
Nombre Proyecto	Construcción de obras de drenaje en el corregimiento Felídia de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	7.577.394	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	7.577.394	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0.,09	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003669 “Construcción de huellas vehiculares en el corregimiento el Saladito de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP	**BP26003669**
Nombre Proyecto	Construcción de huellas vehiculares en el corregimiento el Saladito de Santiago de Cali

Presupuesto Definitivo	$	19.238.714	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	19.238.714	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0.,05	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003593 “Construcción de obras de drenaje para mejoramiento vial corregimiento La Leonera, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003593**
Nombre Proyecto	Construcción de obras de drenaje para mejoramiento vial corregimiento La Leonera, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	3.709.215	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	3.709.215	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0.,04	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003590 “Construcción huellas vehiculares para el mejoramiento vial corregimiento La Paz, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003590**
Nombre Proyecto	Construcción huellas vehiculares para el mejoramiento vial corregimiento La Paz, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	47.884.671	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	47.884.671	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0.,10	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003589 “Construcción de obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento La Buitrera, de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP	**BP26003589**

Nombre Proyecto	Construcción de obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento La Buitrera, de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	189.643.006	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	176.482.032	pesos
% Ejecución Presupuestal			93.6%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		1,05	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003588 “Construcción Obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento la Elvira, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003588**	
Nombre Proyecto	Construcción Obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento la Elvira, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	18.971.740	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	18.971.740	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,25	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003583 “Construcción de Obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento de Golondrinas, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003583**	
Nombre Proyecto	Construcción de Obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento de Golondrinas, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	19.261.322	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	19.261.322	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,17	Km
Cantidad Física Ejecutada		0,01	Km
% Avance Ejecución Física			15%

- Proyecto de inversión BP- 26003581 “Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Montebello de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP	**BP26003581**

Nombre Proyecto	Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Montebello de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	69.998.662	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	69.998.662	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,13	Km
Cantidad Física Ejecutada		0,00	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003578 “Construcción de obras de pavimento para el mejoramiento vial en el corregimiento de Montebello, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003578**	
Nombre Proyecto	Construcción de obras de pavimento para el mejoramiento vial en el corregimiento de Montebello, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	659.827.420	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	634.513.980	pesos
% Ejecución Presupuestal			96,16%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,53	Km
Cantidad Física Ejecutada		0,00	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003577 “Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Felídia de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003577**	
Nombre Proyecto	Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Felídia de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	108.880.877	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	108.880.877	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,21	Km
Cantidad Física Ejecutada		0,00	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003576 “Construcción obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento Felídia de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP	**BP26003576**

Nombre Proyecto	Construcción obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento Felídia de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	18.689.417	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	18.689.417	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,01	Km
Cantidad Física Ejecutada		0,00	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003575 “Construcción de huellas vehiculares en el Corregimiento el Saladito de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003575**	
Nombre Proyecto	Construcción de huellas vehiculares en el Corregimiento el Saladito de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	128.231.633	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	128.231.633	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,25	Km
Cantidad Física Ejecutada		0,00	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003574 “Construcción obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento el Saladito de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003574**	
Nombre Proyecto	Construcción obras de drenaje para mejoramiento vial en el Corregimiento el Saladito de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	19.237.506	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	19.237.506	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,30	Km
Cantidad Física Ejecutada		0,00	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003572 “Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Pichindé de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP	**BP26003572**

Nombre Proyecto	Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Pichindé de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	47.716.663	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	47.716.663	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,27	Km
Cantidad Física Ejecutada		0,00	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003571 “Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Villacarmelo de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003571**
Nombre Proyecto	Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial Corregimiento Villacarmelo de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	153.280.000	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	153.280.000	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,32	Km
Cantidad Física Ejecutada		0,00	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003554 “Construcción huellas vehiculares para mejoramiento vial en el corregimiento La Elvira, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003554**
Nombre Proyecto	Construcción huellas vehiculares para mejoramiento vial en el corregimiento La Elvira, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	52.361.717	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	33.695.451	pesos
% Ejecución Presupuestal			64.35%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,10	Km
Cantidad Física Ejecutada		0,00	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- **Indicador 53040040004: Vías con mantenimiento y rehabilitación eco sostenible**

  - Proyecto de inversión BP- 26000874 “Mejoramiento de la malla vial en el municipio de Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			BP26000874
Nombre Proyecto	Mejoramiento de la malla vial en el Municipio Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	66.939.969	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	-	pesos
% Ejecución Presupuestal			0,00%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		35,15	km
Cantidad Física Ejecutada		-	km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003017 “Mejoramiento de la malla vial en Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			BP26003017
Nombre Proyecto	Mejoramiento de la malla vial en Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	59.485.695.356	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	51.560.048.399	pesos
% Ejecución Presupuestal			86,68%
Presupuesto Pagos	$	30.232.236.894	pesos
% Ejecución Pagos			58,64%
Cantidad Física Programada		86,68	Km
Cantidad Física Ejecutada		67,90	Km
% Avance Ejecución Física			81,60%

- Proyecto de inversión BP- 26003351 “Mantenimiento de Vías de la Comuna 11 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			BP26003351
Nombre Proyecto	Mantenimiento de Vías de la Comuna 11 de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	353.835.091	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	320.905.791	pesos
% Ejecución Presupuestal			90,69%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,42	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003507 “mantenimiento de vías en la comuna 14 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003507**
Nombre Proyecto	mantenimiento de vías en la comuna 14 de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	108.366.683	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	101.142.882	pesos
% Ejecución Presupuestal			93,33%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,10	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003508 “Mantenimiento de Vías Comuna 13, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003508**
Nombre Proyecto	Mantenimiento de Vías Comuna 13, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	384.635.910	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	354.484.553	pesos
% Ejecución Presupuestal			92,16%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,36	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003521 “Mejoramiento de vías en el corregimiento de Navarro, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003521**
Nombre Proyecto	Mejoramiento de vías en el corregimiento de Navarro, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	71.966.181	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	66.966.181	pesos
% Ejecución Presupuestal			93,05%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos

% Ejecución Pagos		0,00%
Cantidad Física Programada	0,56	Km
Cantidad Física Ejecutada	-	Km
% Avance Ejecución Física		0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003525 “Mejoramiento de las vías en el corregimiento de Pichindé, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003525**
Nombre Proyecto	Mejoramiento de las vías en el corregimiento de Pichindé, Santiago de Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 24.000.000	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$ 19.000.000	pesos
% Ejecución Presupuestal		79,12%
Presupuesto Pagos	$ -	pesos
% Ejecución Pagos		0,00%
Cantidad Física Programada	0,13	Km
Cantidad Física Ejecutada	-	Km
% Avance Ejecución Física		0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003543 “Mantenimiento de las vías en el corregimiento La Buitrera, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003543**
Nombre Proyecto	Mantenimiento de las vías en el corregimiento La Buitrera, Santiago de Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 311.257.825	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$ 295.473.168	pesos
% Ejecución Presupuestal		94,93%
Presupuesto Pagos	$ -	pesos
% Ejecución Pagos		0,00%
Cantidad Física Programada	1,24	Km
Cantidad Física Ejecutada	-	Km
% Avance Ejecución Física		0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003545 “Mantenimiento de vías Comuna 8, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP	**BP26003545**
Nombre Proyecto	Mantenimiento de vías Comuna 8, Santiago de Cali

Presupuesto Definitivo	$	1.070.990.787	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	876.461.873	pesos
% Ejecución Presupuestal			81,84%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			15%
Cantidad Física Programada		1,19	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003551 “Mejoramiento de las vías en el corregimiento la Paz, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003551**
Nombre Proyecto	Mejoramiento de las vías en el corregimiento la Paz, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	180.184.583	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	175.184.583	pesos
% Ejecución Presupuestal			97,23%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		1,34	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003659 “Mantenimiento de vías en la comuna 6 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			**BP26003659**
Nombre Proyecto	Mantenimiento de vías en la comuna 6 de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	544.018.931	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	523.179.569	pesos
% Ejecución Presupuestal			96,17%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,26	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			16,7%

- Proyecto de inversión BP- 26003660 “Mantenimiento de vías en la comuna 14 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP	**BP26003660**

Nombre Proyecto	Mantenimiento de vías en la comuna 14 de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	205.669.664	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	196.003.190	pesos
% Ejecución Presupuestal			95,30%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,18	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003661 “Mantenimiento de vías en la comuna 13 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003661**	
Nombre Proyecto	Mantenimiento de vías en la comuna 13 de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	497.188.763	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	473.852.519	pesos
% Ejecución Presupuestal			95,31%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,54	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003663 “Mantenimiento de vías en la comuna 12 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP		**BP26003663**	
Nombre Proyecto	Mantenimiento de vías en la comuna 12 de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	504.385.622	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	482.944.474	pesos
% Ejecución Presupuestal			95,75%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,64	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003668 “Mantenimiento rutinario de la malla vial de la comuna 16 de Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			BP26003668
Nombre Proyecto	Mantenimiento rutinario de la malla vial de la comuna 16 de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	946.217.017	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	-	pesos
% Ejecución Presupuestal			0,00%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,98	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003587 “Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial en el corregimiento de Pance, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			BP26003587
Nombre Proyecto	Construcción de huellas y obras de drenaje para mejoramiento vial en el corregimiento de Pance, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	83.993.590	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	83.993.590	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,20	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003553 “Mejoramiento de las vías en el corregimiento la Elvira, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			BP26003553
Nombre Proyecto	Mejoramiento de las vías en el corregimiento la Elvira, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	76.482.128	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	76.482.128	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		0,50	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003544 “Mejoramiento de vías en el corregimiento de Pance, Santiago de Cali”. Participativo

Ficha BP			BP26003544
Nombre Proyecto	Mejoramiento de vías en el corregimiento de Pance, Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	234.824.882	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	234.824.882	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		1,60	Km
Cantidad Física Ejecutada		-	Km
% Avance Ejecución Física			0,00%

- **Indicador 53040040005: Puentes vehiculares en la zona urbana y rural mantenidos**

  - Proyecto de inversión BP- 26003007 “Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			BP26003007
Nombre Proyecto	Mantenimiento de puentes vehiculares en la zona urbana y rural de Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	795.672.728	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	795.672.726	pesos
% Ejecución Presupuestal			100%
Presupuesto Pagos	$	373.304.540	pesos
% Ejecución Pagos			46,92%
Cantidad Física Programada		2,00	Número
Cantidad Física Ejecutada		-	Número
% Avance Ejecución Física			57,5%

.
se han adelantado actividades de mantenimiento de puentes vehiculares ubicados en Carrera 46 oeste No 28 – 18 y Calle 28 oeste No 46A-04 del barrio la Sultana, a la fecha sus ejecuciones van en un 80% y 30% correspondientemente, lo que equivale al 57,5% del producto del proyecto

- **Indicador 53040040006: Frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización**

  - Proyecto de inversión BP- 26002991 “Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por valorización en Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			BP26002991
Nombre Proyecto	Construcción de frentes de trabajo de las 21 Megaobras ejecutados mediante el sistema de contribución por		

	valorización en Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	51.796.120.526	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	49.211.517.906	pesos
% Ejecución Presupuestal			95,01%
Presupuesto Pagos	$	17.754.247.490	pesos
% Ejecución Pagos			36,08%
Cantidad Física Programada		2,00	Número
Cantidad Física Ejecutada		1	Número
% Avance Ejecución Física			59,1%

Se finaliza la construcción de la obra del Parque Lineal Rio Cali, Se realiza el recaudo de la contribución de la contribución por valorización, Adquirir predios, Adquirir Dotación tecnológica, dotación de indumentaria y Publicidad. Se avanza en la ejecución de la obra Avenida Circunvalación entre carreras 76 y 83 y Carrera 80 entre Avenida Circunvalación y Calle 1A1 Oeste completando al 31 de diciembre del 2021 el 76% de la obra lo que equivale al 18,24% del producto se inició la obra Ampliación de la carrera 80 se encuentra en fase de adecuación y apropiación de los estudios y diseños

- **Indicador 53040040007: Implementación del Sistema de gestión de Infraestructura Vial de Cali**

Este indicador se encuentra programado para ejecutarse en el 2022 y 2023.

- **Indicador 53040040008: Construcción de vías de la prolongación Avenida Ciudad de Cali, entre la carrera 109 y Rio Jamundí**

Este indicador se encuentra programado para ejecutarse en el 2022 y 2023.

Línea estratégica 3.5 Gestión del Riesgo
Programa 3.5.1 Reducción del Riesgo

- **Indicador 53050020003: Construcción de obras de estabilización y contención en la zona urbana y rural de Cali**

  - Proyecto de inversión BP- 26002992 “Construcción obras de estabilización y contención en Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP			**BP26002992**
Nombre Proyecto	Construcción obras de estabilización y contención en Santiago de Cali		
Presupuesto Definitivo	$	339.532.745	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$	-	pesos
% Ejecución Presupuestal			0,00%
Presupuesto Pagos	$	-	pesos
% Ejecución Pagos			0,00%
Cantidad Física Programada		291,50	m3

Cantidad Física Ejecutada	-	m3
% Avance Ejecución Física		0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003655 “Construcción obras de contención estabilización, mitigación y prevención en Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP		**BP26003655**
Nombre Proyecto	Construcción obras de contención estabilización, mitigación y prevención en Santiago de Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 13.649.667.346	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$ 13.649.593.479	pesos
% Ejecución Presupuestal		100%
Presupuesto Pagos	$ 7.717.540.161	pesos
% Ejecución Pagos		56,54%
Cantidad Física Programada	4.263,00	m3
Cantidad Física Ejecutada	1777,93	m3
% Avance Ejecución Física		74%

- Proyecto de inversión BP- 26003582 “Construcción de Obras de Contención en el corregimiento la Buitrera, Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP		**BP26003582**
Nombre Proyecto	Construcción de Obras de Contención en el corregimiento la Buitrera, Santiago de Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 11.560.916	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$ 11.560.916	pesos
% Ejecución Presupuestal		100%
Presupuesto Pagos	$ -	pesos
% Ejecución Pagos		0,00%
Cantidad Física Programada	4	m3
Cantidad Física Ejecutada	-	m3
% Avance Ejecución Física		0,00%

- Proyecto de inversión BP- 26003573 “Construcción de Obras de Contención en el corregimiento de Pichindé, Santiago de Cali”. Organismo

Ficha BP		**BP26003573**
Nombre Proyecto	Construcción de Obras de Contención en el corregimiento de Pichindé, Santiago de Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 132.169.324	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$ 125.935.334	pesos
% Ejecución Presupuestal		95,28%
Presupuesto Pagos	$ -	pesos

% Ejecución Pagos		0,00%
Cantidad Física Programada	46	m3
Cantidad Física Ejecutada	1	m3
% Avance Ejecución Física		20%

- **Indicador 53050020011: Demoliciones de techos de áreas afectadas por asentamientos de desarrollo incompleto del Proyecto Plan Jarillón, realizadas con procesos de concertación y garantía de derechos**

  - Proyecto de inversión BP- 26002754 “Apoyo en la recuperación de zonas ocupadas irregularmente en el plan Jarillón de Cali”. Organismo

Ficha BP		**BP26002754**
Nombre Proyecto	Apoyo en la recuperación de zonas ocupadas irregularmente en el plan Jarillón de Cali	
Presupuesto Definitivo	$ 675.049.784	pesos
Presupuesto Ejecutado (RPC)	$ 489.227.000	pesos
% Ejecución Presupuestal		72,47%
Presupuesto Pagos	$ 489.227.000	pesos
% Ejecución Pagos		100%
Cantidad Física Programada	400,00	Número
Cantidad Física Ejecutada	420	Número
% Avance Ejecución Física		100%

4 GESTIÓN PREDIAL

4.1 Adquisición de Inmuebles Para Ejecución de Obras

4.1.1 Obras del Progreso MegaObras

En el 2021 se continua con la ejecución de las 21 MEGAOBRAS, sobre las cuales se vienen expropiando ocho predios que se encuentran en curso, y 2 predios latentes para iniciar la demanda de expropiación.

Se adelantan a la fecha, con relación a las obras correspondientes al Grupo No. 1, ocho (8) procesos de expropiación judicial. Y un proceso de las obras de valorización 550. Donde se adelantan los avalúos e indemnizaciones presentadas por los auxiliares de la justicia en defensa de las ofertas de compra y avalúos presentados por el Distrito de Cali.

Para estos casos no es posible determinar la cuantía a pagar por parte del Distrito toda vez que depende del trámite del proceso judicial.

Relación Procesos De Expropiación:

RADICACIÓN	JUZGADO	DEMANDADO	ESTADO PROCESO
2012-00147	18 CIVIL CIRCUITO CALI	JAVIER ARMANDO VILLAN	El juez nulitó último auto. Ordenando realizar nuevamente avalúo del predio.
2011-00371	17 CIVIL CIRCUITO CALI	CARLOS ALBERTO DUQUE USECHE	El juez nulitó último auto. Ordenando realizar nuevamente avalúo del predio.
2011-00349	17 CIVIL CIRCUITO CALI	CARLOS ALBERTO DUQUE USECHE	El juez nulitó último auto. Ordenando realizar nuevamente avalúo del predio.
2014-00168	1 CIVIL CIRCUITO CALI	LUIS EDUARDO CANO Y OTROS	En trámites de notificación de herederos para dictar sentencia debido a fallecimiento de uno de los propietarios.
2015-00129	6 CIVIL CIRCUITO CALI	PIEDAD MONCAYO	Contestada la demanda, a la espera de que se dicte sentencia para continuar con trámite indemnizatorio.
2014-00693	12 CIVIL CIRCUITO CALI	BAUDELINO MAJIN Y LIBIO MAJIN	Se fijó indemnización, en trámite de pago.
2015-00253	15 CIVIL CIRCUITO CALI	EDIFICIO VENEZOLANO	En trámite recurso de apelación que niega la nulidad de la demanda.
2014-00568	15 CIVIL CIRCUITO CALI	OSCAR GARCIA VELASQUEZ	Pendiente sentencia para iniciar trámite de indemnización.
1999-01285	16 CIVIL CIRCUITO CALI	S.A.E. - INVERSIONES SANTA	En trámite proceso ejecutivo, pendiente definir origen de recursos para pago de 2,000 millones de pesos

Para la construcción de la Obra Avenida Circunvalar Tramo 1, han sido desarrolladas las siguientes actividades:

- Identificación de predios propiedad del Distrito de Cali para adelantar construcción de obra.
- Identificación de línea de compra y zona de aislamiento de la vía según gestión predial realizada para construcción de la obra.
- Consecución y apropiación de recursos para continuar trámites de adquisición y pago de mejoras y predios requeridos para la construcción de la obra.
- Se realizó el estudio jurídico de 7 predios con (información respecto de propietarios actuales, números de matrícula, id, código único predial, direcciones, áreas y ubicación de expedientes)
- Se realizó el estudio jurídico de predios solicitados por la Interventoría de la obra de infraestructura de la circunvalar
- Se realizó el estudio socioeconómico de los predios objeto de derrumbes
- Se realizaron mesas de trabajo interdependencias (vivienda y riesgo) para mitigar el riesgo de los habitantes de estas viviendas.
- se realizó el pago de los predios de la avenida Circunvalar:
    - Noé Adames Rubiano
    - Familia Valbuena
    - Consolación Saiz de Pardo

Para la construcción de la Obra Avenida Circunvalar Tramo 2, han sido desarrolladas las siguientes actividades:

- Se logró la negociación y el acuerdo con el Ministerio de Defensa - Tercera Brigada para la ampliación de la carrera 80 hasta la Calle 5ta.
- Se realizaron mesas de trabajo para promover el proceso de compra.
- Se está realizando la evaluación para provocar el menor impacto en la ciudadanía por ser una población vulnerable, población en calidad de desprotección o incapacidad frente la construcción de la obra.
- Se iniciaron comités semanales de obra para determinar los requisitos que se establecerán en los pliegos de condiciones para la gestión predial a partir del diseño y trazado de la vía.

Otros Trámites para Adquisiciones Prediales

- Se realizó el estudio de los predios para el proyecto “Puente Chipichape”
- Se realizó el estudio con las curadurías, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Justicia, Unidad de Bienes y servicios de los predios 370-845212 y 370-845213
- Se realizó el seguimiento ante la Curaduría Urbana No 3 sobre el proceso de cesión gratuita obligatoria de los lotes No. 9 y No. 10 ubicados en la Avenida circunvalar.

- Se adelantaron trámites y reuniones con el Departamento Administrativo de Planeación para delimitar y determinar los predios sobre los cuales han sido otorgadas las licencias urbanísticas y donde recaen cesiones obligatorias.
- Se adelantó mesa de trabajo para constituir el comité urbanístico interinstitucional
- Se realizó la negociación de 3 predios de la avenida circunvalar para realizar la calzada de servicio.
- Se realizó la negociación fallida de 2 predios para la adquisición predial calzada de servicio circunvalar. (continua a proceso de expropiación)

4.1.2 Obras del Sur

Proyecto	Cali – Jamundí; Retorno Cascajal y Puente Río Lilí
Contratista	EMRU
No. Contrato	4151.0.26.1.1612.2017
Objeto	Realizar la gestión predial y social en el sector requerido para la obra.
Valor Contrato	$567.469.895
Valor pagado	$544.474.339
% Ejecutado	95%
Fecha de inicio	01 de agosto de 2017
Fecha fin	31 de diciembre de 2019


Proyecto	Vía Pance
Contratista	EMRU
No. Contrato	4151.0.26.1.1804.2017
Objeto	Realizar la gestión predial en el sector requerido para la obra.
Valor Contrato	$31.762.500
Valor pagado	$28.586.250
% Ejecutado	90%
Fecha de inicio	16 de noviembre de 2017
Fecha fin	30 de diciembre de 2019

- Se pagó y se liquidó el Contrato Interadministrativo 1612 de 2017 con la Empresa Municipal de Renovación Urbana –EMRU EIC, y se pagó en su totalidad.
- Se pagó y se liquidó el Contrato Interadministrativo 1804 de 2017 con la Empresa Municipal de Renovación Urbana –EMRU EIC.
- Se pagó el predio propiedad de José María Mosquera
- Se realizó el estudio completo del predio de la Universidad autónoma de occidente y se está realizando el avaluó del predio para proceder con el pago.
- Se finiquitó con Mercar las obligaciones urbanísticas y la delimitación de las áreas.
- Se realizó todo el acompañamiento con la Unidad de Bienes Inmuebles para la entrega de los espacios de zonas verdes de la Universidad Autónoma de Occidente que hacían falta.
- Se finiquitó con la Hacienda Piedragrande el traslado definitivo con todas las condiciones al ingreso del predio y la ubicación del arco de acuerdo al PEN.

- Se realizó el estudio de 5 predios con (información respecto de propietarios actuales, números de matrícula, id, código único predial, direcciones, áreas y ubicación de expedientes) para “Puente Navarro”
- Se realizó el informe a invias sobre la adquisición predial de los cinco (5) predios de “Puente Navarro”

4.1.3 Gestión Predial Frente a Bienes Retales de Obras de Infraestructura

- Se levantó el estudio de 70 predios que se encuentran a nombre de la secretaría de infraestructura con (estudio de certificados de tradición, estudio de escrituras públicas, verificación en el Sigcatweb, levantamiento de estudio de título).
- Se realizó la visita con el equipo social de 70 predios a nombre de la secretaría de infraestructura (Retales) que se encuentran en etapa de avaluó.
- Adicionalmente desde el área de gestión predial se tramitan las acciones relacionadas con los predios retales de obras de infraestructura, donde ser requiere realizar el siguiente proceso:



Para este trámite se han adelantado las siguientes acciones:

- Identificación jurídica y técnica de los predios que serán objeto de venta, aproximadamente cuarenta y cuatro (44).
- Determinación de estrategia social de acercamiento a ocupantes de los predios, a través de encuestas sociales, técnicas y jurídicas aplicadas por equipos interdisciplinarios.
- Realización de avalúos de los cuarenta y cuatro predios (44) los cuales le generaran un ingreso adicional a la secretaría de Infraestructura.

4.1.4 Supervisión del Convenio Interadministrativo No. 001 de 2007 Plan Parcial Talleres del Municipio

Desde la Subsecretaría de Apoyo Técnico se realiza seguimiento al Convenio Interadministrativo No. 001 de 2007 – Talleres del Municipio.

- Se han realizado mesas de trabajo técnicas y jurídicas para determinación de obligaciones a cargo de cada dependencia
- Se realizó el avaluó de los predios de talleres del Municipio



4.1.5 Supervisión del Convenio Interadministrativo No. 1796 de 2016 Plan Parcial Renovación Urbana San Pascual

- Se han realizado mesas de trabajo técnicas para comprobar el avance en el plan parcial.
- Se han realizado mesas de trabajo Jurídicas para verificar la ejecución y el avance en la gestión predial en los procesos de enajenación voluntaria y/o expropiación.
- Se solicitó informe detallado de ejecución y avance de gestión de las manzanas adquiridas, que se encuentren ya a nombre del Distrito de Cali, con la respectiva escritura pública, trámites ante la Subdirección de Catastro, el Departamento de Planeación, el Departamento Administrativo de Hacienda, el informe económico, y demás que hagan parte de las obligaciones del plan.

4.2 Gestión Cartera

El recaudo para el periodo de enero a abril 30, de 2021 (en adelante el período de análisis) ascendió a $ 1.962.123.582, con un promedio mensual de 490 millones de pesos

aproximadamente y un promedio mensual de facturas canceladas de 487. Las cifras por mes, son las siguientes:

Mes	Reacaudo	Partici-pación	Predios
Enero	154.720.983	8%	169
Febrero	389.147.754	20%	468
Marzo	983.082.968	50%	715
Abril	435.171.877	22%	595
Total	1.962.123.582	100%	1.947

Fuente: Área de Cartera

4.2.1 Atención al Contribuyente de Contribución de Valoración

Servicio ofrecido en la Oficina de Atención al Ciudadano (Sótano CAM), Plazoleta CAM y en los CALI´s 2, 17 y 19, en los cuales básicamente se ofrecen tres servicios al contribuyente como son:

- facturación individual
- paz y salvos (Contribución por Beneficio General y Obras Previas a partir del 01 de noviembre de 2012)
- autorizaciones de registro y acuerdos de pago.

Adicionalmente, se ofrece orientación financiera al contribuyente y se realizan cambios de dirección de entrega. Los documentos producidos presencialmente durante el período del informe son:

Documento Generado	Total
Facturación Individual	9.903
Facturación Masiva	30.574
Paz y Salvo Parcial	0
Paz y Salvo Total	12.506
Cetificado de No Gravado	471
Autorización de Registro	10
Autorización de Otorgamiento	481
Cancelacion de Gravamen	12.977
Total	66.922

Fuente: Área de Cartera

Los documentos generados de manera virtual son:

Documento Generado	Total
Facturación Individual	3.915
Paz y Salvo Parcial*	1.452
Paz y Salvo Total	53.480
Cetificado de No Gravado	1.452
Autorización de Registro	0
Autorización de Otorgamiento	1.452
Cancelacion de Gravamen	68.581
Total	130.332

Fuente: Área de Cartera
* Cifra en revisión

En total se han generado de manera presencial y virtual 197.254 documentos.

La cantidad de documentos producidos no implica igual cantidad de contribuyentes efectivamente atendidos, toda vez que la expedición de paz y salvos de contribución de valorización implica la impresión de la autorización de otorgamiento, en caso de ser parcial, y el levantamiento del gravamen si es total. Igualmente, una modificación del plan de pagos y cambio de dirección de entrega, tienen una correlación total con la expedición de la factura. La cantidad de contribuyentes atendidos de manera presencial durante el período de análisis es de 23.361 contribuyentes atendidos, para un promedio mes de 5.840, se entregaron de manera masiva 30.574 facturas, priorizando las comunas de mayor capacidad adquisitiva; mientras que virtualmente, a través del portal de la Alcaldía, se resolvieron fue de 74.400 solicitudes en total, con un promedio mes de 18.850.

- Correo institucional

Dadas las condiciones de pandemia por el COVID-19, se ha incrementado las solicitudes de facturas y, paz y salvo a través de este medio. Para el período se atendieron por este canal 1.092 solicitudes, las cuales fueron resueltas con expedición de factura o paz y salvo, las cuales están inmersas dentro de las anteriores cifras.

4.2.2 Cobro Persuasivo

Proceso mediante el cual se intenta convencer al contribuyente moroso de normalizar su obligación, vía pago total o suscripción de un acuerdo de pago. Adicionalmente se realizan recordatorios de pago para los contribuyentes que poseen su obligación al día. Se realizan las siguientes actividades.

- Llamadas de Cobro Persuasivo

A partir de julio de 2012, esta labor se desempeña con los contratistas de prestación de servicios, adscritos a la Secretaría de Infraestructura. Durante el período de análisis se

fortaleció el aplicativo interno de registro de llamadas telefónicas, redundando en el beneficio a aquellos contratistas que realizan esta labor.

Para el período se han contactado 5.467 contribuyentes a los cuales se ha realizado cobro persuasivo, con un esfuerzo del triple en intentos para contactar contribuyentes.

- Auditoría al Proceso de Cobro Persuasivo

Como una forma de incrementar la confiabilidad del proceso de llamadas de cobro persuasivo, se realizaron 386 llamadas de auditoria al proceso.

- Acuerdo de Pago Para Obligaciones en Etapa de Cobro Persuasivo

Toda vez que los plazos para el pago de la contribución por beneficio general, Plan de Obra 556 o 21 Megaobras ya finiquitaron, se ofrece a los contribuyentes, como una alternativa de normalizar su obligación, la posibilidad de suscribir un acuerdo de pago. Durante el período se han normalizado 116 obligaciones que ofrecen una certeza razonable de ingreso futuro de $ 343.785.835. El discriminado por mes es el siguiente:

Mes	Efectivas	No Efectivas	Total	Participación
Enero				
Febrero	1.330	3.463	4.793	23%
Marzo	2.121	5.665	7.786	37%
Abril	2.016	6.232	8.248	40%
Total	5.467	15.360	20.827	100%

- Mensajería de Texto

Se implementó el servicio de mensajería de texto de una sola vía, como herramienta de ayuda de cobro de la contribución de valorización, enviándose 279.611 mensajes así:

Mes	MSM
Enero	29.250
Febrero	0
Marzo	220.144
Abril	30.217
	279.611

- Mensajes de Voz a Fijo y Celular

Consiste en grabaciones de voz, personalizadas por grupos de contribuyentes, los cuales se envían a teléfonos fijos y móviles de los contribuyentes. Durante el período de análisis se realizaron 30.944 contactos con contribuyentes.

- Correos Electrónicos

A través de esta herramienta se envían recordatorios de pago de la contribución de valorización y facturas. Para el período de análisis se han enviado 10.907 correos de cobro persuasivo

- Respuestas a Solicitudes Sistema de Gestión Documental

Corresponde a las diferentes repuestas físicas que resuelven de solicitudes impetradas por los contribuyentes, relacionadas con la contribución de valorización. Para el período de análisis se emitieron 56 respuestas.

- Ajustes a la Cuenta Corriente

Consistente en aquellos ajustes que se deben realizar a las cuentas de los contribuyentes, por las diferentes modificaciones que se presentan en el acto administrativo de distribución o las condiciones del predio. No se incluyen aquellos ajustes denominados en línea, que se presentan como en diario devenir del ejercicio de cobro. Para el período de análisis se realizaron 4.300.

Mes	Ajuestes Cuenta Corriente	Paz y Salvos Estensivos y No Gravados	Datos Maestros	Cambio de Sujeto Pasivo	Total
Enero					
Febrero	925	381	4	10	1.320
Marzo	762	227	4	6	999
Abril	1.780	181	4	16	1.981
Total	3.467	789	12	32	4.300

- Devoluciones

Toda vez que existen contribuyentes que realizan pagos en exceso o pago errado, existe el proceso de devoluciones de pago de la contribución de valorización por beneficio general. Para el período de análisis no se han realizados traslados o devoluciones.

- Consolidado de Contribuyentes atendidos

Dependiendo del servicio ofrecido por esta área se presenta una interacción entre la Administración Municipal y el contribuyente en espacios físicos del primero, el cual se resume en:

Ítem	Cantidad
Atención al Contribuyente	23.361
Acuerdos de Pago	116
Total	23.477

En promedio mensualmente el área atiende 5.869 contribuyentes.

- Certificaciones de Deuda

En Cumplimiento a lo establecido en el Decreto Municipal No. 411.0.20.0139 de febrero 28 del 2012, Articulo 2020 que expresa literalmente: “Compensación previa a la devolución: en todos los casos la devolución de saldos a favor se efectuará una vez compensadas las deudas y obligaciones de plazo vencido del contribuyente o responsable” y en pro de defender los intereses del municipio la Subsecretaría de Apoyo Técnico, emite para la Subdirección de Tesorería, Certificaciones de obligación a ser presentadas en procesos especiales de liquidación y demás. Se han generado para el periodo de análisis 233 certificaciones de obligaciones de contribución de valorización dirigidas a otras dependencias.

- Expedición de Paz y Salvo y Facturas a Través del Portal de la Alcaldía.

Servicio integrado al sistema informático de la Administración Municipal, de tal manera que exista correlación directa entre el saldo insoluto de obligación y la expedición de paz y salvos. En el período de análisis fueron descargados 60.299 paz y salvos y facturas por este medio.

- Mejoras en el Servicio

Durante el año se desarrollaron mejoras en la prestación de los diferentes servicios en pro de brindar un servicio eficiente al contribuyente y mejorar el recaudo.

- Sistematización de Paz y Salvos Extensivos

Se desarrolló una aplicación en la herramienta SAP, que permitió la atención inmediata al contribuyente para aquellos predios que cancelaron la totalidad de la contribución en un predio que con el devenir inmobiliario quedo inactivo catastralmente y ahora es otro. Para estos predios nacientes se desarrolló esta modificación que permite, previa verificación hacer extensivo el paz y salvo inicial a las nuevas unidades jurídicas. Durante el período de análisis se asociaron 856 nuevos predios extensivos a predios que ya cancelaron la contribución de valorización.

- Sistematización de Paz y Salvos para Predio No Gravados

Se desarrolló aplicación en la herramienta SAP, que permitió una atención inmediata al contribuyente para aquellos predios que no quedaron gravados en la resolución distribuidora No.411.0.21.0169 de septiembre 4 de 2009, con la cual se asignó y distribuyó la contribución por beneficio general. Se atendieron 1.923 solicitudes.

- Web Services

Se fortaleció el servicio desarrollado por el Área de Sistemas de la Dirección de Hacienda Municipal y costeado por la Secretaría, el cual permite incrementar la probabilidad de aplicación inmediata de los pagos realizados por los contribuyentes, disminuyendo los tiempos de aplicación de pagos y expedición de paz y salvos de tal forma que el servicio se pueda ofrecer de forma inmediata.

- Fortalecimiento de Servicios Virtuales

Se fortalecieron los servicios virtuales de facturación vía página web, difundiendo el servicio a través de medios masivos de comunicación.

- PBX de Atención al Contribuyente

Se fortaleció el servicio de atención telefónico con 24 líneas disponible de atención al contribuyente con direccionamiento a los diferentes puntos de atención al contribuyente, a través del número único 524 15 15.

- Correo Electrónico Único

Implementación del correo institucional infraestructuraparatodos@cali.gov.co, como receptáculo de las diferentes inconformidades o solicitudes del contribuyente.

- Modificación de la Dirección de Entrega Inmediata

Permite recepcionar y modificar en la herramienta informática la dirección de entrega de forma inmediata.

- Ampliación de Servicios en los CALI´s

En los CALI´s donde tiene presencia la Secretaría de Infraestructura, se ampliaron los servicios y ahora los contribuyentes pueden realizar sus autorizaciones de registro y expedición de paz y salvos de obras previas. Se tiene presencia en los CALI´s 2, 17 y 19

- Texto Variable en la Factura Masiva

Modificación de la factura de tal forma que se puedan enviar mensaje de cobro persuasivo al contribuyente en la factura o se pueda ofrecer información directa a éste.

- Tiempo de Atención Acuerdo de Pago

Gracias a la implementación del acuerdo de pago en el aplicativo Sistema de Gestión Financiera Territorial (SAP), se han disminuido los tiempos de atención para acuerdo de pago en aproximadamente 10 minutos por contribuyente.

- Encuesta de Satisfacción del Usuario

Se recolecta información primaria del servicio prestado en los diferentes puntos de atención, que permite evaluar la calidad del servicio. Se han realizado 300 encuestas de satisfacción al usuario y 280 de atención.


ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Puro
Corazón
por Cali