ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4182.010.26.1.2	FECHA:	06/abr/2022
	HORA INICIAL:	2:00 Pm
	HORA FINAL:	04:00 Pm
OBJETIVO: Realizar Primer Foro de Auditorias Visibles para la obra de Licitación Pública No. 4182.010.32.1.092-2021, "Realizar la Construcción del Alcantarillado del Alcantarillado Pilas del Cabuyal- Los Andes", perteneciente al contrato de obra 4182.010.26.1.458-2021.	LUGAR: Caseta Comunal Pilas del Cabuyal	

ASISTENTES: Juan Carlos Jurado Rey- Contratista, Andrés Orlando López- Contratista, Álvaro Loaiza- Contratista, Daniela Serrano García- Contratista, Lila Legarda – Contratista (Ver listado de asistencia)

AUSENTES: Santiago Castro – Participación Ciudadana

INVITADO: Grupo de Auditores Visibles

ORDEN DEL DÍA:

1. Introducción
2. Intervención director Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, Marco Aurelio Vera
3. Presentación Contratista de obra Alcantarillado Pilas del Cabuyal – Consorcio Cabuyal A.H.
4. Presentación Interventoría Consorcio Interventoría Atenas
5. Intervención Auditores Visibles

DESARROLLO:

1. introducción

Siendo las 2:00 pm, se dio inicio al primer foro de Auditorias Visibles del contrato de obra No. 4182.010.26.1.458-2021, cuyo objeto es realizar la construcción del Alcantarillado Pilas del Cabuyal-Los Andes.


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2. Intervención director Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, Marco Aurelio Vera



El director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, Marco Aurelio Vera, da la bienvenida a los asistentes del primer foro y agradece por la participación en estos espacios de participación ciudadana.

3. Presentación Contratista de obra Alcantarillado Pilas del Cabuyal – Consorcio Cabuyal A.H.



La trabajadora social Mónica Martínez, contratista del Consorcio Cabuyal A.H., inició la presentación mencionando los datos generales del contrato de obra:

Objeto del contrato: Realizar la Construcción del Alcantarillado Pilas del Cabuyal-Los Andes.

Contrato de obra No: 4182.010.26.1.458-2021

Contratista de Obra: NIT 901514535-3

Valor total del contrato: Mil millones trescientos ochenta y ocho millones novecientos setenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos ($1.380.972.625) M/CTE

Seguido a esto, expuso que, para el sistema de alcantarillado sanitario se han realizado actividades las siguientes actividades:

- Construcción de la red de alcantarillado sanitario sobre la vía principal de acceso a la vereda de Pilas del Cabuyal y los ramales al costado izquierdo del río Cabuyal, en tubería PVC doble pared de 8" pulgadas. Entre dichos tramos de tubería se construirán Cámaras en concreto Tipo B según especificación Emcali.

- Construcción de acometidas domiciliarias en tubería PVC doble pared de 6" pulgadas, las cuales se conectarán mediante la construcción de una caja domiciliaria en concreto según especificación Emcali.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Reposición de andenes en concreto que fueron demolidos manualmente sobre el alineamiento de la red de alcantarillado.

- Rehabilitación de la estructura del pavimento flexible cortada tras la construcción de la red trazada por la Carrera 1 Oeste.

Por otro lado, expresó que, los retrasos en la ejecución de obra se relacionan con la dificultad para continuar las excavaciones manuales debido a la presencia de grandes rocas y el acarreo de materiales, por fenómenos naturales de mal tiempo y lluvias, sin embargo, se concertó con el personal de obra para continuar con las actividades programadas que no se vean tan afectadas por las lluvias, mientras actividades como los rellenos compactadores deben suspenderse hasta que el clima lo permita.





El contratista David Ruiz, expone que, el avance programado es del 54.86% y el avance ejecutado 28,8%, expresa que el avance ejecutado se ha visto disminuido debido principalmente a la espera en la aprobación del PMT (Plan de Manejo de Tránsito), por lo tanto se espera obtener los permisos de ocupación del cauce por parte de la CVC, por solicitud de la comunidad, dar espera a la intervención del tramo a orillas del rio, para evitar que los habitantes presenten incomodidades en su movilidad, y sumado a esto, la fuerte ola invernal que dificulta en gran medida el avance en las actividades constructivas del proyecto. De igual manera, se evidenció la presencia de grandes rocas a importantes profundidades, que retrasan considerablemente el rendimiento en las excavaciones.

De la misma manera, informa que se han realizado actividades preliminares como: corte, rotura y demolición de un andén, localización y replanteo para tuberías de alcantarillado, para el movimiento de tierra se han realizado actividades de excavación con máquina, manual, acarreo de material a mano y relleno. Se realizó la instalación de tuberías, cámaras de inspección tipo B y construcción de cajas domiciliarias.

Por último, presentó el cronograma de actividades restantes.

4. Presentación Interventoría Consorcio Interventoría Atenas


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El ingeniero Camilo Ropero representante de la interventoría Consorcio Interventoría Atenas, expone la información general del contrato de interventoría:

Contrato de Obra No.: 4182.010.26.1.433-2021

Contratista de Obra: Consorcio Atenas A&H

Valor total: Ochocientos dieciocho millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro pesos ($818.252.674) M/CTE



Posterior a esto, expone el resultado de la intervención técnica y el avance de obra hasta la fecha. Explicó que, el tiempo programado para la realización de la obra estaba prevista para 4 meses, sin embargo, en la realización de actividades se han presentado diferentes dificultades expuestas por el contratista, por lo anterior, se adicionan dos meses de prórroga.

Además, la interventoría, evidencia y también señala que el área de intervención presenta grandes rocas lo que también ha dificultado el curso normal del avance de obra.

Adicional, se presenta el cronograma de actividades restantes.

5. Intervención Auditores Visibles



- La representante Jimena Collazos, expuso que es una experiencia nueva, enfocándose en los aspectos positivos que puede proporcionarle la obra más que en las dificultades.
- Virginia Collazos, manifestó que, hace dos semanas está a la espera de la instalación de la caja para su predio también fue muy enfática al mencionar que el sistema de alcantarillado "*No Solo Es Un Problema De Incomodidad Sino Un Beneficio A Largo Plazo*".

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de reunión Primer Foro de Auditorías Visibles.	Daniela Serrano García	15/abr/2022

Firmas (responsables)

MARCO AURELIO VERA DÍAZ
Director Técnico
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

JUAN CARLOS JURADO REY
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (2) folios.

Elaboró: Daniela Serrano García – Contratista
Revisó: Juan Carlos Jurado - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.14.70.410

FECHA:	06 / 04 / 2022
HORA INICIAL:	02:00 PM
HORA FINAL:	4:00 PM
LUGAR:	Caseta comunal Pilas del Cabuyal.

OBJETIVO:
Realizar primer Foro de Auditores Visibles para la obra de licitación pública No. 4182.010.32.1.092-2021 "Realizar la Construcción del Alcantarillado Pilas del Cabuyal - Los Andes".

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Maribel Gamboa	Cabuyal	3216996133	— — —	Maribel Gamboa.
2	Veronica Guerrero C.	cabuyal	3165026269		Veronica Guerrero.
3	Lilia Esperanza Leguizamo	UAESP	3005165444	liliesleguizamo@gmail.com	
4	Lina Maria Salas Martinez	Consorcio Atenas	3156669059	semalina98@gmail.com	Lina M. Salas M.
5	David Ruiz R.	Consorcio Cabuyal	3218137732	davidruizrodrig@gmail.com	
6	Marco A. Vera	UAESP	8865444	marco.vera@cali.gov.co	
7	JUAN C. JURADO	UAESP	3104495162	juan.jurado@cali.gov.co	
8	Daniela Serrano Garcia	UAESP	3166976076	daniela.serranogu@uam.edu.co	
9	Pablo Martinez	Cabyd	3174458810	calsantolar@hotmail.com	
10	Nathaly Clavijo	Cabuyal	3205639058	Nathaly-Clavijo@hotmail.com	
11	Lilia Maria Vargas	pilas del Cabuyal	3155078671		
12	Maria Lula Trujillo	pilas del cabuyal	3017485634	concejalada	
13	ELIZA LLANOS	Vereda atenas	316 7711046		
14	Katherine Balanta U.	Vereda atenas	3137257114	Kathinka1993@hotmail.com	Katherine B
15	Carlos Campuzano R.	Cabuyal	3137931872	— — —	Carlos Campuzano R.
16	Monica Martinez	Consorcio Cabuyal	3152221884	monilunna@gmail.com	
17	Andres Orlando Lopez	UAESP	3179311452	andresorlandolopezmejia@gmail.com	
18	Alvaro Loaiza Duque	UAESP	3043761241	alvaro.loaiza.d@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE ACTIVIDADES DE AUDITORIAS VISIBLES**	MEDE01.05.09.18.P06.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	12/jul/2018

Fecha	Día	Mes	Año
	06	09	22

Nombre del interventor de la obra: Consorcio Interventoría Aleras

Obra realizada: Alcantarillado Pilos del Cabuyal.

Señor(a) Usuario(a): Solicitamos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas para evaluar la actividad en la que acaba de participar. Su opinión es muy importante para nosotros pues nos permite mejorar nuestro desempeño y servicio. En el siguiente formulario encontrará los principales aspectos de evaluación según la actividad realizada, la cual debe calificar de 1 a 6, siendo 1 = Muy insatisfecho, 2 = Poco satisfecho, 3 = Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 4 = Satisfecho, 5 = Muy Satisfecho y 6 = No Sabe / No Responde.

ÍTEM A EVALUAR	1	2	3	4	5	6
						NS / NR
1- ¿Se dio a conocer el objetivo de la auditoría visible?					X	
2- ¿El desarrollo de la auditoría visible fue coherente con objetivo planteado?					X	
3- ¿La auditoría visible se desarrolló en el tiempo previsto?					X	
4- ¿Las respuestas planteadas por el Contratista tuvieron claridad para los auditores visibles?					X	
5- ¿Las respuestas planteadas por el Interventor tuvieron claridad para los auditores visibles?					X	
6- ¿El Contratista demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					X	
7- ¿El Interventor demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					X	
8- En general, ¿cómo se sintió con la auditoría visible realizada?					X	

Observaciones:

Nota: Los datos e información personal aquí consignados, se les dará tratamiento especial de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

Elaborado por: Sandra Patricia Parra Ñáñez	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Revisado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Aprobado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites,	Fecha: 31/jul/2018	Firma:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4182.010.26.1.2

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE ACTIVIDADES DE AUDITORIAS VISIBLES**	MEDE01.05.09.18.P06.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	12/jul/2018

Fecha	Día	Mes	Año
	06	04	22

Nombre del interventor de la obra: Consorcio Interventoría Atenas

Obra realizada: Alcantarillado Pilon del Cobujal.

Señor(a) Usuario(a): Solicitamos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas para evaluar la actividad en la que acaba de participar. Su opinión es muy importante para nosotros pues nos permite mejorar nuestro desempeño y servicio. En el siguiente formulario encontrará los principales aspectos de evaluación según la actividad realizada, la cual debe calificar de 1 a 6, siendo 1 = Muy insatisfecho, 2 = Poco satisfecho, 3 = Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 4 = Satisfecho, 5 = Muy Satisfecho y 6 = No Sabe / No Responde.

ÍTEM A EVALUAR	1	2	3	4	5	6
						NS / NR
1- ¿Se dio a conocer el objetivo de la auditoría visible?					X	
2- ¿El desarrollo de la auditoría visible fue coherente con objetivo planteado?					X	
3- ¿La auditoría visible se desarrolló en el tiempo previsto?					X	
4- ¿Las respuestas planteadas por el Contratista tuvieron claridad para los auditores visibles?					X	
5- ¿Las respuestas planteadas por el Interventor tuvieron claridad para los auditores visibles?					X	
6- ¿El Contratista demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					X	
7- ¿El Interventor demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					X	
8- En general, ¿cómo se sintió con la auditoría visible realizada?					X	

Observaciones:

Nota: Los datos e información personal aquí consignados, se les dará tratamiento especial de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

Elaborado por: Sandra Patricia Parra Ñáñez	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Revisado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Aprobado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites,	Fecha: 31/jul/2018	Firma:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4182.010.26.1.2

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE ACTIVIDADES DE AUDITORIAS VISIBLES**	MEDE01.05.09.18.P06.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	12/jul/2018

Fecha	Día	Mes	Año
	06	04	22

Nombre del interventor de la obra: Consorcio Interventoria Aguas

Obra realizada: Alcantarillado Pilas del Cabuyal

Señor(a) Usuario(a): Solicitamos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas para evaluar la actividad en la que acaba de participar. Su opinión es muy importante para nosotros pues nos permite mejorar nuestro desempeño y servicio. En el siguiente formulario encontrará los principales aspectos de evaluación según la actividad realizada, la cual debe calificar de 1 a 6, siendo 1 = Muy insatisfecho, 2 = Poco satisfecho, 3 = Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 4 = Satisfecho, 5 = Muy Satisfecho y 6 = No Sabe / No Responde.

ÍTEM A EVALUAR	1	2	3	4	5	6
						NS / NR
1- ¿Se dio a conocer el objetivo de la auditoría visible?					X Si	
2- ¿El desarrollo de la auditoría visible fue coherente con objetivo planteado?					X	
3- ¿La auditoría visible se desarrolló en el tiempo previsto?					X	
4- ¿Las respuestas planteadas por el Contratista tuvieron claridad para los auditores visibles?					X	
5- ¿Las respuestas planteadas por el Interventor tuvieron claridad para los auditores visibles?					X	
6- ¿El Contratista demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					X	
7- ¿El Interventor demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					X	
8- En general, ¿cómo se sintió con la auditoría visible realizada?					X	

Observaciones:

Nota: Los datos e información personal aquí consignados, se les dará tratamiento especial de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

Elaborado por: Sandra Patricia Parra Ñáñez	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Revisado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Aprobado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites,	Fecha: 31/jul/2018	Firma:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4182.010.26.1.2

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO SOBRE ACTIVIDADES DE AUDITORIAS VISIBLES**	MEDE01.05.09.18.P06.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	12/jul/2018

Fecha	Día	Mes	Año
	06	04	22

Nombre del interventor de la obra: Consorcio Interventoría Atenas

Obra realizada: Alcantarillado Pilas del Cabrial

Señor(a) Usuario(a): Solicitamos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas para evaluar la actividad en la que acaba de participar. Su opinión es muy importante para nosotros pues nos permite mejorar nuestro desempeño y servicio. En el siguiente formulario encontrará los principales aspectos de evaluación según la actividad realizada, la cual debe calificar de 1 a 6, siendo 1 = Muy insatisfecho, 2 = Poco satisfecho, 3 = Ni Satisfecho Ni Insatisfecho 4 = Satisfecho, 5 = Muy Satisfecho y 6 = No Sabe / No Responde.

ÍTEM A EVALUAR	1	2	3	4	5	6
						NS / NR
1- ¿Se dio a conocer el objetivo de la auditoría visible?					X	
2- ¿El desarrollo de la auditoría visible fue coherente con objetivo planteado?					X	
3- ¿La auditoría visible se desarrolló en el tiempo previsto?					X	
4- ¿Las respuestas planteadas por el Contratista tuvieron claridad para los auditores visibles?					X	
5- ¿Las respuestas planteadas por el Interventor tuvieron claridad para los auditores visibles?					X	
6- ¿El Contratista demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					X	
7- ¿El Interventor demostró el dominio y conocimiento respecto a la ejecución de las obras?					X	
8- En general, ¿cómo se sintió con la auditoría visible realizada?					X	

Observaciones:

Nota: Los datos e información personal aquí consignados, se les dará tratamiento especial de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

Elaborado por: Sandra Patricia Parra Ñáñez	Cargo: Profesional Universitario	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Revisado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Fecha: 12/jul/2018	Firma:
Aprobado por: César Augusto López López	Cargo: Subdirector de Trámites,	Fecha: 31/jul/2018	Firma:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

4182.010.26.1.2.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.2

FECHA:	06 / 04 / 2022
HORA INICIAL:	02:00 PM
HORA FINAL:	04:00 PM
LUGAR:	Coliseo Comunal Pilas del Cabuyal

OBJETIVO:
Realizar primer foro de Auditorías Visibles para la obra de Intervención Pública No. 4182.010.32.1.092-2021 "Realizar la construcción del Alcantarillado Pilas del Cabuyal - Los Andes".

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
19	Aclay Salgado S	UAESP	3004745616	aclay.salgado@gmail.com	
20	Angie Alexandra Valencia	Acuapilas	3113697764	anamesa1027@gmail.com	
21	Yimerca Collazos	Acuapilas	3233992948		
22	Guido Fernando Solas	Consejo Cabuyal	3154883349	guidosolas64@gmail.com	
23	[illegible] J. Rodas A.	Cons. Interventoría	3185288519	cirodas.95@gmail.com	
24	Wilfer Suarez A.	UAESP	3164819238	wilfer.suarez@cali.gov.co	
25	Carmen Marmolejo	JAC Aletas	3126098387	Lindawood@hotmail.com	
26	Javier Martinez	JAC Aletas	3147841355	javiermg.89@hotmail.com	Javier Martinez
27	Humberto Collazos		5215066		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.